

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale Genio Civile
Servizio di Agrigento

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.*

“Lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti presenti nell'alveo dei torrenti Cavarretto, Mirabile e Femminamorta esondati a seguito degli eventi atmosferici verificatesi in provincia di Agrigento nei giorni 2 e 3 novembre 2018” nel Comune di Menfi (AG) – Importo complessivo € 331.000,00 - Piano investimenti Cod. SI_AG_00011 - CIG: 8024210B8F CUP: G83H19000620001

STAZIONE APPALTANTE: Ufficio del Genio Civile di Agrigento

IMPRESA: CO.GE.MA.LA S.r.l. via Perugia n° 13 - 92100 Agrigento - P.I. 01939140842

CONTRATTO: in data 28/01/2020 prot. n. 17007, registrato ad Agrigento in data 28/01/2020, al n. 140 serie 3°

**DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE, RIMODULAZIONE DEL Q.T.E. FINALE E
LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Vista l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 recante "Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, e le provincie autonome di Trento e Bolzano, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018" - DPCM del 27/02/2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. i comma 1028 della legge ti. 145 del 30/12/2018"; che nel Piano degli Interventi approvato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato "Rimozione detriti presenti nell'alveo dei torrenti Cavarretto, Mirabile e Femminamorta esondati a seguito eventi atmosferici 1 e 2 novembre" nel Comune di Menfi (AG) individuato con Cod. SI_AG_00011 e per l'importo complessivo stimato di € 331.000,00;

Visto: il verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, trasmesso con nota n° 238469 del 14/11/2018 al Dipartimento Regionale Tecnico per l'esecuzione dei lavori per la rimozione dei detriti e vegetazione presenti nell'alveo del Torrenti Cavarretto, Mirabile e Femminamorta a seguito degli eventi

atmosferici verificatesi in provincia di Agrigento nei giorni 2-3 novembre 2018 per il miglioramento della funzionalità idraulica;

Vista la nota n° 171048 del 27/08/2019, acquisita al prot. 171091 del 28/08/2019 con cui il Dipartimento Regionale Tecnico ha autorizzato l'esecuzione dei lavori;

Vista la nota prot. n. 174307 del 04/09/2019, con la quale è stato nominato il dott. Gerlando Sciumè, funzionario direttivo in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto specificati;

Visto l'Affidamento diretto concordata e negoziata con determina prot. n. 181720 del 16/09/2019 dei lavori di cui trattasi alla Ditta CO.GE.MA.LA s.r.l. iscritta al n. 171 dell'Albo di fiducia del Genio Civile di Agrigento in possesso della categoria richiesta OG8 cl.II Partita IVA 0193914842;

Visto il progetto verificato e validato con il seguente quadro economico di seguito riportato:

Lavori	€	180.000,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	2.500,00	
a detrarre	2.500,00 €	2.500,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	177.500,00
Ribasso d'asta del 21,00 %		37.275,00
Lavori al netto		140.225,00
Oneri sicurezza		2.500,00
Importo complessivo dei lavori	€	142.725,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	31.399,50	
Incentivi per funzioni tecniche PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 2%	3.600,00	
Assistenza giornaliera in cantiere	3.500,00	
per contributo ANAC legge 23 dicembre 2005, n. 266	225,00	
Oneri discarica test di cessione rifiuti speciali IVA compresa	90.000,00	
Oneri discarica rifiuti speciali pericolosi IVA compresa	5.000,00	
Spese produzione progetto art. 113 comma 1 D.Lgs 50/16	500,00	
Imprevisti	8.575,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	142.799,50	142.799,50
IMPORTO COMPLESSIVO	€	285.524,50
Economia ribasso d'asta		37.275,00
Economia IVA su ribasso		8.200,50
Totale importo autorizzato		331.000,00

Visto la Consegna dei lavori il 18/09/2019;

Visto la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016 così come recepito dalla l.r. 8/2016, il cui importo complessivo dei lavori al lordo ammonta ad € 186.970,97 mentre l'importo totale della perizia, tenendo conto del ribasso d'asta del 21,00% ammonta ad € 148.232,07, così come di seguito specificato:

Lavori	€	186.970,97
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	2.500,00	
a detrarre	2.500,00 €	2.500,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	184.470,97
Ribasso d'asta del 21,00 %		38.738,90
Lavori al netto		145.732,07
Oneri sicurezza		2.500,00

Importo complessivo dei lavori	€	148.232,07
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	32.611,05	
Incentivi per funzioni tecniche PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 2%	3.600,00	
Assistenza giornaliera in cantiere	9.000,00	
per contributo ANAC legge 23 dicembre 2005, n. 266	225,00	
Oneri discarica test di cessione rifiuti speciali IVA compresa	84.500,00	
Oneri discarica rifiuti speciali pericolosi IVA compresa	5.000,00	
Spese produzione progetto art. 113 comma 1 D.Lgs 50/16	500,00	
Economie	70,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	135.506,48	135.506,48
IMPORTO COMPLESSIVO	€	283.738,55
Economia ribasso d'asta		38.738,90
Economia IVA		8.522,55
	Totale importo	331.000,00

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori in data 06/02/2020;

Visti gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori in data 05/03/2020, sottoscritti dall'Impresa appaltatrice e dal R.U.P., e trasmessi al DRPC Sicilia con nota prot. n. 45427 del 05/03/2020;

Ritenuto di poter approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione e, al contempo, rimodulare il quadro economico con le economie conseguite, disponendone l'eliminazione dal conto del patrimonio e la contestuale riduzione delle entrate, secondo il seguente quadro economico finale:

Lavori	€	186.920,18
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.449,21	
a detrarre	€ 2.449,21	€ 2.449,21
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	184.470,97
Ribasso d'asta del 21,00 %		38.738,90
Lavori al netto		145.732,07
Oneri sicurezza		2.449,21
Importo complessivo dei lavori	€	148.181,28
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	32.599,88	
Incentivi per funzioni tecniche PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 2%	2.246,40	
per contributo ANAC legge 23 dicembre 2005, n. 266	225,00	
Assistenza giornaliera in cantiere	8.817,10	
Spese produzione progetto art. 113 comma 1 D.Lgs 50/16	350,31	
Economie da ribasso d'asta compreso IVA 22%	47.261,46	
Altre economie	91.318,57	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	182.818,72	182.818,72
IMPORTO COMPLESSIVO	€	331.000,00

Visto lo stato finale dei lavori del 02/03/2020, dal quale emerge che i lavori eseguiti dall'impresa ammontano a € 148.181,28; Rilevato che, per l'effetto, risulta a credito dell'impresa appaltatrice

CO.GE.MA.LA. S.r.l., con sede in via Perugia n. 13 - 92100 Agrigento (P.I. 01939140842), la somma di seguito indicata:

Importo netto dei lavori eseguiti - Stato Finale	€	148.181,28
Importo degli acconti corrisposti	€	<u>147.440,37</u>
Resta il credito netto dell'impresa	€	740,91

corrispondente all'importo della cauzione trattenuta in fase di liquidazione degli stati d'avanzamento;

Preso atto che l'Impresa esecutrice ha regolarmente sottoscritto il Registro di Contabilità dei lavori e lo Stato Finale senza alcuna riserva;

Considerato che, sono stati liquidati acconti per € 147.440,37 rimane l'importo da pagare quale rata di saldo pari ad € 740,91 oltre IVA al 22% € 163,00 per complessivi € 903,91;

Ritenuto che può autorizzarsi lo svincolo della cauzione trattenuta in fase di pagamento;

Vista la fattura FPA 3/26 del 21/05/2026 della ditta CO.GE.MA.LA S.r.l. con sede in via Perugia n° 13 - 92100 Agrigento - P.Iva. 01939140842, per il pagamento di € 740,91 (oltre IVA al 22%);

Visto il DURC On Line prot. INAIL_52718695 del 05/02/2026 che attesta la regolarità contributiva della ditta CO.GE.MA.LA S.r.l., con scadenza validità in data 05/06/2026;

Visto il rinnovo dell'iscrizione nella White List della ditta CO.GE.MA.LA. S.r.l., con ricevuta di rinnovo inviata tramite PEC dal portale White List <portalewl@pec.interno.it> in data 04/02/2026;

Vista la dichiarazione del 21/05/2026 di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7 e 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale sono stati indicati gli estremi del conto corrente bancario sul quale accreditare le somme, intestato all'Operatore Economico CO.GE.MA.LA S.r.l. con sede in via Perugia n° 13 - 92100 Agrigento - P.I. 01939140842, presso la Banca Unicredit agenzia di Agrigento piazza Aldo Moro IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vista la dichiarazione resa in data 21/05/2026, firmato digitalmente in pari data con la quale l'impresa ha dichiarato di non avere ceduto i propri crediti;

Visto: il certificato camerale della ditta affidataria;

Visto che l'Importo relativo all'intervento "*Lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti presenti nell'alveo dei torrenti: Cavarretto, Mirabile e Femminamorta esondati a seguito degli eventi atmosferici verificatesi in provincia di Agrigento nei giorni 2-3 novembre 2018*" è incluso nel Piano degli Interventi del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. I comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018;

Considerato di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del Certificato di regolare esecuzione e del quadro economico rimodulato sulla base delle economie conseguite;

Preso atto che tutta la superiore documentazione giustificativa, utile alla liquidazione delle somme, risulta essere regolarmente prodotta ai sensi delle cogenti normative di riferimento;

Preso atto che le suddette spettanze non risultano a tutt'oggi ancora liquidate;

Visto l'art. 57 del D.Lgs. 118/2011;

PROPONE DI DETERMINARE

che la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intendono integralmente riportate;

- di **approvare** gli atti di contabilità finale, il Certificato di regolare esecuzione e il quadro economico rimodulato sulla base delle economie conseguite, secondo il seguente QTE:

Lavori	€	186.920,18
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.449,21	
a detrarre	€ 2.449,21	€ 2.449,21
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	184.470,97
Ribasso d'asta del 21,00 %		38.738,90
Lavori al netto		<u>145.732,07</u>

Oneri sicurezza		2.449,21
Importo complessivo dei lavori	€	148.181,28
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	32.599,88	
Incentivi per funzioni tecniche PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 2%	2.246,40	
per contributo ANAC legge 23 dicembre 2005, n. 266	225,00	
Assistenza giornaliera in cantiere	8.817,10	
Spese produzione progetto art. 113 comma 1 D.Lgs 50/16	350,31	
Economie da ribasso d'asta compreso IVA 22%	47.261,46	
Altre economie	91.318,57	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	182.818,72	182.818,72
IMPORTO COMPLESSIVO	€	331.000,00

- di **potersi liquidare** la fattura FPA 3/26 del 21/05/2026 dell'Operatore Economico CO.GE.MA.LA S.r.l. con sede in via Perugia n° 13 - 92100 Agrigento - P.I. 01939140842, per spettanze relative alla rata di saldo, dell'importo di € 740,91 (diconsi €settecentoquaranta/91), mediante bonifico bancario sul C/C dedicato, presso Banca Unicredit agenzia di Agrigento piazza Aldo Moro IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e l'importo di € 163,00 (diconsi €centosessantatre/00) per IVA esposta in fattura, ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

- **di dare atto** che l'intervento trova copertura nel Piano degli Interventi del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018, alla Contabilità speciale 6109;

che copia della presente determinazione sia trasmessa al Dirigente Generale del DRPC Sicilia Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato e al Servizio S.9 - Servizio regionale di protezione civile per la provincia di Agrigento, quale servizio competente del DRPC Sicilia, per i successivi adempimenti di competenza;

che il RUP é onerato di esperire gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale della presente determinazione.

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gerlando Sciumè

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI AGRIGENTO

Visto il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, si é conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

Visto il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.D.G. n. 780 del 14.06.2022 che ha conferito all' Arch. Salvatore La Mendola l'incarico di Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;

Visto il D.D.G. n. 15 del 12.01.2026 con il quale è stato approvato l'allegato atto aggiuntivo stipulato in data 30.12.2025 che ha prorogato al 31 marzo 2026 il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro dell'Arch. Salvatore La Mendola quale dirigente preposto al "Servizio territoriale del Genio Civile di Agrigento";

Visto il D.D.G. n. 568 del 03/04/2026 col quale è differito il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il DDG n. 15 del 12.01.2026, relativo al contratto individuale di lavoro dell'Arch. Salvatore La Mendola Dirigente del Servizio territoriale del Genio Civile di Agrigento del Dipartimento Regionale Tecnico, in scadenza il prossimo 31 marzo 2026, per tre mesi;

Vista la superiore proposta, formulata dal Responsabile Unico del Progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata di cui sopra per l'adozione della presente determinazione;

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta e integralmente riportata, avente ad oggetto: **DETERMINA DI APPROVAZIONE DI ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIMODULAZIONE DEL Q.T.E. FINALE E LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO** dei "Lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti presenti nell'alveo dei torrenti Cavarretto, Mirabile e Femminamorta esondati a seguito degli eventi atmosferici verificatesi in provincia di Agrigento nei giorni 2 e 3 novembre 2018" nel Comune di Menfi (AG) – *Importo complessivo € 331.000,00 - Piano investimenti Cod. SI_AG_00011 - CIG: 8024210B8F - CUP: G83H19000620001* per:

l'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro economico rimodulato sulla base delle economie conseguite, secondo il seguente QTE (Quadro Tecnico Economico):

Lavori	€	186.920,18
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 2.449,21	
a detrarre	€ 2.449,21	€ 2.449,21
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	184.470,97
Ribasso d'asta del 21,00 %		38.738,90
Lavori al netto		145.732,07
Oneri sicurezza		2.449,21
Importo complessivo dei lavori	€	148.181,28
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	32.599,88	
Incentivi per funzioni tecniche PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 2%	2.246,40	
per contributo ANAC legge 23 dicembre 2005, n. 266	225,00	
Assistenza giornaliera in cantiere	8.817,10	
Spese produzione progetto art. 113 comma 1 D.Lgs 50/16	350,31	
Economie da ribasso d'asta compreso IVA 22%	47.261,46	
Altre economie	91.318,57	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	182.818,72	182.818,72
IMPORTO COMPLESSIVO	€	331.000,00

la liquidazione della fattura FPA 3/26 del 21/05/2026 dell'Operatore Economico CO.GE.MA.LA. S.r.l., con sede in via Perugia n. 13 - 92100 Agrigento (P.I. 01939140842), per spettanze relative alla rata di saldo, per l'importo di € 740,91 (diconsi euro settecentoquaranta/91), mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca Unicredit, agenzia di Agrigento - Piazza Aldo Moro, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nonché dell'importo di € 163,00 (diconsi euro centosessantatre/00) per IVA esposta in fattura ai sensi della normativa vigente, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

Il Dirigente del Servizio
Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento
Arch. Salvatore La Mendola