



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Servizio 5 -Servizi di Ingegneria di Competenza
Regionale e per gli EE.LL
(Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani)

OGGETTO: “Lavori per l'eliminazione dello stato di pericolo e per la messa in sicurezza a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche presso la Chiesa Parrocchiale Maria SS. dell'Addaura - Istituto Roosevelt Palermo, di cui alla Concessione demaniale marittima n. 176/2011” -

CUP: G79C24000070002 – CIG: B59D3F0AB7 – 3 e ultimo SAL a tutto il 25/03/2026

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto

Premesso:

- **Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- **Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amm.ne Regionale approvato con D.P.R. del 28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.P.R. 18 gennaio 2013 n. 6;
- **Visto** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- **Visto** il D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);
- **Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- **Visto** l'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- **Visto** il D.lgs n. 209 del 31/12/2024 “Disposizione integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- **Vista** la legge regionale n. 1 del 05 gennaio 2026: “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026 – 2028”;
- **Vista** la legge regionale n. 2 del 05 gennaio 2026 recante: “Bilancio di previsione della Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
- **Visto** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- **Visto** l'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- **Visto** l'art.45 del D.lgs 36/2023 “Incentivi alle funzioni tecniche” ed il relativo allegato I.10;

- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **Visto** il D.D.G. n. 751/2023 del 24/05/2023 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l'incarico a dirigente preposto del Servizio 2 del Dipartimento Regionale Tecnico all'Ing. Angelo Valerio Zambito;
- **Visto** il D.D.G. n. 89 del 31/01/2024 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l'incarico ad interim di dirigente del Servizio 5 – del Dipartimento Regionale Tecnico all'Ing. Angelo Valerio Zambito, ai sensi e per ogni effetto dell'articolo 40 "incarichi dirigenziali ad interim" del vigente CCRL – area dirigenza;
Visto il D.D.G. n. 244/2025 di riconoscimento dell'attività lavorativa e conferimento incarico dirigenziale ad interim dell'Ing. Angelo Valerio Zambito al Servizio 5 del DRT;
- **Visto** il D.D.G. n. 434 del 30/01/2025 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale l'Ing. Angelo Valerio Zambito è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge 207/2024, fino al compimento del settantesimo anno di età;
- **Vista** la nota prot. n. 84452 del 20 novembre 2023 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Struttura territoriale dell'Ambiente (S.T.A.) di Palermo, pervenuta per il tramite del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ed assunta in data 22 novembre 2023 al prot. n. 151875 del Dipartimento regionale tecnico, con la quale è stato richiesto un sopralluogo presso la Chiesa Parrocchiale Maria SS. Dell'Addaura, ubicata a Palermo, Lungomare Cristoforo Colombo n. 4521, oggetto di concessione demaniale marittima n. 176/2011, al fine di valutare l'eventuale presenza di pericolo per la pubblica incolumità e gli interventi necessari per la messa in sicurezza del fabbricato;
- **Vista** la nota prot. n. 154582 del 27 novembre 2023 del Dipartimento Regionale Tecnico, con la quale si è provveduto ad autorizzare l'Ufficio del Genio Civile – Servizio di Palermo all'espletamento delle attività necessarie per fornire riscontro alla richiesta prot. n. 84452/2023 sopra citata;
- **Vista** la nota prot. n. 158898 del 5 dicembre 2023 dell'Ufficio del Genio Civile – Servizio di Palermo, con la quale è stato comunicato l'esito del sopralluogo effettuato sul posto ed è stata rappresentata al Dipartimento TT.AA., per le determinazioni di competenza, la stima sommaria dei lavori occorrenti per la messa in sicurezza del fabbricato e per l'eliminazione del pericolo di crollo all'interno della Chiesa Maria SS. dell'Addaura di cui sopra ascendente a € 594.000,00;
- **Visto** il D.D.G. n. 15 del 15 gennaio 2024, come modificato dal D.D.G. n. 1349 del 5 settembre 2024 e dal D.D.G. n. 35 del 16/01/2025 con il quale sono stati nominati il Responsabile unico del progetto (RUP) e i soggetti incaricati a svolgere le attività tecniche necessarie per la realizzazione dell'intervento in epigrafe, facendo riferimento a professionalità interne al Dipartimento Regionale Tecnico;
- **Visto** il Verbale di Verifica e Validazione del RUP in data **29/03/2024** ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 comma 2 lett. b) dell' All. I.7 dello stesso Codice con le modifiche di cui all'art. 5 comma 11 lett. b) n. 3 del Testo coordinato della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 con la L.R. 12 ottobre 2023 n. 11 "Recupero del nuovo codice dei contratti pubblici", come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31/01/2024 n. 3.
- **Vista** la determina di conclusione della Conferenza di Servizi **Rep n. 167 del 02/04/2024**, con l'acquisizione dei pareri degli Enti convocati;
- **Vista** l'istanza prot. n.15958 del 25/06/2024, trasmessa on line sul Portale Demanio Marittimo (in conformità all'art. 3 della L.R. 32/2020) all'indirizzo web <https://demaniomarittimo.regione.sicilia.it/portale/>, per la consegna delle aree demaniali marittime di cui alla CDM n. 176/2011 interessate dagli interventi in argomento, ai sensi dell'art. 34 e 36 del Regolamento Codice della Navigazione;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 08 agosto 2024 *"Finanziamento interventi a valere sulle risorse ex articolo 38 dello Statuto e sulle risorse del capitolo 214920 del bilancio della Regione Siciliana, con la quale la Giunta di Governo"* con la quale si approva il finanziamento dei "Lavori per l'eliminazione dello stato di pericolo e per la messa in sicurezza a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche presso la

Chiesa Parrocchiale Maria SS. dell'Addaura - Istituto Roosevelt Palermo, di cui alla Concessione demaniale marittima n. 176/2011", per un importo di euro 954.000,00;

- **Vista** la nota prot. n. 60445 del 27/08/2024, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente chiede al Dipartimento Regionale del Bilancio di volere istituire il capitolo di spesa denominato "Lavori per l'eliminazione dello stato di pericolo e per la messa in sicurezza a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche presso la Chiesa Parrocchiale Maria SS. dell'Addaura - Istituto Roosevelt Palermo, di cui alla Concessione demaniale marittima n. 176/2011";
- **Visto** il D.D. n. 2074 del 29/11/2024, con cui il Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro istituisce il **capitolo di spesa 55078** in favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, per il finanziamento del progetto in argomento per un importo di euro 954.000,00, di cui 10.000,00 per l'anno 2024 e 944.000,00 per l'anno 2025 e iscrive nel capitolo di spesa 55078 le suddette somme per le annualità corrispondenti;
- **Vista** la convenzione interdipartimentale, assunta in ingresso al protocollo dipartimentale al n. 89213 del 20/12/2024, stipulata tra l'Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente - Dipartimento dell' Ambiente, individuato quale Amministrazione attuatrice e l' Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, in data 19/12/2024, individuato quale soggetto attuatore dell'intervento;
- **Visto** il D.D.G. n. 1676 del 24/12/2024 di approvazione della suddetta convenzione, di ammissione al finanziamento in favore del Dipartimento Regionale Tecnico e impegno della somma di € 954.000,00 sul capitolo di spesa n. 550078, codice finanziario SIOPE 2.02.01.09.008, secondo il seguente cronoprogramma di spesa annuale: - 2024 € 10.000,00 - 2025 € 944.000,00;
- **Visto** il quadro tecnico economico dell'intervento, come di seguito riportato:

ADDAURA – QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	Importo totale dei lavori		€ 641.602,80
	Costo della manodopera	€ 202.675,66	
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 75.415,82
A	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 566.186,98
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 141.152,62	
2	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 10.265,64	
3	Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - comma 5 e 7 art.45 D.Lgs 36/2023	€ 2.566,41	
4	Contributo ANAC	€ 410,00	
5	Spese riproduzione progetto	€ 2.600,00	
6	Imprevisti	€ 64.160,28	
7	IVA 22 % sugli imprevisti	€ 14.115,26	
8	Prove di laboratorio	€ 6.000,00	
9	Oneri c.10 bis art.41 D.Lgs. 36/2023 (Missioni e vigilanza)	€ 28.326,99	
10	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante	€ 35.000,00	
11	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023)	€ 7.000,00	

12	Oneri per acquisizione pareri ed autorizzazioni	€ 800,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 312.397,20	€ 312.397,20
	IMPORTO DEL PROGETTO		€ 954.000,00

- **Visto** l'art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede la "Decisione di Contrarre", prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici;
- **Visto** l'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 "Il contratto e la sua stipulazione";
- **Vista** la Decisione di Contrarre **Rep. n. 57/2025 del 05/02/2025** con cui è iniziato il procedimento di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett.c) del D. Lgs n. 36/2023e ss.mm.ii.;
- **Considerato** che per l'espletamento delle procedure di gara , in linea con il contenuto dell'art. 21, 22 e 25 del D.Lgs n. 36/2023, questa Stazione Appaltante, per l'affidamento dei lavori in oggetto, ha utilizzato la Piattaforma di approvvigionamento digitale Sitas Tutto Gare della Regione Siciliana;
- **Vista** la Determina di aggiudicazione Rep. n. 144 del 17/03/2025 all'Operatore Economico **IDROGEDIL S.r.l.** con sede legale in Palermo alla Via Gaetano Filangieri, n. 34 – con codice fiscale e P. IVA n. 00276690823 – PEC: idrogedil@pec.it che ha offerto il ribasso del **11,0000%** sull'importo posto a base d'asta pari ad € 566.186,98, per un importo contrattuale di **€ 579.322,23**, compresi oneri per la sicurezza pari ad **€ 75.415,82** e costo della manodopera pari a **€ 202.675,66**, oltre IVA e di approvazione del sotto riportato quadro tecnico economico rimodulato a seguito del ribasso offerto:

ADDAURA – QUADRO ECONOMICO POST GARA			
A	Importo totale dei lavori		€ 641.602,80
	Costo della manodopera	€ 202.675,66	
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 75.415,82
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 566.186,98
	Ribasso del 11,0000%		€ 62.280,57
	restano i lavori al netto del ribasso d'asta		<u>€ 503.906,41</u>
	oneri sicurezza		€ 75.415,82
	Lavori compresi oneri sicurezza		€ 579.322,23
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 127.450,89	
2	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 10.265,64	
3	Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - comma 5 e 7 art.45 D.Lgs 36/2023	€ 2.566,41	
4	Contributo ANAC	€ 410,00	
5	Spese riproduzione progetto IVA compresa	€ 2.600,00	
6	Imprevisti	€ 64.160,28	
7	IVA 22 % sugli imprevisti	€ 14.115,26	
8	Prove di laboratorio IVA compresa	€ 6.000,00	
9	Oneri c.10 bis art. 41 D.Lgs 36/2023 (Missioni e vigilanza)	€ 28.327,00	

10	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante	€ 35.000,00		
11	Copertura assicurativa dei rischi del personale IVA compresa (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023)	€ 7.000,00		
12	Oneri per acquisizione pareri ed autorizzazioni	€ 800,00		
13	Accantonamento somme derivanti da ribasso d'asta IVA compresa, per compensazione e/o revisione prezzi	€ 75.982,29		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		€ 374.677,77		€ 374.677,77
IMPORTO DEL PROGETTO post gara				€ 954.000,00

- **Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 50 c.6 e art. 3 All. II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, in data 31/03/2025;
- **Vista** la nota, acquisita al prot. di questo Servizio n. 49437 del 14/04/2025, con la quale l'Operatore Economico aggiudicatario ha comunicato il concreto inizio dei lavori in data 14/04/2025;
- **Vista** l'istanza del 04/04/2025, acquisita al prot. n. 50530 del 16/04/2025 con la quale l'O.E. aggiudicatario **IDROGEDIL S.r.l.** ha richiesto l'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il contratto Rep/AC n.1 del 07/05/2025 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 11/06/2025 al n. 767 serie 3, con il quale i "Lavori per l'eliminazione dello stato di pericolo e per la messa in sicurezza a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche presso la Chiesa Parrocchiale Maria SS. dell'Addaura - Istituto Roosevelt Palermo, di cui alla Concessione demaniale marittima n. 176/2011" - **CUP: G79C24000070002 – CIG: B59D3F0AB7** sono stati affidati all'O.E. **IDROGEDIL S.r.l.** con sede legale in Palermo alla Via Gaetano Filangieri, n. 34 – con codice fiscale e P. IVA n. 00276690823 per un importo contrattuale di **€ 579.322,23**, compresi oneri per la sicurezza pari ad **€ 75.415,82** e costo della manodopera pari a **€ 202.675,66**, oltre IVA;
- **Visto** il Certificato n. 00 di pagamento dell'anticipazione delle spese contrattuali di importo pari ad euro 115.864,45 (diconsi euro centoquindicimilaottocentosessantaquattro/45) oltre IVA nella misura del 22% (pari al 20% dell'importo contrattuale) emesso in data 18/06/2025;
- **Vista** la Determina di liquidazione Rep. n. 383 del 23/06/2025 del Certificato n. 00 di pagamento dell'anticipazione, trasmessa al competente Dipartimento Ambiente con nota prot. n. 77567 del 24/06/2025;
- **Visto** il D.D.G. n. 1105 del 07/08/2025 di liquidazione in favore dell'O.E. **IDROGEDIL S.r.l.** con sede legale in Palermo alla Via Gaetano Filangieri, n. 34 – con codice fiscale e P. IVA n. 00276690823 della somma complessiva di euro **141.354,63** a saldo della fattura 17/PA del 24/06/2025, quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale di cui alla di cui **€ 115.864,45** per lavori ed **€ 25.490,18** per IVA 22% ;
- **Visto** il Verbale concordamento nuovi prezzi prot. n. 111795 del 01/10/2025;
- **Visto** il secondo verbale concordamento nuovi prezzi prot. n. 11784 del 02/02/2026;
- **Visto** il SAL n. 1 a tutto il 30/09/2025;
- **Visto** il Certificato di pagamento n. 1 del 07/10/2025 dell'importo pari ad € 160.250,02 oltre IVA al 22% pari ad € 35.255,00 per complessivi € 195.505,02;
- **Vista** la nota prot. n. 115655 del 09/10/2025 di trasmissione del Certificato di pagamento n. 1 al Dipartimento Ambiente, Ente Finanziatore, per la liquidazione in favore dell'O.E. **IDROGEDIL S.r.l.** sul **capitolo di spesa 55078** istituito con D.D. n. 2074 del 29/11/2024, dal Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro;
- **Visto** il D.D.G. n. 1522 del 24/10/2025 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente di liquidazione in favore dell'O.E. **IDROGEDIL S.r.l.** con sede legale in Palermo alla

Via Gaetano Filangieri, n. 34 – con codice fiscale e P. IVA n. 00276690823 della somma complessiva di euro **195.505,02** a saldo della fattura 31/PA del 13/10/2025, relativo al certificato n. 1 di cui € 160.250,02 per imponibile ed € 32.255,00 per IVA al 22%, sul **capitolo di spesa 55078** istituito con D.D. n. 2074 del 29/11/2024, dal Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro;

- **Visto** il SAL n. 2 a tutto il 03/02/2026;
- **Visto** il Certificato di pagamento n. 2 del 12/02/2026 dell'importo pari ad € 297.762,47 oltre IVA al 22% pari ad € 65.507,74 per complessivi € 363.270,21;
- **Vista** la nota prot. n. 18733 del 13/02/2026 di trasmissione del Certificato di pagamento n. 2 al Dipartimento Ambiente, Ente Finanziatore, per la liquidazione in favore dell'O.E. **IDROGEDIL S.r.l** sul **capitolo di spesa 55078** istituito con D.D. n. 2074 del 29/11/2024, dal Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro;
- **Visto** il D.D.G. n. 419 del 05/03/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente di liquidazione in favore dell'O.E. **IDROGEDIL S.r.l.** con sede legale in Palermo alla Via Gaetano Filangieri, n. 34 – con codice fiscale e P. IVA n. 00276690823 della somma complessiva di euro **363.270,21** a saldo della fattura 9/PA del 13/02/2026, relativo al certificato n. 2 di cui € 297.762,47 per imponibile ed € 65.507,74 per IVA al 22%, sul **capitolo di spesa 55078** istituito con D.D. n. 2074 del 29/11/2024, dal Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro;
- **Vista** la nota prot. 33528 del 16/03/2026 con la quale la Direzione Lavori ha chiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una "perizia di variante e suppletiva e assestamento finale" ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. C.3 e del comma 7 lett.c del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., utilizzando in parte le somme degli imprevisti di cui al Q.T.E. di progetto, il tutto entro le somme finanziate; Il R.U.P. con la stessa nota ha autorizzato il D.L., ai sensi e per gli effetti dell'art.8 comma 1 lett. L dell'Allegato I.2 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. alla redazione della perizia di variante e suppletiva e assestamento finale ;
- **Vista** la perizia di variante e suppletiva e assestamento finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 23/03/2026 dell'importo complessivo di 871.475,41 di cui € 637.995,10 per lavori al netto del ribasso d'asta del 11,00%, compreso € 90.700,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 233.480,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvata dal R.U.P. in data 16/03/2026, il cui quadro economico è il seguente:

PERIZIA DI VARIANTE, SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO FINALE				
A	Importo totale dei lavori			€ 705.638,21
	Costo della manodopera		€ 235.294,11	
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta			€ 90.700,87
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 614.937,34
	Ribasso del 11,0000%			€ 67.643,11
	restano i lavori al netto del ribasso d'asta			€ 547.294,23
	oneri sicurezza			€ 90.700,87
	Lavori compresi oneri sicurezza			€ 637.995,10
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 140.358,92		
2	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 11.290,21		
3	Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - comma 5 e 7 art.45 D.Lgs 36/2023	€ 2.822,55		
4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art.45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (8,50% di 11.282,33)	€ 959,67		
5	Contributo ANAC	€ 410,00		
6	Spese riproduzione progetto IVA compresa	€ 2.600,00		
7	Imprevisti	€ 127,07		

8	IVA 22 % sugli imprevisti	€ 27,96	
9	Prove di laboratorio IVA compresa	€ 6.000,00	
10	Oneri c.10 bis art. 41 D.Lgs 36/2023 (Missioni e vigilanza)	€ 13.809,70	
11	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante	€ 47.274,23	
12	Copertura assicurativa dei rischi del personale IVA compresa (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023)	€ 7.000,00	
13	Oneri per acquisizione pareri ed autorizzazioni	€ 800,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		€ 233.480,31	€ 233.480,31
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 871.475,41
ECONOMIE			
	Importo somma derivanti da ribasso d'asta dell'11%		€ 67.643,11
	I.V.A. sul ribasso d'asta		€ 14.881,48
	Sommano le economie		€ 82.524,59
TOTALE PROGETTO			€ 954.000,00

- **Visto** l'atto di sottomissione - Rep. n. 02 del 17/04/2026, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 20/04/2026 al n. 422 serie 3 relativo alla perizia di variante e suppletiva e assestamento finale redatta in data 23/03/2026;
- **Visto** il SAL n. 3 a tutto il 25/03/2026;
- **Visto** il Certificato di pagamento n. 3 ed ultimo del 12/05/2026 dell'importo pari ad € 60.928,18 oltre IVA al 22% pari ad € 13.404,20 per complessivi € 74.332,38;
- **Vista** la nota prot. n. 58719 del 12/05/2026 di trasmissione del Certificato di pagamento n. 3 ed ultimo al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Ente Finanziatore, per la liquidazione in favore dell'O.E. **IDROGEDIL S.r.l** sul **capitolo di spesa 55078** istituito con D.D. n. 2074 del 29/11/2024, dal Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro;
- **Visto** il DURC online protocollo INAIL_53024643, acquisito al prot. n. 25901 del 02/03/2026, che attesta la regolarità contributiva dell'O.E. **IDROGEDIL S.r.l** con scadenza di validità fino al 25/06/2026;
- **Vista** l'attestazione di congruità della manodopera del 29/04/2026, rilasciata dalla competente Cassa Edile/Edilcassa PA00 – CASSA EDILE PALERMITANA INTERSINDACALE, MUTUALITA' ED ASSISTENZA – C.E.P.I.M.A. - Prot. 202600597PA00/, acquisita al prot. n. 53683 del 29/04/2026;
- **Vista** la dichiarazione "Tracciabilità dei flussi finanziari" con la quale è stato comunicato il conto corrente dedicato avente il seguente IBAN: **OMISSIS**;
- **Vista** la Determina Rep. n. 329 del 21/05/2026 "Determina di liquidazione per rimborso a saldo degli oneri di conferimento in discarica, trasmessa al Dipartimento Ambiente con nota prot. n. 63670 del 22/05/2026

PROPONE DI DETERMINARE

ART.1)

Per quanto in premessa riportato, di potersi liquidare all'Operatore Economico **IDROGEDIL S.r.l.** con sede legale in Palermo alla Via Gaetano Filangieri, n. 34 – con codice fiscale e P. IVA n. 00276690823, Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico Sig. Salvatore Ferlito nato a **OMISSIS** il **OMISSIS** C.F. **OMISSIS** - residente **OMISSIS** per i "Lavori per l'eliminazione dello stato di pericolo e per la messa in sicurezza a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche presso la Chiesa Parrocchiale Maria SS. dell'Addaura

- Istituto Roosevelt Palermo, di cui alla Concessione demaniale marittima n. 176/2011” - **CUP: G79C24000070002** – **CIG: B59D3F0AB7**”, la somma di **€ 60.928,18** (diconsi euro sessantamilanovecentoventotto/18) oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 13.404,20 (diconsi euro tredicimilaquattrocentoquattro/20) quale pagamento del Certificato n. 3 ed ultimo del 12/05/2026.

ART.2)

Di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché a tutta la normativa vigente in materia.

ART.3)

Di trasmettere la presente Determina di liquidazione al Dipartimento Ambiente, Ente Finanziatore, per gli adempimenti consequenziali.

ART.4)

Di pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

f.to II RUP

F.D. P.O. 07 Geom. Patrizia Ragusa

Il Dirigente del Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico

- **VISTO** il D.D.G. n. 751/2023 del 24/05/2023 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l’incarico a dirigente preposto del Servizio 2 del Dipartimento Regionale Tecnico all’Ing. Angelo Valerio Zambito;
- **VISTO** il D.D.G. n. 89 del 31/01/2024 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l’incarico ad interim di dirigente del Servizio 5 – del Dipartimento Regionale Tecnico all’Ing. Angelo Valerio Zambito, ai sensi e per ogni effetto dell’articolo 40 “incarichi dirigenziali ad interim” del vigente CCRL – area dirigenza;
- **VISTO** il D.D.G. n. 244/2025 di riconoscimento dell’attività lavorativa e conferimento incarico dirigenziale ad interim dell’Ing. Angelo Valerio Zambito al Servizio 5 del DRT;
- **VISTO** il D.D.G. n. 434 del 30/01/2025 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale l’Ing. Angelo Valerio Zambito è trattenuto in servizio, ai sensi dell’art. 1, c. 165 della legge 207/2024, fino al compimento del settantesimo anno di età;
- **VISTO** il D.D.G. n. 550 del 02/04/2026 con il quale il Dirigente Generale ha conferito all’Ing. Angelo Valerio Zambito l’incarico ad interim di dirigente dell’ “Ufficio regionale del Genio Civile – Servizio di Enna” del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza dal giorno 07.04.2026 per una durata di tre mesi e, comunque, fino alla definizione delle procedure per l’assegnazione definitiva dell’incarico al dirigente preposto;
- **PRESO ATTO** e fatta propria la proposta formulata dal RUP Geom. Patrizia Ragusa per l’adozione della presente Determinazione;
- **DATO ATTO** ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento

ADOTTA

la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta e integralmente riportata, avente ad oggetto: **DETERMINA DI PAGAMENTO del Certificato n. 3 ed ultimo** dell'importo complessivo di di € **60.928,18** (diconsi euro sessantamilanovecentoventotto/18) oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 13.404,20 (diconsi euro tredicimilaquattrocentoquattro/20) emesso in data 12/05/2026 all'Operatore Economico **IDROGEDIL S.r.l.** con sede legale in Palermo alla Via Gaetano Filangieri, n. 34 – con codice fiscale e P. IVA n. 00276690823, Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico Sig. Salvatore Ferlito nato a **OMISSIS** il **OMISSIS** C.F. **OMISSIS** - residente **OMISSIS** per i *“Lavori per l'eliminazione dello stato di pericolo e per la messa in sicurezza a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche presso la Chiesa Parrocchiale Maria SS. dell'Addaura - Istituto Roosevelt Palermo, di cui alla Concessione demaniale marittima n. 176/2011” - CUP: G79C24000070002 – CIG: B59D3F0AB7.*

Palermo 17/06/2026



f.to **Il Dirigente ad interim del Servizio 5**
Ing. Angelo Valerio Zambito