



Oggetto: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI” - **Intervento n. 21 – CUP J57B 15000460001.**

O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: “S.P.24 di Scillato, Scillato – Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità viaria dei tratti interessati da frane”, nel comune di Caltavuturo (PA) - Cod. PA_109 - CIG: B1E0DD9B9B.

Approvazione Perizia n. 2 di assestamento contabile finale e relativo Quadro Economico

DISPOSIZIONE n. 559 del 29/07/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;
- VISTO** il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- VISTO** D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
- VISTO** il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “*Codice della Protezione Civile*” e ss. mm. e ii;
- VISTA** la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- VISTA** la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”
- VISTO** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica*”;
- VISTA** l’OCDPC n.257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;
- VISTO** l’art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, nomina Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- VISTO** l’art. 4 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi previsti e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- VISTA** la Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015;
- VISTO** l’OCDPC n. 435/2017 che all’art.1 comma 1 individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi utili al superamento del contesto di criticità di cui all’OCDPC n. 257/2015 e al comma 2 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo superamento;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

- VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i “nuovi progetti” da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- VISTA** la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*” e relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - “*Istruzioni operative per il Soggetto attuatore*” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- VISTO** D. Lgs 36/2023, art. 225, comma 8 del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai sensi del quale “*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - “*Manuale operativo per l’avvio dell’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile*” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell’intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;
- VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative*”;
- VISTO** il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito in legge - Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l’art. 36. Comma 1;
- VISTO** il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell’11 gennaio 2023 di approvazione dell’elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- VISTO** l’Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 tra l’Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”;
- VISTO** il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto in data 12 maggio c.a. tra il DPC e la Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-

investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idro-geologico”;

- VISTA** la nota prot. n. 40889 /DRPC Sicilia del 21/09/2023 integrata con successive note nn. 57056 del 28.11.2023, 56837 del 27.12.2023 e 1964 del 17.01.2024, con la quale si richiede la rimodulazione del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell'11 gennaio 2023 di approvazione dell'elenco dei nuovi interventi presentato dalla Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto rep. 312 del 01/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023;
- VISTO** il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 21 tra i nuovi interventi, l'ulteriore finanziamento di € 1.293.381,98;
- VISTA** la nota prot. 18831 del 10/04/2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09.02.2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20/03/2024;
- VISTO** l'individuazione dell'intervento con il **CUP: J57B15000460001**, l'appalto dei lavori con il **CIG: B1E0DD9B9B**, i servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione e direzione lavori con il **CIG: 869081603F**, i servizi geologici con il **CIG: ZC01DB5F91** e i servizi di supporto al RUP con il **CIG: Z1A1D9F622**;
- CONSIDERATO** che nel Piano degli Interventi OCDPC n. 257/2015 approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato **PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, bivio con S.S. 120, Al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (Pa)"** – Piano investimenti **Cod. SI_PA_109**. Importo complessivo € 1.938.168,58;
- CONSIDERATO** che l'attuale copertura finanziaria sulla Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015 e la contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18” del Piano Finanziario PNRR, assicurano la realizzazione del progetto;
- CONSIDERATO** il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 – Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 21 tra i nuovi interventi, l'ulteriore finanziamento di € 1.293.381,98;
- VISTA** la Disposizione n. 19 del 16/02/2016 con la quale è stato nominato RUP, l'ingegnere Elio Venturella;
- VISTA** la Disposizione n. 37 del 04/04/2016 con la quale è stata confermata, a seguito di nota di incarico prot. n. 13834 del 9 marzo 2016, la nomina del professionista geologo, dottore Giovanni Giambra;
- VISTA** la Disposizione n. 38 del 07/04/2016 con la quale è stata annullata la precedente disposizione n. 19 del 16/02/2016 in quanto la stessa riportava una titolazione dell'intervento errata, confermando tuttavia la nomina quale RUP l'ingegnere Elio Venturella;
- VISTA** la Disposizione n. 39 del 11/04/2016 con la quale è stata annullata la precedente disposizione n. 37 del 04/04/2016 in quanto la stessa riportava una titolazione dell'intervento errata, confermando tuttavia la nomina del professionista geologo, dottore Giovanni Giambra;
- VISTA** la Disposizione n. 40 del 12/04/2016 con la quale è stata liquidata la somma complessiva di € 16.653,00 per rimborso spese sostenute dall'Amministrazione comunale per i lavori di somma urgenza;
- VISTA** la Disposizione del Commissario Straordinario n. 42 del 14/04/2016 del Soggetto responsabile attuazione ex OCDPC 257/2015, con la quale è stato nominato il professionista ing. Adriano Grassi, quale supporto al RUP e tra le cui competenze sono ricomprese quelle di “Verificatore” dell'intervento de quo (ai sensi dell'Art. 42 del D. Lgs. 36/2023), che pertanto ha svolto la verifica della progettazione esecutiva, in contraddittorio con i progettisti nominati dell'intervento.
- VISTA** la Disposizione n. 48 del 28/04/2016 con la quale è stata nominata, quale RUP l'ing. Santina Meli, in sostituzione dell'Ing. Elio Venturella;
- VISTA** la Disposizione n. 115 del 11/11/2016 con la quale è stata conferita la nomina del tecnico geom. Mariano Sireci quale supporto amministrativo al RUP;
- VISTA** la nota prot. n. 14569 del 12/12/2016, con la quale è stato trasmesso dal RUP al Commissario Delegato il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto con il supporto delle prestazioni professionali dell'ing. Adriano Grassi e del Geologo Dott. Giovanni Giambra, con i relativi allegati attinenti all'intervento di cui all'oggetto ed Autorizzazione all'avviamento della procedura di affidamento;

VISTA	la Disposizione n. 17 del 06/03/2017 con la quale è stata liquidata all'ing. Adriano Grassi la somma complessiva di € 702,62 per il pagamento delle competenze maturate dal supporto esterno al RUP nella fase della redazione dello studio di fattibilità;
VISTA	la Disposizione n. 684 del 01/09/2020 con la quale, su proposta di determina a contrarre del RUP del 25/05/2020, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, si è determinato di procedere mediante la tipologia dell'affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) della l. 120/2020 <i>previa consultazione di tre operatori economici</i> , e si è autorizzato il Servizio S.02 – Servizio gare e contratti a procedere con l'affidamento diretto dei lavori in questione;
VISTA	la Disposizione n. 99 del 07/02/2022 con la quale il Dirigente generale, prendendo atto della determina di aggiudicazione definitiva del RUP del 21/11/2021 ha affidato l'esecuzione dei lavori di indagine geognostica preliminare necessaria per la realizzazione del progetto in oggetto alla ditta ICPA S.r.l. e ha disposto l'aggiudicazione efficace dei "servizi di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo (progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione) e per l'attività in fase di esecuzione (D.LL. C.S.E.)" dell'intervento in parola, al costituendo RTP IMD tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) con l'ing. Massimo Mortellaro Petrocelli, e l'ing. Silvia De Marco che ha ottenuto un punteggio di 98,5 ed ha offerto un ribasso del 41,51%, pari ad un importo contrattuale di € 57.695,26 oltre IVA e oneri fiscali;
VISTO	l'atto prot. n. 019007/S.02/DRPC Sicilia del 02/05/2022 con il quale sono stati affidati i lavori per l'esecuzione delle indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento codice PA 109 – "S.P.24 di Scillato, Scillato – Caltavuturo "Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane", ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" alla ditta ICPA S.r.l. con sede in via del Mandrino snc – Porto Empedocle (AG) - P.I./C.F. 02862930845 - CIG: 869081603F;
VISTA	la Disposizione n. 264 del 31/03/2023 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha liquidato il Certificato n. 1 relativo al 1° ed Unico S.A.L sui lavori a tutto il 26/07/2022 per indagini geognostiche, geofisiche, analisi e prove di laboratorio, alla ditta ICPA S.r.l., per l'importo complessivo di € 32.913,61 di cui € 26.978,37 per lavori e € 5.935,24 per IVA al 22%,
VISTA	la nota prot. n. 7134 del 26.04.2023 assunta al prot. DRPC Sicilia n. 17527 del 27.04.2023 con la quale il RUP dell'intervento ha trasmesso la richiesta di autorizzazione alla maggiore spesa per le indagini geognostiche per un importo di € 6.521,52 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di IVA;
VISTA	la nota prot. n. 21500 del 22/05/2023 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha autorizzato la redazione della Variante al QTE del Progetto di Fattibilità per la maggiore spesa, per indagini geognostiche, di € 6.521,52 al netto del ribasso d'asta e comprensivo di IVA;
VISTA	la Disposizione n. 103 del 02/02/2024 con la quale il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha liquidato alla ditta ICPA S.r.l. l'importo complessivo pari a € 6.521,52 di cui € 5.345,51 per lavori e € 1.176,01 per IVA al 22%, relativo al Certificato di Pagamento n.1 Bis trasmesso con nota prot. UTC n. 2582 del 06/11/2023, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 48485 del 07/11/2023;
VISTO	Il Progetto Esecutivo redatto dai professionisti incaricati (RTP IMD tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) con l'ing. Massimo Mortellaro Petrocelli, e Ing. Silvia De Marco) trasmesso dal sottoscritto RUP dell'intervento in oggetto, per l'attività di Verifica prevista dall'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, al soggetto verifikatore.
VISTA	la Determina n. 064 del 27.03.2024 del RUP con la quale viene approvato il verbale e le conclusioni della conferenza di servizi decisoria per l'acquisizione dei pareri degli Enti invitati.
VISTO	Il Rapporto Conclusivo di Verifica, con esito positivo, del 11.04.2024 redatto e sottoscritto dal Verifikatore Ing. Adriano Grassi, controfirmato dal Progettista e dal RUP, sul " <i>Progetto Esecutivo aggiornato/integrato (rev.02 del 04-2024) denominato: PA 109 – "S.P.24 di Scillato, Scillato – Caltavuturo dal Km. 8,00, bivio con S.S. 120, al Km. 5,400 - Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA) – redatto dalla RTP incaricata e la determina del RUP n. 075/A.05/IRIDE del 11.04.2024 con la quale, sulla base delle verifiche effettuate, si è proceduto alla Validazione del progetto a Livello Esecutivo denominato:</i> PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" - C.U.P.: J57B 15000460001- Importo complessivo €. 3.231.551,56
VISTA	la determina del RUP n. 075/A.05/IRIDE del 11.04.2024 con la quale, sulla base delle verifiche effettuate, si è proceduto alla Validazione del progetto a Livello Esecutivo denominato: RIMODULAZIONE "NUOVI PROGETTI" - OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015. PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)". LOTTO 1 - C.U.P.: J57B 15000460001- Importo complessivo € 3.231.551,56;

- VISTO** la determina del RUP n. 82 del 15.04.2024 con la quale, sulla base delle verifiche effettuate, si è proceduto alla Validazione del progetto a livello esecutivo denominato “S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)” identificato con il codice 257_PA109;
- VISTO** la Disposizione n. 388 del 17.04.2024 con la quale, si è proceduto all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo per lavori dell'intervento denominato “S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)”, identificato con il codice 257_PA109 – intervento PNRR progressivo n. 21, di importo complessivamente stimato in € 3.231.551,56, e l'autorizzazione a contrarre dell'appalto da aggiudicare che, a base d'asta, ammonta a complessivi € 2.006.221,56 (comprensivi € 360.487,86 per costo della manodopera soggetti a ribasso già inclusi nei lavori) oltre ad € 80.446,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.144.883,91 di somme a disposizione dell'amministrazione;
- VISTA** la Nota prot. n.28081/A.05/PNRR/DRPC Sicilia del 04/07/2024 con oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b PROGETTI “NUOVI” – trasmissione nota prot. 34440/DPC del 02/07/2024 avente per oggetto “Comunicazione autorizzazione alla prosecuzione delle attività – Regione Siciliana”, con la quale: Si ricorda ai Soggetti attuatori interessati di garantire il rispetto dei nuovi termini assegnati e che, ove ne ricorrano i presupposti, procedere alla consegna sotto riserva di legge prevista dal Codice degli Appalti. In tal senso si evidenzia che sono applicabili alla consegna dei lavori sotto riserva, ove del caso, l'art. 5 del D. M. 49/2018, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, dall' art. 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR del nuovo Codice d.lgs.36/2023 art. 17, comma 8 e 9”.
- CONSIDERATO** che in ordine alla nota allegata alla precedente, della Presidenza del consiglio dei Ministri – dipartimento di protezione civile - unità organizzativa PNRR – Documento_Principale_DPCDPC_Generale-PPNRR-0034440-02_07_2024- per l'intervento CUP J57B 15000460001, era fissata la data al 15/07/2024 entro la quale procedere alla consegna dei lavori, e che nel caso di specie, la mancata esecuzione immediata dei lavori in appalto, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, per la perdita delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera strategica in oggetto;
- CONSIDERATO** che come stabilito ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, ricorrono le condizioni di urgenza e indifferibilità per la consegna anticipata, il RUP ing. Santina Maria Franca Meli, nelle more del perfezionamento delle procedure di verifica dei requisiti di partecipazione e della sottoscrizione del contratto di appalto, ha disposto al Direttore Lavori la consegna in via d'urgenza, per giorno 15.07.2024;
- VISTO** il Verbale di Consegna Anticipata ed in via d'Urgenza, ai sensi dell'art 17 comma 8 e 9 ed ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e art. 20 CSA, annotato al Prot. Gen. (Comune di Caltavuturo) n° 9151 del 15.07.2024 così come da disposizione del RUP n. 01 del 10.07.2024 alla consegna anticipata dei lavori;
- VISTA** la proposta da parte del RUP, REG. R.U.P. n 05 del 11/11/2024, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, determina di approvare gli atti di gara, il Q.T.E rimodulato post gara nonché di disporre l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei “Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)”;
- VISTO** il Verbale di Sospensione dei Lavori, ai sensi dell'art 121 Dlgs 36/2023 ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e art. 20 CSA, del 01 agosto 2024;
- VISTA** la Disposizione n. 1305 del 12.12.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva i verbali di gara n. 1 del 17.06.2024, n. 2 e n. 3 del 25.06.2024 redatti dal Seggio di gara con la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti dal progetto esecutivo “Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA) Codice PA_109, CUP: J57B15000460001 - CIG: B1E0DD9B9B – OCDPC ex 257/2015 (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b “NUOVI PROGETTI” Progressivo intervento n. 21; prende atto ed approva la proposta di aggiudicazione efficace dei lavori, del R.U.P., REG. R.U.P. n 05 del 11/11/2024, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, determina l'aggiudicazione efficace dell'appalto in favore dell'operatore economico EDILCAP S.R.L., P.I. 05028450871 Rappresentante Legale: Russo Carmela con Sede Legale: Viale Verdi N. 24 - C.A.P.51016 Montecatini Terme (PT) - Sede Operativa: Corso D'acqua n. 1 - C.A.P.95035 Maletto (CT), che ha offerto il ribasso del 13.107 %, per un importo di aggiudicazione per un importo di aggiudicazione di € 1.823.712,19 compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. n°36/2023, ritenuta “legittima e conforme all'interesse” di questo Dipartimento,

di procedere all'aggiudicazione dei lavori previsti nel progetto di cui sopra; approva il nuovo Q.T.E. post-gara del progetto esecutivo rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione;

- VISTO** il Contratto d'Appalto, sottoscritto tra le parti, in data 21/01/2025, Registro IRIDE n. 01/2025, registrato in data 23/01/2025 al n. 37 serie 1 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo, di Affidamento per l'esecuzione dei Lavori alla ditta aggiudicataria EDILCAP s.r.l. e per l'Importo Contrattuale di € 1.823.712,19 compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge (Importo Aggiudicazione € 1.743.266,10 oltre IVA al 22% pari ad € 401.217,68), al netto del ribasso offerto il ribasso pari a del 13,107 %;
- VISTO** l'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di supporto al RUP, Rep n. 21/2024 Registro del 16/12/2024, stipulato tra il professionista ing. Adriano Grassi e il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e Contratti del DRPC Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 1031 del 13 gennaio 2025;
- VISTO** l'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di Geologia, Rep n. 22/2024 Registro del 18/12/2024, stipulato tra il dott. geol. Giovanni Giambra e il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e Contratti del DRPC Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 1031 del 13 gennaio 2025;
- VISTO** l'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di Progettazione e Direzione Lavori al RUP, Rep n.23/2024 Registro del 18/12/2024, stipulato tra la R.T.P. costituita tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) - Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli - Ing. Silvia De Marco e il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e Contratti del DRPC Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 1031 del 13 gennaio 2025;
- VISTA** la Disposizione n. 235 del 21.03.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva l'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di Geologia, Rep n. 22/2024 Registro del 18/12/2024, stipulato tra il dott. geol. Giovanni Giambra e il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e Contratti del DRPC Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 1031 del 13 gennaio 2025 e liquida la Fattura n. 1/25 del 27.02.2025 emessa dal Dott. Giovanni Giambra, per un importo complessivo di € 34.777,834, di cui € 5.482,00 per aliquota ritenuta d'acconto al 20%, € 1.096,40 per Cassa previdenziale EPAP, € 6.271,41 per IVA al 22%, relativa al saldo onorario per la redazione della relazione geologica ed assistenza alla Direzione Lavori delle indagini geognostiche dell'intervento in oggetto;
- VISTA** la Disposizione n. 265 del 28.03.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva l'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di supporto al RUP, Rep n. 21/2024 Registro del 16/12/2024, stipulato tra il professionista ing. Adriano Grassi e il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e Contratti del DRPC Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 1031 del 13 gennaio 2025 e liquida la fattura 4/PA del 27.02.2025 emessa dall'ing. Adriano Grassi, supporto al RUP, P.I./C.F. 02705450837 / GRSDRN74E09F839L con sede in Messina via C. D. Gallo n. 2b – CIG: Z1A1D9F622, per un importo complessivo pari a € 31.475,73, di cui € 4.961,50 per aliquota ritenuta d'acconto al 20%, € 992,30 per Cassa previdenziale € 5.675,95 per IVA al 22%, relativa al Secondo acconto delle spettanze per Prestazioni Supporto al RUP;
- VISTA** la Disposizione n. 282 del 28.03.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva l'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di Progettazione e Direzione Lavori al RUP, Rep n. 23/2024 Registro del 18/12/2024, stipulato tra la R.T.P. costituita tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) - Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli - Ing. Silvia De Marco e il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e Contratti del DRPC Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 1031 del 13 gennaio 2025 e liquida le fatture n. 2 del 27.02.2025 emessa dall'ing. Rocco Ingianni, n. 22025-01BIS del 28.02.2025 emessa dall'ing. Silvia De Marco, e n. FATTPA 1_25 del 27.02.2025 emessa dall'ing. Massimo Mortellaro Petrocelli, trattenendo per quest'ultima l'importo di € 7.218,18 da versare, successivamente, all'Agenzia delle Entrate quale intervento sostitutivo di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73, al fine di esercitare l'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo da parte di Equitalia Servizi di Riscossione spa – Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo per il Pagamento del Competenze tecnico-professionali per i servizi di ingegneria inerenti lo studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione;
- VISTA** la Disposizione n. 295 del 28.03.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva la Determina del RUP, REG. R.U.P. n 18/09_2025 del 20/03/2025, in via provvisoria dell'indennità di esproprio, asservimento e di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 37 e seguenti, 44 e 50 del D.P.R. 327/2001;
- VISTA** la Disposizione n. 297 del 03.04.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva la Determina del RUP, REG. R.U.P. n 21/12_2025 del 02/04/2025, di Proposta di Autorizzazione a Contrarre Affidamento dei Servizi Tecnici relativi alla nomina del COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI, all'ing. Giovanni Gucciardo, Legale Rappresentante e Amministratore Unico dello Studio Associato "InDeArc Studio Tecnico dell'Ing. Giovanni Gucciardo", per l'importo economico complessivo stimato massimo pari ad €. 43.283,69 Soggetto a Ribasso (in percentuale non superiore al 20 % ai sensi del D. Lgs 31 dicembre 2024, n. 209 – Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 41 comma 15-quater), oltre oneri accessori (IVA, CNPAIA, ecc...), se dovuti, ed autorizza il RUP ad affidare i Servizi Tecnici relativi alla nomina del Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico delle Opere Strutturali all'ing. Giovanni Gucciardo, Legale Rappresentante e Amministratore Unico dello Studio Associato "InDeArc Studio Tecnico dell'Ing. Giovanni Gucciardo";

- VISTA** la Disposizione n. 299 del 03.03.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia approva la Determina del RUP, REG. R.U.P. n 19/10_2025 del 25/03/2025, di Proposta a Contrarre Servizi Tecnici relativi all'Archeologo per Sorveglianza Archeologica nel corso degli scavi, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con la quale si propone l'affidamento dei servizi tecnici di Assistenza Archeologica durante gli scavi ed i movimenti di terra in fase di esecuzione dei lavori, all'archeologo Filippo Ianni, per il corrispettivo soggetto ad offerta pari a € 10.100,00 oltre all'importo per Oneri previdenziali ed IVA, ed autorizza il RUP ad affidare i Servizi Tecnici relativi all'Archeologo per Sorveglianza Archeologica nel corso degli scavi all'archeologo Filippo Ianni;
- VISTA** la Disposizione n. 352 del 11.04.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida, in ottemperanza all'Atto di Pignoramento dell'Agenzia delle Entrate di Palermo Cod. Fascicolo 296/2025/9009, Codice Identificativo della Procedura Esecutiva 29684202500003094000, l'importo di € 7.218,18;
- VISTA** la Disposizione n. 361 del 11.04.2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia di approvazione Determina a Contrarre per l'Affidamento dei Servizi di Ingegneria relativi alle Attività Tecnico - Amministrative e Frazionamenti inerenti le Procedure di Esproprio;
- VISTA** la Disposizione n. 376 del 11.04.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Ufficio PNRR, liquida la fattura n. 3PA/2024 del 23/12/2024, dell'importo complessivo di € 444.986,46 di cui € 364.743,00 per imponibile ed € 80.243,46 per IVA al 22%, quale anticipazione del 20% dell' di € emessa dall'operatore economico EDILCAP S.R.L - C.F. e P.I. 05028450871, per anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori;
- VISTA** la Disposizione n. 1160 del 24.10.2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia di approvazione della perizia di variante con utilizzo del ribasso d'asta, approvazione del QTE di distribuzione della spesa e di autorizzazione alla stipula degli atti aggiuntivi al contratto principale e presa atto subappalto
- VISTO** il QTE di distribuzione della spesa, approvato con Disposizione n. 1160 del 24.10.2025:

PA 109 - "S.P.24 di Scillato - Scillato -Caltavuturo dal km 8,000 bivio con S.S. 120 al km 5,400									
Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane									
ricadenti nel territorio di Caltavuturo (PA)									
				PROGETTO	POST GARA	PERIZIA 1		RIPARTIZIONE INTERVENTO	
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI			€ 2.086.667,65	€ 2.086.667,65	€ 2.422.770,31			
A2	oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			€ 80.446,09	€ 80.446,09	€ 80.446,09			
A4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			[A1-A2] € 2.006.221,56	€ 2.006.221,56	€ 2.342.324,22		O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
	Importo del ribasso d'asta del 13,107%				€ 262.955,46	€ 307.008,44			
A	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE DEI LAVORI				€ 1.823.712,19	€ 2.115.761,87	65,47%	€ 1.079.038,56	€ 1.036.723,32
	Incremento dell'importo netto contrattuale (P.O. - P.1)					€ 292.049,68		51%	49%
	Incremento percentuale (P.O. - P.1)					16,0140%			
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			PROGETTO	POST GARA	PERIZIA 1		O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
B.1	Competenze tecniche per P.D., P.E.D.L., CSP, CSE, VPLA al netto del ribasso del 41,51%			€ 136.120,84	€ 136.120,84	€ 161.770,50		€ 161.770,50	
B.2	Cassa previdenziale su competenze tecniche per progettazione (4% di B.1)			€ 5.444,83	€ 5.444,83	€ 6.470,82		€ 6.470,82	
B.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo e strutturale			€ 43.283,69	€ 43.283,69	€ 43.283,69		€ 43.283,69	
B.4	Cassa previdenziale su competenze tecniche per collaudo (4% di B.3)			€ 1.731,35	€ 1.731,35	€ 1.731,35		€ 1.731,35	
B.5	Competenze tecniche per il geologo			€ 33.732,78	€ 33.732,78	€ 36.571,66		€ 36.571,66	
B.6	Cassa previdenziale per il geologo			€ 1.349,31	€ 1.349,31	€ 1.462,87		€ 1.462,87	
B.7	Competenze tecniche per il geologo per indagini e prove			€ 5.019,03	€ 5.019,03	€ 5.019,03		€ 5.019,03	
B.8	Cassa previdenziale per il geologo per indagini e prove			€ 200,76	€ 200,76	€ 200,76		€ 200,76	
B.9	Incentivi tecnici - art. 45 D.Lgs. n°36/2023 (2% di A)			€ 41.733,35	€ 36.474,24	€ 41.733,35		€ 41.733,35	
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche			€ 13.200,00	€ 36.308,18	€ 13.200,00		€ 13.200,00	
B.11	Accantonamento per modifica contrattuale ex artt. 60 e 120 del codice			€ 122.606,32	€ 291.660,44	€ 36.804,54		€ 36.804,54	
B.12	Contributo ANAC			€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00		€ 600,00	
B.13	Spese per autorizzazioni, nulla osta, bolli e diritti vari			€ 500,00	€ 2.196,96	€ 2.196,96		€ 2.196,96	
B.14	Spese per pubblicazione bandi di gara			€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00		€ 4.500,00	
B.15	Oneri di conferimento a discarica			€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	
B.16	Sorveglianza archeologica, risoluzione interferenze, opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale, monitoraggio ambientale, misure volte alla prevenzione repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, ecc			€ 15.000,00	€ 41.896,38	€ 48.000,00		€ 1.420,47	€ 46.579,53
B.17	Indagini geognostiche e prove di laboratorio compreso IVA			€ 39.435,13	€ 39.435,15	€ 39.435,13		€ 39.435,13	
B.18	Corrispettivo supporto al RUP (€ 32.276,22) oltre cassa ed iva			€ 40.952,07	€ 40.952,07	€ 40.952,07		€ 40.952,07	
B.19	Esproprio, occupazione temporanee, volture e trascrizioni IVA			€ 38.000,00	€ 88.000,00	€ 73.000,00		€ 73.000,00	
B.20	IVA sui lavori (22% di A)			€ 459.066,88	€ 401.216,68	€ 465.467,61		€ 237.388,48	€ 228.079,13
B.21	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per progettazione e D.L. (22% di B.1-B.2)			€ 31.144,45	€ 31.144,45	€ 37.013,09		€ 37.013,09	
B.22	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per collaudo (22% di B.3-B.4)			€ 9.903,31	€ 9.903,31	€ 9.903,31		€ 9.903,31	
B.23	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo (22% di B.5-B.6)			€ 7.718,06	€ 7.718,06	€ 8.367,60		€ 8.367,60	
B.24	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo indagini e prove (22% di B.7-B.8)			€ 1.148,35	€ 1.148,35	€ 1.148,35		€ 1.148,35	
B.25	IVA sugli accantonamenti (22% di B.11)			€ 26.973,39	€ 64.165,30	€ 8.097,00		€ 8.097,00	
B.26	IVA sugli oneri di conferimento a discarica, risoluzione interf. ecc. (22% di B.15 e B.16)			€ 14.520,00	€ 22.637,20	€ 13.860,00		€ 13.860,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 1.144.883,91	€ 1.407.839,37	€ 1.115.789,69	34,53%	€ 841.131,03	€ 274.658,66

C	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA [A+B]				€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	100%	€ 1.920.169,58	€ 1.311.381,98
									59%	41%
Copertura finanziaria										
	Fondi PNRR M2C4-I2.1b				€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98			€ 1.293.381,98
	O.C.D.P.C. n°257/2015				€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58		€ 1.938.169,58	
	Importo totale della copertura finanziaria				€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56		€ 1.938.169,58	PNRR M2C4-I2.1b
									O.C.D.P.C. n°257/2015	

- VISTA** la Disposizione n. 1177 del 28.10.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Ufficio PNRR, liquida la fattura n. 2PA/2025 del 29/09/2025, dell'importo complessivo di € 661.923,99 di cui € 542.560,65 per lavori ed € 119.363,34 per IVA al 22%, relativa al certificato di pagamento n.1 per il 1° SAL;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2025 emesso dal D.L. e sottoscritto dal R.U.P., per un importo complessivo di € 617.763,98, di cui € 506.363,92 per imponibile ed € 111.400,06 per IVA al 22%, comprensivo delle quote imputate sui fondi PNRR e sulla O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015;
- VISTA** la Disposizione n. 28 del 14.01.2026 con la quale Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida la somma di € 459.871,99, di cui € 376.944,25 per imponibile ed € 82.927,74 per IVA al 22%, relativa al certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2025 per 2° SAL della sola quota da imputare sulle Risorse della ex O.C.D.P.C. n°257/2015, in attesa della stipula dell'atto aggiuntivo, a seguito P.V.S. n. 1. al fine di imputarvi la quota del certificato a valere sui FONDI PNRR M2C4-I2.1b, atteso il predetto 2° SAL inerisce anche lavorazioni di cui alla Variante Suppletiva P.V.S per il quali è in corso di formalizzazione il relativo atto aggiuntivo a seguito di riserve dell'operatore economico;
- TENUTO CONTO** che quota parte dei lavori contabilizzati nel certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2025, da imputare a valere sui fondi PNRR, comprendono lavorazioni per i quali sono in corso di definizione le modifiche contrattuali a seguito di approvazione della perizia di variante già autorizzata, giusta corrispondenza già in essere. Per cui la liquidazione è subordinata alla formalizzazione delle modifiche contrattuali in corso di definizione (vedasi ultima nota prot. 14045 del 16/03/2026), la cui mancata sottoscrizione costituisce inadempimento che legittima la Stazione Appaltante a sospendere il pagamento della fattura.
- CONSIDERATO** che è intervenuta la stipula del predetto Atto aggiuntivo, sottoscritto il 19/03/2026, Registro Iride n.6/2026 – Rep. 23 e che pertanto si può procedere al pagamento della quota del certificato di Pagamento N. 2 a valere sui Fondi PNRR M2C4-I2.1b.
- VISTA** la Disposizione n. 143 del 06.03.2026 con la quale viene autorizzato il Dirigente dell'Area A05 *Gare e contratti* del DRPC Sicilia alla stipula di contratto aggiuntivo ed atto di sottomissione con l'operatore economico R.T.P. costituita tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) - Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli - Ing. Silvia De Marco titolare dell'appalto secondo le modalità e per l'esecuzione dei servizi previsti nel Disciplinare Contrattuale d'incarico sottoscritto dal professionista Capogruppo, registrato al N° n. 013-IRIDE Repertorio del 13/05/2022, per un maggiore importo contrattuale di € 25.649,66 oltre IVA ed oneri previdenziali e alla stipula di contratto aggiuntivo ed atto di sottomissione con l'operatore economico Dott. Geol. Giovanni Giambra - codice fiscale GMBGNN68S29A089Y e P.IVA: IT01969650843 titolare dell'appalto originario, secondo le modalità e per l'esecuzione dei servizi previsti nel disciplinare del 09/03/2016 stipulato con il Dott. Giovanni Giambra, e con la disposizione del Commissario Straordinario n. 39 del 11 aprile 2016, relativo alle prestazioni dei servizi della redazione studio geologico Preliminare/Definitiva e Ufficio della D.L. di carattere geologico, per un maggiore importo contrattuale pari ad € 2.839,11 ed oneri previdenziali;
- VISTA** la Disposizione n. 223 del 03.04.2026 con la quale Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto dell'avvenuta stipula dell'atto aggiuntivo, sottoscritto il 19/03/2026, Registro Iride n.6/2026 –Rep. 23 a seguito di Approvazione della P.V.S. n.1 e liquida la fattura n. 6PA/2025 del 23/12/2025 emessa dall'Operatore Economico EDILCAP S.R.L. - C.F. e P.I. 05028450871, per la somma complessiva di € 157.892,00 di cui € 129.419,67 per lavori contrattuali ed € 28.472,33 per IVA al 22%, relativa al certificato di pagamento n. 2 del 19/12/2025 per 2° SAL – Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 10/12/2025 a valere sui fondi PNRR Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1.b;
- VISTO** l'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di Progettazione e Direzione Lavori, Rep n.7/2026 Registro Iride del 24/03/2026, stipulato tra la R.T.P. costituita tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) - Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli - Ing. Silvia De Marco e il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e Contratti del DRPC Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 15561 del 24.03.2026, con l'aggiornamento dei corrispettivi dei servizi in relazione ai servizi effettivamente resi e coerenti agli importi della Perizia di variante in corso d'opera n°1 approvata;
- VISTO** l'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di Geologia e DL, Rep n.8/2026 Registro Iride del 24/03/2026, stipulato tra il dott. Geol. Giovanni Giambra e il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e

Contratti del DRPC Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 15566 del 24.03.2026, con l'aggiornamento dei corrispettivi dei servizi in relazione ai servizi effettivamente resi e coerenti agli importi della Perizia di variante in corso d'opera n°1 approvata;

VISTA

la Disposizione n. 355 del 20.05.2026 con la quale Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto ed approva l'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di Geologia e DL, Rep n.8/2026 Registro Iride del 24/03/2026, stipulato tra il dott. Geol. Giovanni Giambra e il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e Contratti del DRPC Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 15566 del 24.03.2026, con l'aggiornamento dei corrispettivi dei servizi in relazione ai servizi effettivamente resi e coerenti agli importi della Perizia di variante in corso d'opera n°1 approvata e liquida la Fattura n. FPA2/26 del 14.04.2026 emessa dal Dott. Giovanni Giambra, per un importo complessivo di € 11.228,81, relativa al Saldo del 100% dell'onorario adeguato a seguito di perizia di variante n. 1 per la relazione geologica e al 1° Acconto per competenze Direzione Lavori di carattere geologico durante la fase di esecuzione dei lavori in percentuale al 2° SAL;

VISTA

la Disposizione n. 373 del 25.05.2026 con la quale Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto ed approva l'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di Progettazione e Direzione Lavori, Rep n.7/2026 Registro Iride del 24/03/2026, stipulato tra la R.T.P. costituita tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) - Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli - Ing. Silvia De Marco e il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e Contratti del DRPC Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 15561 del 24.03.2026, con l'aggiornamento dei corrispettivi dei servizi in relazione ai servizi effettivamente resi e coerenti agli importi della Perizia di variante in corso d'opera n°1 approvata e liquida la somma complessiva di € 69.308,62 relativa alle seguenti fatture per competenze tecnico-professionale per i servizi di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a tutto il SAL n.2 e alla redazione Perizia di Variante n.1 :

- Fattura n. 14 del 14.04.2026 dell' Ing. Rocco Ingianni – capogruppo mandatario – di € 35.290,70 al lordo di IVA e ritenute;
- Fattura n. FATTPA 1_26 del 15.04.2026 dell'Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli – mandante – di € 28.232,56 al lordo di IVA e ritenute;
- Fattura n. 2026-04bis del 15.04.2026 dell' Ing. Silvia De Marco – mandante giovane professionista - di € 5.785,36 al lordo di ritenute.

VISTO

il SAL n.3 dei lavori eseguiti a tutto il 05.06.2026;

VISTI

il libretto delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità e il calcolo incidenza manodopera relativi al SAL n.3;

VISTO

il Certificato di Pagamento n.3 relativo al SAL n.3 del 08.06.2026 dell'importo complessivo di € 553.537,52, di cui € 453.719,28 per imponibile ed € 99.818,24 per I.V.A. al 22%;

VISTO

il Certificato di ultimazione dei lavori del 23.06.2026, trasmesso con not prot. n. 7847 del 24.06.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 30882 del 25.06.2026;

VISTE

le note prot. n. 8554 del 07.07.2026 e n. 8838 del 13.07.2026, assunte al protocollo del DRPC Sicilia rispettivamente n. 33046 del 09.07.2026 e n. 33985 del 14.07.2026, con le quali il RUP trasmette la determina di approvazione della Perizia n.2 di assestamento finale e relativi allegati.

VISTI

il Computo metrico estimativo, il quadro di confronto, il calcolo di incidenza della manodopera, la relazione tecnica illustrativa della Perizia n.2 di assestamento finale;

VISTA

la nota prot. n. 33404 del 09.07.2026 con la quale il Servizio S.13 del DRPC Sicilia chiede la rettifica del Quadro economico della Perizia n.2 di assestamento, riportante delle incongruenze;

VISTO

il Quadro economico della Perizia n.2 di assestamento finale aggiornato:

Voce	Descrizione	Perizia n. 2 rettificata	OCDCP n. 257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
A1	Importo lordo dei lavori	€ 2.426.387,67		
A2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 51.816,64		
A4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.374.571,03		
	Importo del ribasso d'asta del 13,107%	€ 311.235,02		
A	Importo netto contrattuale dei lavori	€ 2.115.152,65	€ 1.078.429,33	€ 1.036.723,32
B.1	Competenze tecniche per P.D., P.E., D.L., CSP, CSE, VPIA	€ 161.770,50	€ 161.770,50	
B.2	Cassa previdenziale su competenze tecniche per progettazione	€ 6.470,82	€ 6.470,82	
B.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo e strutturale	€ 43.283,69	€ 43.283,69	
B.4	Cassa previdenziale su competenze tecniche per collaudo	€ 1.731,35	€ 1.731,35	
B.5	Competenze tecniche per il geologo	€ 36.571,66	€ 36.571,66	
B.6	Cassa previdenziale per il geologo	€ 1.462,87	€ 1.462,87	
B.7	Competenze tecniche per il geologo per indagini e prove	€ 5.019,03	€ 5.019,03	
B.8	Cassa previdenziale per il geologo per indagini e prove	€ 200,76	€ 200,76	
B.9	Incentivi tecnici - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	€ 41.733,35	€ 41.733,35	
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche	€ 13.200,00	€ 13.200,00	
B.11	Accantonamento per modifica contrattuale ex artt. 60 e 120 del Codice	€ 413,77	€ 413,77	
B.12	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	
B.13	Spese per autorizzazioni, nulla osta, bolli e diritti vari	€ 2.196,96	€ 2.196,96	
B.14	Spese per pubblicazione bandi di gara	€ 4.500,00	€ 4.500,00	

B.15	Oneri di conferimento a discarica	€ 52.000,00	€ 52.000,00	
B.16	Sorveglianza archeologica, risoluzione interferenze, opere di mitigazione e compensazione, monitoraggio ambientale, misure per prevenzione e repressione criminalità e infiltrazione mafiosa	€ 48.000,00	€ 24.574,16	€ 23.425,84
B.17	Indagini geognostiche e prove di laboratorio compreso IVA	€ 39.435,13	€ 39.435,13	
B.18	Corrispettivo supporto al RUP oltre cassa ed IVA	€ 40.952,07	€ 40.952,07	
B.19	Esproprio, occupazione temporanea, voltare e trascrizioni	€ 73.000,00	€ 73.000,00	
B.20	IVA sui lavori	€ 465.333,58	€ 237.254,45	€ 228.079,13
B.21	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per progettazione e D.L.	€ 37.013,09	€ 37.013,09	
B.22	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per collaudo	€ 9.903,31	€ 9.903,31	
B.23	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo	€ 8.367,60	€ 8.367,60	
B.24	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo indagini e prove	€ 1.148,35	€ 1.148,35	
B.25	IVA sugli accantonamenti	€ 91,03	€ 91,03	
B.26	IVA sugli oneri di conferimento a discarica, risoluzione interferenze ecc.	€ 22.000,00	€ 16.846,32	€ 5.153,68
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.116.398,92	€ 859.740,26	€ 256.658,66
C	Costo complessivo dell'opera [A+B]	€ 3.231.551,56	€ 1.938.169,58	€ 1.293.381,98
	Fondi PNRR M2C4-I2.1b	€ 1.293.381,98		€ 1.293.381,98
	Fondi O.C.D.P.C. n. 257/2015	€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58	
	Importo totale della copertura finanziaria	€ 3.231.551,56	€ 1.938.169,58	€ 1.293.381,98

VISTA la Determina Reg. RUP. n.70-22/2026 del 13.07.2026 di approvazione della Perizia n. 2 di assestamento finale relativa all'intervento PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane, ricadenti nel territorio di Caltavuturo (PA)" – CUP J57B15000460001 - CIG B1E0DD9B9B e dell'elaborato DTE.P2.05 rev1 - Quadro economico revisionato, datato 10.07.2026;

VISTO che le risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 5972 lo consentono;

RITENUTO di dover provvedere alla presa d'atto e approvazione della **Perizia n. 2 di assestamento contabile finale e relativo Quadro Economico** dell'intervento denominato PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b "NUOVI PROGETTI" - **Intervento n. 21 – CUP J57B 15000460001. O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: "S.P.24 di Scillato, Scillato – Caltavuturo. Lavori di ripristino della funzionalità viaria dei tratti interessati da frane", nel comune di Caltavuturo (PA) - Cod. PA_109 - CIG: B1E0DD9B9B.**

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto.

DISPONE

Art. 1 Di prendere atto ed approvare la Determina Reg. RUP. n.70-22/2026 del 13.07.2026 di approvazione della Perizia n. 2 di assestamento finale relativa all'intervento PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane, ricadenti nel territorio di Caltavuturo (PA)" – CUP J57B15000460001 - CIG B1E0DD9B9B e dell'elaborato DTE.P2.05 rev1 - Quadro economico revisionato, datato 10.07.2026.

Art. 2 Di prendere atto ed approvare la rimodulazione del quadro economico finale relativo al progetto Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b "NUOVI PROGETTI" - **Intervento n. 21 - O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)". LOTTO I"-** che fa capo alla contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015:

Voce	Descrizione	Perizia n. 2 rettificata	OCDPC n. 257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
A1	Importo lordo dei lavori	€ 2.426.387,67		
A2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 51.816,64		
A4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 2.374.571,03		
	Importo del ribasso d'asta del 13,107%	€ 311.235,02		
A	Importo netto contrattuale dei lavori	€ 2.115.152,65	€ 1.078.429,33	€ 1.036.723,32
B.1	Competenze tecniche per P.D., P.E., D.L., CSP, CSE, VPIA	€ 161.770,50	€ 161.770,50	
B.2	Cassa previdenziale su competenze tecniche per progettazione	€ 6.470,82	€ 6.470,82	
B.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo e strutturale	€ 43.283,69	€ 43.283,69	
B.4	Cassa previdenziale su competenze tecniche per collaudo	€ 1.731,35	€ 1.731,35	
B.5	Competenze tecniche per il geologo	€ 36.571,66	€ 36.571,66	
B.6	Cassa previdenziale per il geologo	€ 1.462,87	€ 1.462,87	
B.7	Competenze tecniche per il geologo per indagini e prove	€ 5.019,03	€ 5.019,03	
B.8	Cassa previdenziale per il geologo per indagini e prove	€ 200,76	€ 200,76	
B.9	Incentivi tecnici - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	€ 41.733,35	€ 41.733,35	
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche	€ 13.200,00	€ 13.200,00	
B.11	Accantonamento per modifica contrattuale ex artt. 60 e 120 del Codice	€ 413,77	€ 413,77	
B.12	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	
B.13	Spese per autorizzazioni, nulla osta, bolli e diritti vari	€ 2.196,96	€ 2.196,96	
B.14	Spese per pubblicazione bandi di gara	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
B.15	Oneri di conferimento a discarica	€ 52.000,00	€ 52.000,00	
B.16	Sorveglianza archeologica, risoluzione interferenze, opere di mitigazione e compensazione, monitoraggio ambientale, misure per prevenzione e repressione criminalità e infiltrazione mafiosa	€ 48.000,00	€ 24.574,16	€ 23.425,84
B.17	Indagini geognostiche e prove di laboratorio compreso IVA	€ 39.435,13	€ 39.435,13	
B.18	Corrispettivo supporto al RUP oltre cassa ed IVA	€ 40.952,07	€ 40.952,07	
B.19	Esproprio, occupazione temporanea, voltare e trascrizioni	€ 73.000,00	€ 73.000,00	
B.20	IVA sui lavori	€ 465.333,58	€ 237.254,45	€ 228.079,13
B.21	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per progettazione e D.L.	€ 37.013,09	€ 37.013,09	
B.22	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per collaudo	€ 9.903,31	€ 9.903,31	
B.23	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo	€ 8.367,60	€ 8.367,60	

B.24	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo indagini e prove	€ 1.148,35	€ 1.148,35	
B.25	IVA sugli accantonamenti	€ 91,03	€ 91,03	
B.26	IVA sugli oneri di conferimento a discarica, risoluzione interferenze ecc.	€ 22.000,00	€ 16.846,32	€ 5.153,68
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.116.398,92	€ 859.740,26	€ 256.658,66
C	Costo complessivo dell'opera [A+B]	€ 3.231.551,56	€ 1.938.169,58	€ 1.293.381,98
	Fondi PNRR M2C4-I2.1b	€ 1.293.381,98		€ 1.293.381,98
	Fondi O.C.D.P.C. n. 257/2015	€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58	
	Importo totale della copertura finanziaria	€ 3.231.551,56	€ 1.938.169,58	€ 1.293.381,98

Art. 3 La presente disposizione sarà notificata al RUP, all'Area A.5 - Gare e Contratti, al Servizio S.02 - Sistema di controllo interno e ai Servizi S.13, S.11 e S.14 del DRPC Sicilia.

Art. 4 La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.Lgs. n.36/2023 e del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente ad interim dell'Area A.05
Responsabile Ufficio Pnrr Drpc Sicilia
Dott. G. La Rosa

Il Dirigente del Servizio 13
Servizio regionale di PC per la provincia di Palermo
Ing. A. Margagliotta

Il Dirigente Generale
Amm.ne Att.ce Ufficio PNRR - Resp. OCDPC 257/15
Ing. Salvatore Cocina