

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7 - ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana,
VISTA la L.R. nr. 80 del 01.08.1977,
VISTO il D.lgs. nr. 118/2011 art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle strutture intermedie centrali;
VISTO il Codice dei BB. CC. e del Paesaggio approvato con il D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'art. 37 recante obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTA la Circolare nr. 9 del 18/03/2015 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione “Scissione dei pagamenti ai fini IVA (split payment) – art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
VISTO l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 del “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
VISTO il D.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTA la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione avente ad oggetto Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa);
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;
VISTO il DDG n. 2196 del 13/06/2022 con cui è conferito all'Arch. Giuseppe Alongi, a far data dal 16/06/2022 l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. n. 723 del 17/02/2025 con il quale è conferito all' Ing. Mario La Rocca l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2025;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 12/06/2026 “Razionalizzazione degli assetti organizzativi dei rami dell’Amministrazione regionale. Funzionalità dell’amministrazione regionale. Scadenza del termine di durata contrattuale degli incarichi dirigenziali. Proroga”;
VISTO il DDG n. 3905 del 25/06/2026 con il quale è stato differito il termine di scadenza al 31/12/2026 del contratto di lavoro dell’ Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della DGR n. 231 del 12/06/2026;
VISTO il DDG n. 3982 del 29/06/2026 con il quale è conferita all’ Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 c. 1 della L.R. 10/2000, lettera e) “atti e provvedimenti amministrativi” limitatamente a progetti rientranti all’interno di programmazione approvata, ed f) “poteri di spesa e di acquisizione delle entrate” rientranti nella competenza dei propri uffici, nonché delega alla firma dei

titoli di spesa e alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale;

- VISTA la Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 recante "Legge di stabilità regionale 2026-2028" pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;
- VISTA la Legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028", pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
- VISTO il D.R.S. n. 1778 del 18/04/2025 (prenot. imp. nr. 34/2025) con il quale è stata prenotata sul cap. 776016 la somma di € 142.045,21 in favore del Soprintendente BB.CC.AA. di Siracusa, per provvedere all'intervento denominato "Lavori urgenti ed indifferibili relativi alla messa in sicurezza dei prospetti della Chiesa di San Giuseppe sita nell'omonima piazza in Siracusa" - Codice SIOPE U.2.02.01.10.004, con un cronoprogramma così suddiviso:
- € 70.000,00 nell'es. fin. 2025;
 - € 72.045,21 nell'es. fin. 2026;
- VISTO il D.R.S. n. 3923 del 04/08/2025 con il quale si è provveduto:
- ad approvare in linea amministrativa il progetto denominato "Lavori urgenti ed indifferibili relativi alla messa in sicurezza dei prospetti della Chiesa di San Giuseppe sita nell'omonima piazza in Siracusa" a firma dei progettisti Arch. Alessandra Ministeri, Arch. Graziella Cusmano e del Soprintendente Antonino Lutri così composto: *computo metrico estimativo, analisi prezzi, elenco prezzi, relazione tecnica, documentazione fotografica, cronoprogramma, tavola degradi, tavola di progetto, verbale redatto dal Comando dei Vigili del Fuoco* e il seguente quadro economico corretto d'Ufficio:

Lavori a misura		
Prospetti e lavori esterni (lavori soggetti a ribasso)	€ 119.378,11	
Oneri per la sicurezza 4% (non soggetti a ribasso)	€ 4.974,09	
Totale lavori	€ 124.352,20	€ 124.352,20
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti sui lavori 2%	€ 2.487,05	
IVA 10% sui lavori	€ 12.435,22	
IVA 10% su imprevisti	€ 248,70	
ANAC	€ 35,00	
Art. 45 D.lgs. 36/23	€ 2.487,04	
Sommano	€ 17.693,01	€ 17.693,01
Importo complessivo		€ 142.045,21

- ad approvare in linea amministrativa il documento di stipula prot. n. 4566 del 20/06/2025 con il quale il Soprintendente BB.CC.AA. di Siracusa affida all'impresa Artema S.r.l. con sede in via del Brennero Trav. 1 n. 109 - 55100 Lucca - P.IVA: [REDACTED] per € 123.158,42 oltre IVA al 10% per un totale di € 135.474,26 - CUP: G39D25000210002 - CIG: B756FD24AF;

- ad approvare in linea amministrativa il seguente QTE post gara a seguito dell'aggiudicazione dei lavori corretto d'Ufficio:

Lavori a base d'asta iniziale compreso oneri sicurezza	€ 124.352,20	
Oneri per la sicurezza 4% (non soggetti a ribasso)	€ 4.974,09	

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 119.378,11	
Ribasso d'asta	€ 1.193,78	
Importo a base d'asta con ribasso	€ 118.184,33	
Importo contrattuale	€ 123.158,42	€ 123.158,42
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 10% sui lavori	€ 12.315,84	
Art. 45 D.lgs. 36/23	€ 2.487,04	
ANAC	€ 35,00	
Imprevisti sui lavori 2%	€ 2.487,05	
IVA 10% su imprevisti	€ 248,70	
Sommano	€ 17.573,63	€ 17.573,63
Economie		
Ribasso d'asta	€ 1.193,78	
IVA 10% sul ribasso d'asta	€ 119,38	
Sommano	€ 1.313,16	€ 1.313,16
Importo complessivo		€ 142.045,21

- a disporre la trasformazione parziale della prenotazione di impegno n. 34/2025, per il capitolo 776016 Codice SIOPE U.2.02.01.10.004, in impegno definitivo per l'importo complessivo di € 123.158,42 oltre IVA al 10% per un totale di € 135.474,26 in favore dell'impresa Artema S.r.l. con sede in via del Brennero Trav. 1 n. 109 - 55100 Lucca - P.IVA: [REDACTED], sulla base delle obbligazioni con scadenza 2025/2026 come da cronoprogramma trasmesso dalla Soprintendenza:

2025	2026
€ 65.164,80	€ 70.309,46

- a disporre la trasformazione parziale della prenotazione di impegno n. 34/2025, per il capitolo 776016 Codice SIOPE U.2.02.01.10.004, per l'importo di € 35,00 a favore di ANAC a titolo di contribuzione dovuta dalla Stazione Appaltante con riferimento alla procedure di gara CIG: B756FD24AF;

- ad eliminare dalla prenotazione di impegno n. 34/2025 per il capitolo 776016 la somma di € 1.313,16 in quanto economie di ribasso d'asta;

- VISTO il D.R.S. n. 6621 del 26/11/2025 con la quale la Soprintendenza di Siracusa ha provveduto a liquidare all'impresa Artema S.r.l. a fronte della fattura elettronica n. 18/001 del 06/11/2025 la somma complessiva di € 42.350,00 IVA 10% inclusa (imp. 97) e ha contestualmente liquidato la somma complessiva di € 35,00 quale contributo ANAC (imp. 98);
- VISTO il D.R.S. n. 7254 del 12/12/2025 con la quale la Soprintendenza di Siracusa ha provveduto a liquidare all'impresa Artema S.r.l. a fronte della fattura elettronica n. 20/001 del 06/11/2025 la somma complessiva di € 22.639,10 IVA 10% inclusa (imp. 97);
- VISTO il D.R.S. n. 1209 del 25/02/2026 con la quale la Soprintendenza di Siracusa ha provveduto a liquidare all'impresa Artema S.r.l. a fronte della fattura elettronica n. 2/001 del 03/02/2026 la somma complessiva di € 68.200,00 IVA 10% inclusa (imp. 97);
- VISTA la nota prot. n. 6265 del 24/08/2026 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa ha trasmesso la documentazione inerente gli atti finali del suddetto intervento;
- VISTA la nota prot. n. 2072 del 17/03/2025 con la quale il Soprintendente di Siracusa nomina l'Arch. Alessandra Ministeri come RUP, l'Arch. Graziella Cusmano Direttore dei Lavori e il Geom. Salvatore Balistri collaboratore alla D.L., e la successiva nota prot. n. 2133 del 18/03/2026 che nomina nuovo RUP l'Arch. Graziella Cusmano per l'intervento in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori del 20/06/2025 nel quale l'Arch. Graziella Cusmano quale Direttore dei lavori stabilisce che la conclusione dei lavori deve avvenire entro 210 giorni;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 13/08/2025 nel quale il Direttore dei lavori già citato dispone di sospendere i lavori in pari data;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 04/09/2025 nel quale il Direttore dei lavori, venute a cessare le cause che avevano indotto a sospendere i lavori, dispone la ripresa e l'effettivo inizio dei lavori in pari data per ultimarli entro il termine stabilito;
- VISTO il verbale di ultimazione lavori del 05/02/2026 nel quale il Direttore dei lavori attesta che i lavori sono stati ultimati in data 30/01/2026 e quindi entro il termine contrattuale;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 26/06/2026 con il quale il RUP e Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e calcola come credito € 2.077,42 oltre IVA 10% che possono essere corrisposte in favore dell'impresa Artema S.r.l. con sede in via del Brennero Trav. 1 n. 109 - 55100 Lucca;
- VISTO il D.D. n. 1610 del 29/05/2026 dell'Assessorato Regionale dell'Economia Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione con il quale la somma di complessivi € 175,70 inizialmente gravante sull'es. fin. 2025 è stata reimputata all'es. fin. 2026;
- VISTO il quadro tecnico economico finale riportato all'art. 2) del presente decreto;
- VISTA la tabella di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche (trasmessa con nota prot. n. 6265 del 24/08/2026), di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, di seguito riportata:

Importo dei Lavori a Base d'Asta	€	124.352,20
Importo Totale massimo di Riferimento	€	2.487,04
Importo di Riferimento 80%	€	1.989,64
Accantonamento 20% rimanente	€	497,41
Programmazione della spesa per investimenti	1% €	0,00
Responsabile Unico del Progetto	18% €	
Fase della Progettazione fattibilità tecnica ed economica	1% €	0,00
Fase della Progettazione Esecutiva	7% €	0,00
Verifica del progetto (all. I.7-art.34, c.2 lett. d)	1% €	0,00
Fase di Esecuzione dei lavori	9% €	179,07
Importo Totale	€	179,07
Progettazione	18% €	
Redazione del DocFAP	1% €	0,00
Redazione PFTE	4% €	0,00
Redazione Progetto Esecutivo	10% €	0,00
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3% €	0,00
Importo Totale	€	0,00
Verifica del progetto (all. I.7-art.34, c.2 lettere a,b,c)	8% €	0,00
Predisposizione dei documenti di gara	7% €	139,27
Direzione Lavori	36% €	
Direttore dei lavori	16% €	318,34

Direttore Operativo	8%	€	159,17
Ispettore di Cantiere	4%	€	0,00
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8%	€	0,00
Importo Totale		€	477,51
Esecuzione e collaudo	10%	€	
Regolare Esecuzione	1%	€	19,90
Collaudo tecnico-amministrativo e statico	9%	€	0,00
Importo Totale		€	19,90
Collaboratori tecnici e amministrativi.			
Collaboratori alle attività del Responsabile del Progetto	2%	€	0,00
Totale Dovuto			815,75

- RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa gli atti finali, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro tecnico economico finale;
- RITENUTO di dover approvare in linea amministrativa ed impegnare sul capitolo 776016 la spesa complessiva di € 1.313,16 come da tabella di ripartizione e sulla base delle obbligazioni in scadenza nell'es. fin. 2026, così distinti:
- € 815,75 per competenze tecniche art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023
 - € 497,41 per accantonamento art. 45 c. 5 del D.Lgs. 36/2023
- RITENUTO che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;

DECRETA

Per i motivi e le finalità espressi in premessa in merito al progetto **“Lavori urgenti ed indifferibili relativi alla messa in sicurezza dei prospetti della Chiesa di San Giuseppe sita nell’omonima piazza in Siracusa”** - Cap. 776016 - CUP: G39D25000210002 - CIG: B756FD24AF - Codice SIOPE U.2.02.01.10.004.

- Articolo 1) Si approvano in linea amministrativa gli atti finali ed il certificato di regolare esecuzione del 26/06/2026 con il quale il RUP e Direttore dei lavori calcola quale credito all’impresa Artema S.r.l. con sede in via del Brennero Trav. 1 n. 109 in Lucca - P.IVA: [REDACTED], la somma di € 2.077,42 oltre IVA 10%.
- Articolo 2) Si approva in linea amministrativa il sottostante quadro tecnico economico finale corretto d’Ufficio:

Lavori a base d'asta iniziale compreso oneri sicurezza	€ 124.352,20	
Oneri per la sicurezza 4% (non soggetti a ribasso)	€ 4.974,09	
Importo a base d'asta (soggetto a ribasso)	€ 119.378,11	
Ribasso d'asta	€ 1.193,78	
Importo a base d'asta con ribasso	€ 118.184,33	
Importo contrattuale	€ 123.158,42	€ 123.158,42
Somme a disposizione dell’Amministrazione		
IVA 10% sui lavori	€ 12.315,84	
Incentivi Tecnici (art. 45 c. 3 D.lgs. 36/2023)	€ 815,75	
Accantonamento (art. 45 c. 5 D.Lgs. 36/2023)	€ 497,41	

ANAC	€ 35,00	
Sommano	€ 13.664,00	€ 13.664,00
Economie		
Ribasso d'asta	€ 1.193,78	
IVA 10% sul ribasso d'asta	€ 119,38	
Imprevisti sui lavori	€ 2.487,05	
IVA 10% su imprevisti	€ 248,70	
Incentivi Tecnici	€ 1.173,88	
Sommano	€ 5.222,79	€ 5.222,79
Importo complessivo		€ 142.045,21

- Articolo 3) Si approva in linea amministrativa e si impegna sul capitolo 776016 la somma complessiva di € 1.313,16 come da tabella di ripartizione e sulla base delle obbligazioni in scadenza nell'es. fin. 2026, così distinti:
- € 815,75 per competenze tecniche art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023
 - € 497,41 per accantonamento art. 45 c. 5 del D.Lgs. 36/2023

- Articolo 4) Al pagamento della somma di complessivi € **2.285,16** IVA 10 % inclusa (compresa la somma di € 175,70 reimputata all' es. fin. 2026, giusta impegno n. 97 assunto con D.R.S. n. 3923 del 04/08/2025) in favore dall'impresa Artema S.r.l. con sede in via del Brennero Trav. 1 n. 109 - 55100 Lucca provvederà il Soprintendente di Siracusa secondo le direttive impartite con nota prot. nr. 18237 del 17/04/2023 dal Dirigente Generale di questo Dipartimento, Ing. Mario La Rocca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. e I.S. e del Turismo dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li 25/08/2026

Il Dirigente del Servizio 7
Arch. Giuseppe Alongi
F.to