



Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO 7 -ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la L.R. 29 dicembre 1962 n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;
- Vista** la L.R. 10 aprile 1978 n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- Vista** la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i “Norme per la tutela la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
- Vista** la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 “Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. “Norme sulla dirigenza e i rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di Protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
- Visto** il D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio”;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazione e integrazioni;
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 del e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento, nel territorio della Regione Siciliana, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti di attuazione dello stesso, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Visto** l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) - CCI 2014IT16M8PA001 del 30/09/2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- Viste**
- la legge 23 Dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare il comma 703 dell’articolo n. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo delle FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
 - la Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 17 maggio 2016 “Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud) Interventi”, con cui viene approvato il quadro sinottico All. A concernente l’aggiornamento e la modifica della pianificazione strategica e la dotazione finanziaria del Patto per la Sicilia 2016, dando mandato agli Assessori Regionali, mediante i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti, di formalizzare le proposte progettuali a valere sul FSC 2014/2020;

- la Deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “FSC 2014/2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ex. art. 1 comma 703 commi b) e c) della legge 190/2014”;
- la Deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “FSC 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno Assegnazione risorse”;
- la Deliberazione del CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 “FSC 2014-2020 Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo” ed in particolare il punto 2.1. ...viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti...;
- la legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, che all’art. 11- novies, rubricato “Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”, ha prorogato al 31/12/2022 il termine ultimo per le assunzioni delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione;

- Visto** il D.D.G. n. 5641 del 21/11/2018 con il quale è stata approvata la pista di controllo riguardante la procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a regia (Dip. Beni Culturali);
- Vista** la Deliberazione n. 3 del 3 gennaio 2019 con cui la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento dell’elenco degli Interventi del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana;
- Visto** l’Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana firmato il 9 luglio 2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17 dicembre 2019;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 294 del 08 agosto 2019 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD Regione Siciliana - Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)Versione giugno 2019”;
- Vista** la Deliberazione n. 70 del 27 febbraio 2020 con la quale la Giunta regionale ha riprogrammato le risorse FSC 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana per l’Area Tematica 4 *Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali* - Tema Prioritario 4.2 “*Valorizzazione del patrimonio culturale*” - Intervento Strategico “*Interventi sui siti culturali ed archeologici*”, destinando la somma di euro 28.435.981,87 al finanziamento di n. 139 progetti, tra i quali è compreso, all’ID 1976 l’intervento denominato *Lavori di ristrutturazione, innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni energetiche del Cine-teatro Impero*, proposto dal Comune di Marsala per l’importo complessivo di euro 229.360,00;
- Premesso** che le occorrenze finanziarie finalizzate all’attuazione dell’intervento ID 1976, conformemente al cronoprogramma procedurale proposto dal Beneficiario, sono state appostate nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’anno 2020 e 2021. Nello specifico:
- con il DDG. n. 2609 del 07/09/2020 è stato disposto l’accertamento in entrata di euro 229.360,00 a valere sul capitolo 7468, codice gestionale E. 4.02.01.01.001, di cui euro 65.225,00 per l’es. fin. 2020 ed euro 164.135,00 per l’es. fin. 2021, contabilizzato dalla competente Ragioneria Centrale al numero 1693;
 - con il DD n. 1846/2020 del 30/11/2020 del Ragioniere Generale della Regione, in riscontro ad espressa richiesta dipartimentale, la somma di euro 229.360,00 è stata iscritta sul capitolo di spesa 776424, codice gestionale U.1.04.01.02.003, di cui euro 65.225,00 per l’es. fin. 2020 e di euro 164.135,00 per l’es. fin. 2021;
- Vista** la disposizione dirigenziale prot. n. 81 del 26/02/2019 con la quale l’Arch. Stefano Pipitone è stato nominato Responsabile unico del procedimento;
- Visto** il **DDG n. 4725 del 24/12/2020**, registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento BB.CC e I.S. in data 04/01/2021 (per il 31.12.2020) con il quale, fra l’altro, è stato assunto l’impegno poliennale della somma di euro 229.360,00 sul cap. 776424, codice gestionale U.2.03.01.02.003, di cui euro 65.225,00 per l’es. Fin. 2020 (imp. n. 75/2020) ed euro 164.135,00 per l’es. Fin. 2021 (imp. n. 75/2021);
- Visto** il **DDS n. 5326 del 28/11/2022**, vistato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento BB.CC e I.S. in data 05/12/2022, con il quale è stato approvato il quadro tecnico economico del progetto esecutivo rimodulato, di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale di Marsala n. 317 del 18/11/2022, per l’importo complessivo di **euro 229.360,00**;
- Visto** il **DDS n. 3465 del 08/09/2023**, vistato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento BB.CC e I.S. in data 14/09/2023, con il quale si è provveduto a:
- prendere atto del contratto rep. n. 12077 del 16/06/2023 (CIG 9502481F60), registrato a Marsala in data 30/06/2023 al n. 2638 Serie 1T, con il quale il Comune di Marsala ha affidato all’Impresa aggiudicataria Intesa Verde Srl (C.F./P. IVA 02343180812), con sede in Trapani strada Salina d’Altavilla n. 4, l’appalto dei lavori per il corrispettivo totale di **euro 123.777,01**, comprensivo di euro 4.385,90 per oneri della sicurezza, oltre l’IVA con aliquota del 22%, per complessivi euro 151.007,95;
 - prendere atto della Determinazione dirigenziale n. 254 del 22/12/2022 (Reg. Gen. n. 1379 del 22/12/2022) e ad approvare il quadro post gara per l’importo complessivo di euro 229.360,00, con la seguente articolazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA		
A) LAVORI		
Riparazione impianto di climatizzazione	123.777,94	
Lavori di risanamento strutturale e di messa in sicurezza	54.817,58	
Oneri sulla sicurezza	4.385,90	
Sommano i Lavori a base d'asta	182.981,42	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre	4.385,90	
Importo dei lavori d'asta soggetto a ribasso	178.595,52	
ribasso d'asta del 33,15%	59.204,41	
Totale netto importo dei lavori	119.391,11	
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	4.385,90	
Totale importo lavori	123.777,01	123.777,01
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) I.V.A. 22%	27.230,94	
2) Imprevisti ed arrotondamenti	2.469,97	
3) Oneri tecnici (1,60% b.a.)	2.927,70	
4) Contributo ANAC	225,00	
5) Oneri accesso alla discarica	500,00	
Totale B	33.353,61	33.353,61
Totale A+B		157.130,62
C) Economie da mantenere ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022		
Da ribasso d'asta lavori	59.204,41	
IVA da ribasso d'asta	13.024,97	
Totale economie	72.229,38	72.229,38
Torna importo complessivo progetto		229.360,00

- Considerato**
- liquidare la somma di **euro 40.772,14** a titolo di primo pagamento intermedio, imputando la spesa al capitolo 776424, codice gestionale U.2.03.01.02.003, imp. n. 146_2023/C;
- che, in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2025, a seguito del DD n. 2000 del 31.07.2026 del Ragioniere Generale della Regione, le risorse vincolate pari ad **euro 188.587,86** sono state contabilizzate nello stato di previsione del bilancio regionale dell'anno 2026 nel seguente modo:

Anno finanziario	Anno di provenienza	Importo	Capitolo di spesa 776424 Impegno n.
2026	2023	24.452,86	146_2023_4725_2026_R
2026	2023	85.330,14	409_2023_4725_2026_R
2026	2026	78.804,86	409_2026_4725_2026_C

- Preso atto**
- che, durante l'esecuzione dei lavori principali, a causa di obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili che hanno comportato e determinato la necessità di variare quantitativamente e qualitativamente alcune categorie di lavoro, la D.L. ha ritenuto opportuno predisporre una *Perizia di variante e suppletiva*, nella quale vengono previste nuove lavorazioni e variazioni quantitative di alcune categorie non preventivabili durante la redazione del progetto esecutivo. Le nuove lavorazioni, resesi necessarie ed indifferibili per il miglioramento dell'opera e per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, non sono sostanziali e non hanno alterato la natura del progetto approvato. Tali lavorazioni hanno comportato un aumento di maggiori lavori pari al +1,95 % dell'importo contrattuale utilizzando le somme per imprevisti;

- Vista**
- la *Perizia di variante e suppletiva* datata 19/02/2024, redatta dal D.L. geom. Francesco Palumbo, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016, composta dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica, Quadro di raffronto, Analisi dei prezzi, Computo metrico estimativo, Schema atto di sottomissione*;

- Visto**
- l'Atto di Sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritto in data 19/03/2024 dal geom. Francesco Palumbo, nella qualità di D.L., dal RUP Arch. Stefano Pipitone e dal Sig. Giuseppe Reina, nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa Intesa Verde Srl (C.F./P. IVA 02343180812), con sede legale in Trapani strada Salina d'Altavilla n. 4, per il nuovo importo contrattuale pari ad **euro 126.187,00**, al

Visto netto del ribasso d'asta del 33,15%, compreso oneri per la sicurezza pari ad euro 8.073,45, escluso IVA; il verbale del 19/03/2024 con cui il RUP Arch. Stefano Pipitone approva in linea tecnica la detta perizia, resa ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011;

Vista la Determinazione n. 98 del 03/06/2024 (Reg. Gen. n. 563 del 04/06/2024) con la quale viene approvata in linea amministrativa la Perizia di variante e suppletiva, con il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
A) LAVORI		
Riparazione impianto di climatizzazione	123.777,94	
Lavori di risanamento strutturale e di messa in sicurezza	52.906,50	
Oneri sulla sicurezza	8.073,45	
Sommano i Lavori a base d'asta	184.757,89	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre	8.073,45	
Importo dei lavori d'asta soggetto a ribasso	176.684,44	
ribasso d'asta del 33,15%	58.570,89	
Totale netto importo dei lavori	118.113,55	
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	8.073,45	
Totale importo lavori	126.187,00	126.187,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) I.V.A. 22% sui lavori	27.761,14	
2) Imprevisti ed arrotondamenti	1,35	
3) Oneri tecnici (1,60% b.a.)	2.956,13	
4) Contributo ANAC	225,00	
5) Oneri accesso alla discarica	0,00	
Totale B	30.943,62	30.943,62
Totale A+B		157.130,62
C) Economie		72.229,38
Torna importo complessivo progetto		229.360,00

Vista ed esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Marsala con nota prot. n. 30165 del 24.03.2026, di seguito elencata:

- verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 03.02.2023, dove si fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 150 (centocinquanta) giorni, naturali e consecutivi, e quindi entro il 03.07.2023;
- il verbale di ultimazione dei lavori datato 04.01.2024, dove si certifica che i lavori sono stati ultimati in pari data e quindi entro il tempo utile stabilito, tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse;
- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 23.01.2025;

Preso atto dalla documentazione prodotta: che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e realizzati con idonei materiali ed a perfetta regola d'arte; l'Impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve; il conto finale dei lavori eseguiti è pari ad euro 126.187,00, oltre IVA; gli acconti netti corrisposti ammontano ad euro 123.221,43, oltre IVA; il credito netto dell'Impresa è di euro 2.965,57, oltre I.V.A., detratti dal conto finale gli acconti netti corrisposti;

Vista la Determinazione n. 65 del 19.03.2026 con la quale sono stati approvati la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro tecnico economico finale, con la seguente articolazione, corretto d'ufficio:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE		
A) LAVORI		
Riparazione impianto di climatizzazione	123.777,94	
Lavori di risanamento strutturale e di messa in sicurezza	52.906,50	
Oneri sulla sicurezza	8.073,45	
Sommano i Lavori a base d'asta	184.757,89	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre	8.073,45	
Importo dei lavori d'asta soggetto a ribasso	176.684,44	
ribasso d'asta del 33,15%	58.570,89	

Totale netto importo dei lavori	118.113,55	
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	8.073,45	
Totale lavori eseguiti	126.187,00	126.187,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) I.V.A. 22% sui lavori	27.761,14	
2) Imprevisti ed arrotondamenti	0,00	
3) Oneri tecnici	2.906,37	
4) Contributo ANAC	225,00	
5) Oneri accesso alla discarica	0,00	
Totale B	30.892,51	30.892,51
Importo finanziamento rideterminato		157.079,51
C) Economie		72.280,49
Torna importo complessivo progetto		229.360,00

Vista la nota prot. n. 93317/2026 del 15/09/2026 con la quale il Legale Rappresentante del Comune di Marsala ha trasmesso la richiesta di erogazione del saldo finale dell'importo di **euro 116.307,37**, a rimborso delle spesa anticipata, come di seguito indicato:

Voci di spesa del Q.E.	Estremi documento	Descrizione spesa effettuata	Importo
LAVORI + IVA	Fattura n. 48/EL del 06.10.2023	SAL 1	€ 85.862,29
LAVORI + IVA	Fattura n. 58/EL del 07.12.2023	SAL 2	€ 23.695,71
LAVORI + IVA	Fattura n. 9/EL del 17.04.2026	STATO FINALE	€ 3.618,00
Oneri tecnici	DD n. 105 del 24.04.2026	Incentivi gruppo di lavoro	€ 2.906,37
ANAC	DD n. 157 del 13.10.2023	Contributo ANAC	€ 225,00
Totale			€ 116.307,37

Vista e verificata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile a comprova della spesa anticipata dal beneficiario che ammonta ad **euro 116.307,37** ;

Viste le modalità di erogazione del finanziamento a valere su FSC, come descritte nel documento *Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020_Patto per il Sud Regione Siciliana - Versione giugno 2019* e regolamentate con l'atto convenzionale allegato al D.D.G. n. 4725 del 24/12/2020;

Atteso che l'importo del finanziamento rideterminato ammonta ad **euro 157.079,51** ed è stata erogata al Beneficiario la somma complessiva di **euro 40.772,14**, la quota finale da rimborsare risulta pari ad **euro 116.307,37**;

Accertato - che l'erogazione del primo pagamento intermedio per l'importo di **euro 40.772,14** è stata interamente utilizzata e correttamente rendicontata;

- che la richiesta di pagamento finale per l'importo di **euro 116.307,37** è coerente con l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale dell'intervento *Riparazione, messa in sicurezza, miglioramento acustico visivo, contenimento del consumo energetico ed innovazione tecnologica, da eseguire nel Teatro Impero sito in Marsala nella Piazza della Vittoria*, associato al CUP B87J19000000002 e al Codice Caronte SI_1_25710, ed è finalizzata alla copertura di spese previste nel quadro economico;

- che le spese liquidate dal beneficiario sono conformi alla normativa di riferimento, coerenti con le spese assentite nell'ambito del quadro economico approvato, corrette negli importi e utilmente documentate;

- che il Beneficiario ha aggiornato i dati economici, finanziari, fisici e procedurali afferenti all'intervento in argomento secondo le prescritte scadenze attraverso il Sistema Informativo Caronte;

Ritenuti sussistenti i presupposti di diritto e di fatto per l'adozione del presente provvedimento di approvazione del quadro tecnico economico di perizia di variante e finale dell'intervento e di liquidazione della somma di **euro 116.307,37** in favore del Comune di Marsala, a rimborso delle spese anticipate ed a titolo di pagamento finale del finanziamento rideterminato col presente provvedimento;

Dato atto che si provvederà al trasferimento della somma richiesta sulla contabilità speciale intestata al Comune di Marsala - C.F. 00139550818 - presso la Banca d'Italia, secondo la modalità "Accredito Tesoreria Provinciale Stato" - codice 52;

Visto	il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 che ha previsto che ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in sostituzione della pluralità dei documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, procedesse ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano Sviluppo e Coesione»;
Vista	la Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” che ha stabilito la disciplina ordinamentale dei PSC;
Vista	la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana;
Considerato	che gli interventi finanziati con le risorse del FSC 2014/2020 in esecuzione della citata Deliberazione n. 70 del 27 febbraio 2020 sono confluiti nel PSC approvato con la Delibera Cipess n. 32/2021;
Vista	la Deliberazione n. 504 del 25.11.2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito al Dipartimento Regionale della Programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione”;
Vista	la Deliberazione n. 68 del 12.2.2022, con la quale la Giunta Regionale ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) e approvato il documento Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) dello stesso Piano;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 24.2.2022 “Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022. Modifica e integrazione”;
Visto	il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;
Visto	il DDG n. 2196 del 13/06/2022 con il quale è conferito all'Arch. Giuseppe Alongi, a far data dal 16/06/2022 l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
Visto	il D.P. Reg. n. 723 del 17/02/2025 con cui è conferito all'Ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2025;
Vista	la Deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 12/06/2026 “Razionalizzazione degli assetti organizzativi dei rami dell'Amministrazione regionale. Funzionalità dell'amministrazione regionale. Scadenza del termine di durata contrattuale degli incarichi dirigenziali. Proroga”;
Visto	il D.D.G. n. 3905 del 25.06.2026 con il quale è stato differito il termine di scadenza al 31.12.2026 del contratto di lavoro dell'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della DGR n. 231 del 12/06/2026;
Visto	il D.D.G. n. 3982 del 29.06.2026 con il quale è conferita all'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera e) “atti e provvedimenti amministrativi” limitatamente a progetti rientranti all'interno di programmazione approvata, ed f) “poteri di spesa e di acquisizione delle entrate” rientranti nella competenza dei propri uffici, nonché delega alla firma dei titoli di spesa e alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale;
Vista	la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
Visto	l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
Vista	la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
Vista	la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto <i>Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)</i> ;
Vista	la Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 recante “Legge di stabilità regionale 2026-2028” pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;
Vista	la Legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;
Vista	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
Ritenuto	che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso.

DECRETA

In conformità alle premesse e con riferimento alle procedure attivate dal Comune di Marsala per la realizzazione dell'intervento a regia regionale ID 1976 *Interventi di riparazione, messa in sicurezza, miglioramento acustico visivo, contenimento del consumo energetico ed innovazione tecnologica, da eseguire nel Teatro Impero sito in Marsala nella Piazza della Vittoria*, CUP B87J19000000002 e Codice Caronte SI 1 25710, finanziato con le risorse del F.S.C. 2014/2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana e confluito nel "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana" approvato con la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021,

Articolo 1

Di prendere atto della Perizia di variante e suppletiva datata 19/02/2024, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Francesco Palumbo, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016, approvata in linea tecnica dal RUP Arch. Stefano Pipitone con verbale del 19/03/2024, e dell'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 19/03/2024 dal geom. Francesco Palumbo, nella qualità di D.L., dal RUP Arch. Stefano Pipitone e dal Sig. Giuseppe Reina, nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa Intesa Verde Srl (C.F./P. IVA 02343180812), con sede legale in Trapani strada Salina d'Altavilla n. 4, per il nuovo importo contrattuale netto pari ad **euro 126.187,00**, al netto del ribasso d'asta del 33,15%, compreso oneri per la sicurezza pari ad euro 8.073,45, escluso IVA.

Articolo 2

Di prendere atto della Determinazione n. 98 del 03/06/2024 (Reg. Gen. n. 563 del 04/06/2024) e approvare il relativo quadro tecnico economico di perizia di variante e suppletiva, con la seguente articolazione:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
A) LAVORI		
Riparazione impianto di climatizzazione	123.777,94	
Lavori di risanamento strutturale e di messa in sicurezza	52.906,50	
Oneri sulla sicurezza	8.073,45	
Sommano i Lavori a base d'asta	184.757,89	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre	8.073,45	
Importo dei lavori d'asta soggetto a ribasso	176.684,44	
ribasso d'asta del 33,15%	58.570,89	
Totale netto importo dei lavori	118.113,55	
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	8.073,45	
Totale importo lavori	126.187,00	126.187,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) I.V.A. 22% sui lavori	27.761,14	
2) Imprevisti ed arrotondamenti	1,35	
3) Oneri tecnici (1,60% b.a.)	2.956,13	
4) Contributo ANAC	225,00	
5) Oneri accesso alla discarica	0,00	
Totale B	30.943,62	30.943,62
Totale A+B		157.130,62
C) Economie		72.229,38
Torna importo complessivo progetto		229.360,00

Articolo 3

Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 23.01.2025, della Determinazione n. 65 del 19.03.2026 e approvare il quadro tecnico economico finale dell'intervento, con la seguente articolazione, corretto d'ufficio:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE		
A) LAVORI		
Riparazione impianto di climatizzazione	123.777,94	
Lavori di risanamento strutturale e di messa in sicurezza	52.906,50	

Oneri sulla sicurezza	8.073,45	
Sommano i Lavori a base d'asta	184.757,89	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori a detrarre	8.073,45	
Importo dei lavori d'asta soggetto a ribasso	176.684,44	
ribasso d'asta del 33,15%	58.570,89	
Totale netto importo dei lavori	118.113,55	
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	8.073,45	
Totale lavori eseguiti	126.187,00	126.187,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) I.V.A. 22% sui lavori	27.761,14	
2) Imprevisti ed arrotondamenti	0,00	
3) Oneri tecnici	2.906,37	
4) Contributo ANAC	225,00	
5) Oneri accesso alla discarica	0,00	
Totale B	30.892,51	30.892,51
Importo finanziamento rideterminato		157.079,51
C) Economie		72.280,49
Torna importo complessivo progetto		229.360,00

Articolo 4

Di prendere atto che i lavori relativi all'intervento ID 1976 *Interventi di riparazione, messa in sicurezza, miglioramento acustico visivo, contenimento del consumo energetico ed innovazione tecnologica, da eseguire nel Teatro Impero sito in Marsala nella Piazza della Vittoria*, CUP B87J19000000002, sono stati conclusi in data 04.01.2024.

Articolo 5

Di rideterminare in **euro 157.079,51** il finanziamento definitivo assegnato al Comune di Marsala per la realizzazione dell'intervento in argomento, al netto delle economie di spesa realizzate pari ad **euro 72.280,49**.

Articolo 6

Di liquidare in favore del Comune di Marsala - C.F. 00139550818 - la somma di **euro 116.307,37**, a rimborso delle spese anticipate ed a titolo di pagamento finale del finanziamento definitivo e provvedere al trasferimento della somma richiesta mediante emissione di mandato di pagamento sulla contabilità speciale presso la Banca d'Italia secondo la modalità "Accredito Tesoreria Provinciale Stato" - codice 52.

Articolo 7

Di ascrivere la spesa di euro 116.307,37 al capitolo 776424, codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003, di cui **euro 24.452,86 su imp. n. 146_2023_4725_2026_R**, **euro 85.330,14 su imp. n. 409_2023_4725_2026_R**, mantenuta a residuo, ed **euro 6.524,37 su imp. n. 409_2026_4725_2026_C**, reimputata all'esercizio finanziario 2026, giusta il DD n. 2000 del 31.07.2026 del Ragioniere Generale della Regione.

Articolo 8

Di disimpegnare le economie conseguite pari ad **euro 72.280,49** per il capitolo di spesa 776424 - Codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003 - su imp. n. **409/2026/C**. Alla pari riduzione del corrispondente accertamento in entrata si disporrà con successivo provvedimento a conclusione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui 2025.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei beni culturali, dell'Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li 16.09.2026

Il Dirigente del Servizio 7
F.to Arch. Giuseppe Alongi