



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Determina n. 672 del 31 agosto 2026

Progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020 - Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo", interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico - messa in sicurezza degli alvei fluviali.

Intervento denominato: *"ME – Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo".*- CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - cod. Caronte: SI_1_34078.

Stazione appaltante: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

Operatore economico: EDILAV S.r.l. sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina

R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

Contratto: Rep. GCME n. 08 del 14 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20 marzo 2025 cod. ufficio TXH – Serie 3 – N. 265.

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi: Rep. Contratti GCME n. 09 del 31 marzo 2026, registrato a Messina il 29 aprile 2026 – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 347

CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei contratti pubblici", nel seguito "Codice";
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del "Codice";
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303)";
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 15 giugno 2023, rubricata: "Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta regionale n. 594 del 16 dicembre 2022 e n. 616 del 29 dicembre 2022. Procedura scritta n. 6 del 19 gennaio 2023. Riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020", con la quale la Giunta regionale ha approvato la riprogrammazione delle risorse degli Assi 1 e 2 del POC Sicilia 2014/2020;
- Vista** la nota 24 novembre 2023, n. 153604 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) ha comunicato al Dipartimento della Programmazione l'elenco completo degli interventi di ripristino danni a seguito delle alluvioni nelle provincie di Messina, Siracusa e Trapani individuati e ammissibili allo stanziamento di euro 8.000.000,00, disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 244 del 15 giugno 2023, a valere sulle risorse del POC Sicilia 2014/2020 - Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green deal europeo", tra cui al n. 1 risulta l'intervento denominato: *ME – ROMETTA - "Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo"*,
- Vista** la nota 24 novembre 2023, n. 153734 con la quale il DRT ha comunicato a questo Ufficio l'ammissibilità al finanziamento delle iniziative proposte a valere sulle risorse dell'Asse 2 del POC Sicilia 2014/2020 in esecuzione delle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 244/2023, invitando questa struttura all'avvio di

tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche all'affidamento ed esecuzione dell'intervento: ME – ROMETTA - *"Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo"*;

- Visto** il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2023, n. 448 di conferimento all'Ing. Duilio Alongi dell'incarico di Dirigente generale del DRT, a far data 14 febbraio 2023;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2024 n.667/FP/Serv.1, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 69 dell' 1 marzo 2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente generale del DRT;
- Visto** il decreto 29 settembre 2023, n. 1523, del Dirigente generale del DRT, di conferimento all'ing. Santi Trovato dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regione del Genio Civile – Servizio di Messina;
- Visti** i decreti del Dirigente generale del DRT: 9 gennaio 2026, n. 7 di approvazione dell'atto aggiuntivo al contratto di lavoro dell'ing. Santi Trovato, con il quale viene determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso al 31 marzo 2026; 3 aprile 2026, n. 554, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale è differito di tre mesi il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 7/2026; 13 luglio 2026, n. 1227, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale viene differito il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 554/2026, al prossimo 31 dicembre 2026;
- Richiamati** i decreti del Dirigente generale del DRT 6 febbraio 2023 n. 169, di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto e 11 marzo 2025 n. 372, di nomina e sostituzione figure tecniche;
- Visto** il progetto esecutivo dell'intervento: *"ME - Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo"*, CUP: G58H23000980006 - cod. Caronte: SI_1_34078, dell'importo complessivo di € 686.700,00, di cui € 508.600,00 per lavori, compresi € 13.228,04 per l'attuazione del piano di sicurezza ed € 178.100,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
- Vista** la determina 21 ottobre 2024, n. 660, di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del *"Codice"*, dell'appalto: *"ME- Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo"*, CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - cod. Caronte: SI_1_34078, all'Operatore economico EDILAV S.r.l. sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale 03049590833;
- Visto** il verbale in data 19 novembre 2024 con il quale i lavori sono stati consegnati in via di urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) – all. II.14, dell'art. 3 – all. II.14 e dell'art. 17, comma 9, del *"Codice"*, all'Operatore economico EDILAV S.r.l.;
- Visto** il decreto 31 dicembre 2024, n. 2644, del Dirigente generale del DRT, di finanziamento e prenotazione somme sul capitolo di spesa 684176, denominato: *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali"*;
- Visto** il decreto 12 febbraio 2025, n. 200, del Dirigente generale del DRT, con il quale sono state annullate le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del decreto n. 2644/2024, sopracitato, è stata accertata un'economia di € 164.993,54 e ridotta l'entrata sul capitolo di entrata 8031 dell'importo di € 164.993,54;
- Visto** il contratto Rep. GCME n. 08 del 14 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20 marzo 2025, cod. ufficio TXH – serie 3 – n. 265, stipulato tra l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina e l'Operatore economico EDILAV S.r.l. sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale 03049590833;
- Visto** il decreto 13 maggio 2025, n. 758, del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto e impegno somme, con il quale è stato disposto l'impegno di € 419.609,88 sul capitolo di spesa 684176;
- Visto** Il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 20 marzo 2025 e l'allegata autorizzazione con la quale questo RUP, a seguito della segnalazione del Sindaco di Rometta del 13 marzo 2025, prot. n. 3147, riguardante i danni provocati nel torrente Scagliola dalle intense e persistenti piogge del mese di febbraio, in corrispondenza e in prossimità, a valle e a monte, dell'attraversamento della S.S. 113 (fondo alveo, scalzamento al piede di un tratto del muro d'argine presente in sx idraulica a monte del

citato attraversamento) e alla conseguente richiesta, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, di intervenire al fine di scongiurare che ulteriori intense piogge potessero provocare il sifonamento del suddetto muro d'argine; ha autorizzato il Direttore dei lavori a redigere, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "Codice", la perizia di variante per i danni segnalati dal Sindaco;

- Visto** Il verbale di ripresa parziale dei lavori n. 1 in data 24 marzo 2025, con il quale il Direttore dei lavori dispone la ripresa dei lavori solo ai fini del ripristino della condotta idrica del condominio "Lo Scirocco", della realizzazione della recinzione metallica lungo i muri d'argine ricostruiti, in dx e sx idraulica, a valle del Corso della Libertà, della realizzazione della pavimentazione stradale a ridosso del muro d'argine i dx idraulica; assegnando gg. 7 per la loro ultimazione, che pertanto doveva avvenire entro il 31 marzo 2025;
- Visto** Il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 31 marzo 2025, con quale il Direttore dei lavori ordina all'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori e di riprenderli quando le condizioni meteo consentono l'esecuzione, in sicurezza, delle opere in variante ed in ogni caso non prima dell'avvenuta conclusione dell'iter tecnico-amministrativo di approvazione della perizia di variante;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "Codice" e dell'art. 5, comma 2, dell'allegato II.14 al "Codice", dell'importo complessivo di € 521.706,46, rimasto invariato rispetto all'importo finanziato con il decreto del Dirigente generale del DRT n. 758/2025;
- Vista** la determina del RUP 2 febbraio 2026, n. 46, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione della perizia di variante e suppletiva, dei nuovi prezzi, dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e del nuovo quadro tecnico economico;
- Visto** il decreto 19 marzo 2026, n. 475, con il quale il Dirigente generale del DRT nomina il geom. Giovanni Ciatto, Funzionario direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, Direttore dei lavori in sostituzione del geom. Giacomo Amico, in pensione dal 1° febbraio 2025;
- Visto** l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi Rep. Contratti GCME n. 09 del 31 marzo 2026, registrato a Messina il 29 aprile 2026 – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 347, stipulato tra l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina e l'Operatore economico EDILAV S.r.l. cod. fiscale 03049590833;
- Visto** il decreto 11 giugno 2026, n. 982, del Dirigente generale del DRT, di approvazione della perizia di variante e suppletiva, dell'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, nonché di impegno e prenotazione somme per l'esercizio finanziario 2026;
- Visto** Il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 15 giugno 2026, con il quale il Direttore dei lavori subentrante, geom. Giovanni Ciatto, considerato che la sopraggiunta stagione estiva consente di operare in alveo in sicurezza, dispone all'impresa EDILAV S.r.l. la ripresa dei lavori, la cui ultimazione deve avvenire entro il 5 settembre 2026;
- Vista** la nota 26 agosto 2026, acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data al n. 98778, con la quale l'Operatore economico EDILAV S.r.l. chiede una proroga dei termini contrattuali per ultimazione dei lavori fino al 10 ottobre 2026;
- Dato atto** che la richiesta di proroga avanzata dall'Operatore economico scaturisce dalle difficoltà operative conseguenti alle temperature particolarmente elevate, che sin dalla ripresa dei lavori influiscono negativamente sul regolare svolgimento delle attività di cantiere e sulla produzione giornaliera, a seguito della necessità di ridurre l'orario di lavoro per evitare l'esposizione prolungata delle maestranze alle radiazioni solari;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 12 giugno 2026, recante: *"Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica, compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, in condizioni di esposizione diretta e prolungata a elevate temperature ed esposizione alla radiazione solare"*;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

- Ritenuta** assentibile la richiesta di proroga avanzata dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, in quanto determinata da circostanze non riconducibili a fatto proprio, né a negligenza o colpa di quest'ultimo, però accoglibile in ragione di *gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi*, pertanto l'ultimazione dei lavori deve avvenire entro il 5 ottobre 2026;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "*Codice*", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- Visto** l'art. 121, comma 8, del "*Codice*", inerente: proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori per circostanze impreviste non imputabili all'impresa esecutrice;
- Visto** l'art. 15 "*Proroghe*", del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica - amministrativa;

PROPONE DI DETERMINARE

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di prendere atto della richiesta di proroga dei termini contrattuali per ultimazione dei lavori avanzata dall'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, con sede legale S.S. 114 Km. 9,200 - Mili Moleti - 98131 Messina, cod. fiscale 03049590833;
3. di concedere all'Operatore economico *EDILAV S.r.l.*, esecutore dell'intervento in oggetto, giusto Contratto Rep. GCME n. 08 del 14 marzo 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 20 marzo 2025, cod. ufficio TXH – Serie 3 – N. 265, una proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori di *gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi*, con il nuovo termine fissato per il giorno 5 ottobre 2026, a condizione che il suddetto Operatore economico non vanti diritti, non pretenda risarcimenti o avanzi pretese di sorta, che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
4. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente
Il Responsabile unico del progetto
e Direttore dei lavori
geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto nonché Direttore dei lavori;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP e D.L. per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "*Codice*", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOPTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: *concessione proroga del termine di ultimazione lavori*, dell'intervento denominato: "*ME- Rometta - Torrente Scagliola - Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica nel tratto del centro abitato mediante la ricostruzione e consolidamento tratti di arginatura e risagomatura sezione d'alveo*", CUP: G58H23000980006 - CIG: B23E912E35 - cod. Caronte: SI_1_34078;

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere Capo
Santi Trovato