

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Determina n. 711 del 10 settembre 2026

Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – Comune di Terme Vigliatore (ME) - Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà.-

CUP: G88H23000680001 – CIG: B40322DAD3 - Cod. Caronte: SI_1_33621

Stazione appaltante: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

Operatore economico: Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., sede legale e amministrativa in via Longano n. 50
98051 Barcellona P.G. (ME), partita I.V.A.

R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

Contratto: Rep. Contratti GCME n. 21 del 5 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina il 1° luglio 2025 – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 622;

Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi: Rep. Contratti GCME n. 27 del 23 giugno 2026, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. (ME) il 24 giugno 2026 al N. 290 – Serie 3.

**DETERMINA DI APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO
DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 RELATIVO AL S.A.L. N. 2**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii, riguardante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante: "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT);
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei contratti pubblici", nel seguito "Codice";
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del "Codice";
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Visto** il comma 5, dell'art. 68, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante: "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (Reg. UE n.1303/2013);
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2019, n. 419, recante: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento di Programmazione attuativa 2019-2021;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2021, n. 212, recante: Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione;

Vista	la deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 292, recante: Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 - Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione;
Vista	la deliberazione n. 497 del 20 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale con riferimento alla riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione, Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, ex delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021, ha apprezzato l'elenco, "Allegato A", degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua, acclusi alla proposta dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui alla nota n. 15325 del 6 settembre 2022;
Visto	il D.D. 13 giugno 2023, n. 1049, del Ragioniere e generale della Regione con il quale viene istituito il Capitolo di spesa 525112 "Spese per l'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico Azione n. 2.2.1 – Asse 2 – POC 2014/2020" - Cod. Fin. U.2.02.02.02 – NF. 27 – V – rif. capitolo entrata 8173 L. 183/87; R. CEE n. 1303/2013; Del. CIPE n. 10/2015; Del. CIPE n. 52/2017, di competenza dell'AdB;
Vista	la nota 3 agosto 2023 n. 19329 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB), inerente la proposta di rimodulazione degli elenchi "A" e "B" degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua, già apprezzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 497/2022, sopra citata, e visto il nuovo elenco, "Allegato A" - Piano di ripartizione fondi POC 2014/2020 – interventi urgenti e indifferibili sui corsi d'acqua, nel quale al n. 12 risulta l'intervento denominato: Comune di Terme Vigliatore (ME) – <i>"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà"</i> ;
Vista	la deliberazione n. 348 del 28 agosto 2023, recante: "Piano di Sviluppo e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014 –2020. Rimodulazione degli interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico", con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il nuovo elenco, "Allegato A", degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua acclusi alla proposta dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 19329/2023;
Vista	la Convenzione 17 novembre 2023 stipulata tra l'AdB soggetto competente e titolare delle risorse stanziare a valere sul POC 2014-2020 per gli interventi dell'Asse 2 Azione 2.2.1 e il DRT che assume le funzioni di soggetto attuatore con compiti di Stazione appaltante, per la realizzazione dell'intervento denominato: <i>"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà"</i> - CUP: G88H23000680001;
Visto	il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2023, n. 448 di conferimento all'Ing. Duilio Alongi dell'incarico di Dirigente generale del DRT, a far data 14 febbraio 2023;
Visto	il decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2024, n.667/FP/Serv.1, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 dell' 1 marzo 2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente generale del DRT;
Visti	i decreti del Dirigente generale del DRT 5 ottobre 2023, n. 1569, di approvazione del contratto di lavoro dell'ing. Santi Trovato e 9 gennaio 2026, n. 7 di approvazione dell'atto aggiuntivo al predetto contratto con il quale viene determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso al 31 marzo 2026; 3 aprile 2026, n. 554, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale è differito di tre mesi il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 7/2026;
Richiamati	i decreti n. 90 del 31 gennaio 2024, n. 601 del 7 maggio 2024 e n. 1353 del 6 settembre 2024 del Dirigente generale del DRT, inerenti le nomine del Responsabile unico del progetto e delle varie altre figure tecnico-amministrative occorrenti per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
Visto	il progetto esecutivo dell'intervento denominato: <i>"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà"</i> , nel Comune di Terme Vigliatore (ME) - CUP: G88H23000680001, aggiornato ai contenuti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 <i>"Codice dei contratti pubblici"</i> , dell'importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 536.000,00 per lavori, compresi € 23.720,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 164.000,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
Visto	il verbale in data 29 febbraio 2024, n. 26848 di <i>"Validazione"</i> del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del <i>"Codice"</i> ;
Visto	il decreto 19 aprile 2024, n. 443, del Segretario generale dell'AdB, validato dalla Ragioneria centrale della Presidenza il 15 maggio 2024, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento denominato: <i>"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà"</i> , nel Comune di Terme Vigliatore (ME) – CUP: G88H23000680001 – cod. Caronte:

SI_1_33621, nonché disposta la prenotazione dell'impegno per l'importo complessivo di € 700.000,00, a valere sul Capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 -"Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020" – Cod-SIOPE: U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino;

Visto il quadro tecnico economico dell'intervento, come approvato dall'AdB con decreto 19 aprile 2024, n. 443, sopra citato, di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	Lavori a misura	€	536.000,00
A1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo della Sicurezza)	€	512.280,00
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	23.720,00
A	Somma l'importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo della Sicurezza)	€	536.000,00 € 536.000,00
A3	Costo della manodopera, (art.41 D.Lgs 36/2023)	€	48.129,12
A4	Importo lavori a base d'asta	€	512.280,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	Per IVA (22% su A)	€	117.920,00
B2	Per funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"	€	8.576,00
B3	Per beni strumentali ed informatici, c. 5 art. 45 D.Lgs. 36/2023 pari al restante 20% del 2% di "A"	€	2.144,00
B4	Contributo ANAC (delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022)	€	410,00
B5	Spese per trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla D.LL: art. 41, comma 10, del D.Lgs. 36/2023	€	3.500,00
B6	Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023	€	300,00
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori: art. 2, comma 4, del D. Lgs. 36/2023	€	2.500,00
B8	Oneri accesso alla discarica, IVA compresa	€	15.000,00
B9	Per eventuali prove materiali extra capitolato ed eventuali indagini geognostiche e collaudi	€	3.425,00
B10	Imprevisti, art.5, comma 2, dell'allegato I.7: circa il 3,99%	€	10.225,00
Totale Somme a disposizione della Stazione appaltante		€	164.000,00 € 164.000,00
Sommano			€ 700.000,00

Vista la nota 26 agosto 2024, n. 104068, con la quale il Dirigente generale del DRT ha autorizzato questo Ufficio ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento di che trattasi;

Vista la Decisione di Contrarre n. 526 del 10 settembre 2024, con la quale ha avuto iniziato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del "Codice";

Vista la determina 18 febbraio 2025, n. 77, di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del "Codice", dell'appalto: Comune di Terme Vigliatore (ME) – "Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà", CUP: G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte: SI_1_33621, all'Operatore economico *Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.*, sede legale e amministrativa in via Longano n. 50 – 98051 Barcellona P.G. (ME), codice fiscale e partita I.V.A. , per l'importo netto contrattuale di € 360.180,38, di cui € 336.460,38 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 23.720,00 per i costi di attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, e di approvazione del quadro tecnico economico aggiornato all'esito gara, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO ALL'ESITO GARA			
A	Lavori a misura	€	536.000,00
A1	Importo per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	512.280,00
A2	Importo per attuazione del piano di sicurezza	€	23.720,00
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	536.000,00
A3	Costo della manodopera soggetto a ribasso	€	48.129,12
A1	Importo lavori a base d'asta	€	512.280,00

	Ribasso d'asta del 34,321%	€ 175.819,62	
	Importo lavori al netto	€ 336.460,38	
A2	Importo per attuazione del piano di sicurezza	€ 23.720,00	
	Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 360.180,38	€ 360.180,38
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA (22% di "A")	€ 79.239,68	
B2	Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"	€ 8.576,00	
B3	Per accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023:	€ 40.824,32	
B4	Contributo a favore dell'ANAC	€ 410,00	
B5	Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla Direzione Lavori: art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 3.500,00	
B6	Spese materiale a supporto della D.LL. art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023	€ 300,00	
B7	Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€ 2.500,00	
B8	Oneri accesso alla discarica (IVA compresa)	€ 15.000,00	
B9	Per eventuali prove materiali extra capitolato ed eventuali indagini geognostiche e collaudi	€ 3.425,00	
B10	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	€ 10.225,00	
	Totale somme a disposizione della Stazione appaltante	€ 164.000,00	€ 164.000,00
C	Ribasso d'asta		€ 175.819,62
	Tornano		€ 700.000,00

- Visto** il verbale in data 20 febbraio 2025 di consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del "Codice", che dovevano essere ultimati entro il 21 agosto 2025;
- Visto** il contratto Rep. Contratti GCME n. 21 del 5 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina l'1 luglio 2025 – cod. ufficio TXX – serie 3 – n. 622;
- Visto** l'atto di modifica non sostanziale del predetto contratto, repertoriato al Rep. Contratti GCME n. 29 del 25 luglio 2025;
- Visto** il decreto 12 agosto 2025, n. 833, del Segretario generale dell'AdB, di approvazione del quadro tecnico economico aggiornato all'esito gara, di presa d'atto del contratto Rep. Contratti GCME n. 21 del 5 giugno 2025 e dell'atto di modifica non sostanziale del suddetto contratto, Rep. Contratti GCME n. 29 del 25 luglio 2025 e di trasformazione per l'importo di € 439.830,06 della prenotazione d'impegno n. Z19 assunta con il decreto n. 443/2024 sull'E.F. 2024 reiscritto nell'esercizio finanziario 2025 al n. W25 in impegno definitivo;
- Visto** il "Verbale di Sospensione lavori" con il quale in data 24 aprile 2025 i lavori sono stati sospesi, in quanto, eseguiti sondaggi nell'ambito delle aree dove si dovevano eseguire gli scavi a sezione obbligata per la posa delle fondazioni dei muri d'argine, è stata accertata la presenza di falda libera a quota del piano d'alveo in ambito di terreni monogranulari, che non consentiva la realizzazione dello scavo, stante il continuo scivolamento delle pareti dello stesso e che pertanto bisognava necessariamente effettuare delle indagini geognostiche nell'area di sedime della fondazione del muro, per rilevare la tipologia del terreno e la profondità della falda;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data in data 21 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 4) del "Codice", dell'importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 514.730,69, compresi € 36.216,74 per l'attuazione del piano di sicurezza e € 185.269,31 per somme a disposizione della Stazione appaltante, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
	Lavori a misura	€ 764.781,35	
A1	Importo per l'esecuzione dei lavori (al netto dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€ 728.564,61	
A2	Importo per attuazione del piano di sicurezza	€ 36.216,74	
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€ 764.781,35	
A3	Costo della manodopera soggetto a ribasso	€ 69.833,62	
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 728.564,61	

	Ribasso d'asta del 34,321%	€ 250.050,66	
	Importo lavori al netto	€ 478.513,95	
A2	Importo per attuazione del piano di sicurezza	€ 36.216,74	
	Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 514.730,69	€ 514.730,69
B	Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
B1	IVA (22%)	€ 113.240,75	
B2	Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"	€ 8.576,00	
B3	Per accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023:	€ 40.824,32	
B4	Contributo a favore dell'ANAC	€ 410,00	
B5	Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla Direzione Lavori: art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 3.500,00	
B6	Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023	€ 300,00	
B7	Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€ 0,00	
B8	Oneri accesso alla discarica (IVA compresa)	€ 15.000,00	
B9	Eventuali prove materiali extra capitolato ed eventuali indagini geognostiche e collaudi	€ 3.418,24	
B10	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	€ 0,00	
	Totale somme a disposizione della Stazione appaltante	€ 185.269,31	€ 185.269,31
C	Ribasso d'asta		€ 0,00
	Tornano		€ 700.000,00

- Vista** la determina del RUP 29 gennaio 2026, n. 42, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione ai sensi dell'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al "Codice" - "Definizioni delle attività del RUP", della perizia di variante e suppletiva, dello schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi e del quadro tecnico economico;
- Visto** il decreto 4 febbraio 2026, n. 115, del Segretario generale dell'AdB, di presa d'atto della perizia di variante e suppletiva e del relativo quadro tecnico economico, di cui alla determina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina n. 42 del 29 gennaio 2026;
- Visto** il verbale in data 10 febbraio 2026 di ripresa dei lavori, con il quale, peraltro, per l'esecuzione dei lavori suppletivi previsti nella perizia di variante e suppletiva, sono stati concessi giorni 90 di proroga al termine di ultimazione dei lavori, che considerati i giorni di sospensione, dovranno essere compiuti entro il giorno 6 del mese di settembre 2026;
- Visto** l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi Rep. Contratti GCME n. 27 del 23 giugno 2026, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. (ME) il 24 giugno 2026 al n. 290 – serie 3;
- Vista** la determina del RUP 1 luglio 2026, n. 487, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, per il pagamento della rata di acconto n. 1, relativa allo S.A.L. n. 1;
- Visto** il decreto 13 agosto 2026, n. 699, del Segretario generale dell'AdB, di liquidazione del SAL n. 1 sul Capitolo di spesa 525112;
- Ritenuto** di dover approvare, liquidare e autorizzare il pagamento dell'importo revisionale di cui allo S.A.L. n. 1 a tutto il 18 maggio 2026, redatto ai sensi dell'art. 60 del "Codice", di € 11.732,99, per il quale, nel quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva, di cui al decreto di presa d'atto del Segretario generale dell'AdB 4 febbraio 2026, n. 115, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce B3 - "Per accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023", è ricompresa la somma di € 40.824,32;
- Visto** l'art. 60 del "Codice", recante: "Revisione prezzi";
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028";
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante: "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028";

- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, recante: “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 27 luglio 2026, recante: «Attivazione della procedura di riaccertamento parziale dei residui ai sensi e per gli effetti del punto 9.1 dell'Allegato 4/2 e dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.»;
- Visto** il D.D. 31 luglio 2026, n. 2000, con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, in relazione al riaccertamento parziale dei residui ai sensi e per gli effetti del punto 9.1 dell'Allegato 4/2 e dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 27 luglio 2026, ha provveduto al riaccertamento parziale dei residui passivi di nuova formazione, con contestuale variazione di cassa, per impegni assunti nell'esercizio 2025 riepilogati nell'allegato B al provvedimento, fra i quali risulta anche l'impegno 147/2025 sul capitolo di 525112, di cui al citato decreto 12 agosto 2025, n. 833, per l'importo di € 439.830,06;
- Visti** gli atti di contabilità relativi allo S.A.L. n. 2, a tutto il 12 agosto 2026;
- Visto** lo S.A.L. n. 2, a tutto il 12 agosto 2026, da cui risulta che l'importo al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 424.076,93;
- Visto** lo S.A.L. n. 1 a tutto il 18 maggio 2026, redatto ai sensi dell'art. 60 del “Codice”, da cui risulta che l'importo revisionale al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 11.732,99;
- Visto** il Certificato di Pagamento n. 2 (comprensivo dell'importo revisionale di cui allo S.A.L. n. 1 a tutto il 18 maggio 2026, redatto ai sensi dell'art. 60 del “Codice”), dell'importo complessivo di € 282.146,63, di cui € 231.267,73 credito dell'impresa e € 50.878,90 per IVA al 22%;
- Ritenuto** di dover approvare, liquidare e autorizzare il pagamento dell'importo revisionale di cui allo S.A.L. n. 1 a tutto il 18 maggio 2026, redatto ai sensi dell'art. 60 del “Codice”, di € 11.732,99, per il quale, nel quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva, di cui al decreto di presa d'atto del Segretario generale dell'AdB 4 febbraio 2026, n. 115, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce B3 - “Per accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023”, è ricompresa la somma di € 40.824,32;
- Ritenuto** di dover approvare, liquidare e autorizzare il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2, dell'importo complessivo di € 282.146,63, di cui € 231.267,73 credito dell'impresa e € 50.878,90 per IVA al 22%;
- Considerato** che l'Operatore economico *Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.*, sede legale e amministrativa in via Longano n. 50 – 98051 Barcellona P.G. (ME), cod. fiscale/partita I.V.A. 03452190832, non ha costituito garanzia fidejussoria per l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 125 del “Codice” e dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Considerato** che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di cessione di credito sequestri o comunque impeditivi al libero pagamento del credito spettante all'Operatore economico *Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.*, sede legale e amministrativa in via Longano n. 50 - 98051 Barcellona P.G. (ME), cod. fiscale/partita I.V.A. ;
- Considerato** che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi all'art. 3 della legge 136/2010, l'Operatore economico *Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.*, cod. fiscale/partita I.V.A. 03452190832, come desumibile dal contratto si avvarrà, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, del conto corrente dedicato intrattenuto presso l'istituto bancario – Filiale di , via , n. - IBAN: ;
- Visto** il DURC prot. INPS_51128369 – Data richiesta 12 giugno 2026 - Scadenza validità 10 ottobre 2026, dal quale si evince che l'Operatore economico *Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.*, cod. fiscale/partita I.V.A. , risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- Considerato** che con decreto 19 aprile 2024, n. 443, del Segretario generale dell'AdB, validato dalla Ragioneria centrale della Presidenza il 15 maggio 2024, è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo

dell'intervento denominato: *"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà"*, nel Comune di Terme Vigliatore (ME) – CUP: G88H23000680001 – cod. Caronte: SI_1_33621, nonché disposta la prenotazione dell'impegno per l'importo complessivo di € 700.000,00, a valere sul Capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 - "Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020" – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino;

- Considerato** che con decreto 4 febbraio 2026, n. 115, il Segretario generale dell'AdB ha preso atto della perizia di variante e suppletiva e del relativo nuovo quadro tecnico economico, di cui alla determina del RUP 29 gennaio 2026, n. 42, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del *"Codice"*, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;
- Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

PROPONE DI DETERMINARE

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di approvare gli atti di contabilità relativi allo S.A.L. n. 2, dell'importo complessivo di € 424.076,93 e gli atti di contabilità dello S.A.L. n. 1 a tutto il 18 maggio 2026, redatto ai sensi dell'art. 60 del *"Codice"*, dell'importo revisionale complessivo di € 11.732,99;
3. di liquidare e autorizzare il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2, per il pagamento della rata di acconto n. 2, dell'importo complessivo di € 282.146,63, di cui € 231.267,73 credito dell'impresa e € 50.878,90 per IVA al 22%, all'Operatore economico Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., sede legale e amministrativa in via Longano n. 50 – 98051 Barcellona P.G. (ME), cod. fiscale/partita I.V.A. _____, da imputare sul Capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana 525112 - "Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020" – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino;
4. che la copertura finanziaria della superiore somma è data dal decreto 19 aprile 2024, n. 443, del Segretario generale dell'AdB, validato dalla Ragioneria centrale della Presidenza il 15 maggio 2024, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento denominato: *"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della SP 98 sul Torrente Mazzarrà"*, nel Comune di Terme Vigliatore (ME) – CUP: G88H23000680001 – cod. Caronte: SI_1_33621, nonché disposta la prenotazione dell'impegno per l'importo complessivo di € 700.000,00, a valere sul Capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana n. 525112 "Spese per l'attuazione degli Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico – Azione n. 2.2.1. - Asse 2 _POC 2014-2020" – Cod- SIOPE: U.2.02.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino;
5. di trasmettere il presente atto, unitamente al Certificato di Pagamento n. 2, allo S.A.L. n. 2 allo S.A.L. n. 1 a tutto il 18 maggio 2026, redatto ai sensi dell'art. 60 del *"Codice"*, all'AdB, quale soggetto competente e titolare delle risorse stanziate a valere sul POC 2014-2020 per gli interventi dell'Asse 2 Azione 2.2.1 -"Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico" e 2.2.4 - "Fondo di progettazione per gli Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico", a cui ai sensi dell'art. 2 (Funzioni – ruoli a attività) della Convenzione 17 novembre 2023 stipulata tra l'AdB e il DRT, è demandata la liquidazione dei pagamenti inerenti l'intervento denominato: *"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà"*, nel Comune di Terme Vigliatore (ME), CUP: G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte: SI_1_33621;
6. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.-

f.to Il Responsabile unico del progetto
geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata ad oggetto: *approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 2, per il pagamento della rata di acconto n. 2*, dell'intervento denominato: *"Ricostruzione dei muri d'argine in prossimità del ponte della S.P. 98 sul torrente Mazzarrà"*, nel Comune di Terme Vigliatore (ME), CUP: G88H23000680001 - CIG: B40322DAD3 – cod. Caronte: SI_1_33621,

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

f.to Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Santi Trovato