



COMUNE DI SIRACUSA



DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

**LICEO GARGALLO EX CONVENTO SAN FILIPPO NERI - SIRACUSA**

LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE






**PROGETTO ESECUTIVO**

(ai sensi dell'art.23, comma 8 D.gs. 50/2016)

<b>Cronoprogramma</b>	DATA PROGETTO  04/04/2022
-----------------------	---------------------------------

FASE <b>PE</b>	AMBITO <b>ECN</b>	TIPO <b>CNP</b>	N° / SIGLA <b>ECN070</b>	FOGLIO <b>1 / 1</b>	REV <b>0</b>	SCALA
-------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------	-------

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	STATO
A		EMISSIONE	VIGORE

VISTI E APPROVAZIONI	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Salvatore Anzalone  
	PROGETTISTA E D.L. Arch. Gino Montecchi  
	COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE Geom. Raffaele Avallone  Geom. Santo Gennaro 
	Supporto alla Progettazione e alla Direzione dei Lavori Arch. Francesca Rachele Spampinato  

F A S I				
Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	Giorni lav.
<b>1.- DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI</b>				
1.2.- 21.1.6) Demolizione di pavimenti e rives	26/05/22	24/06/22	30	22
1.3.- 21.1.9) Demolizione di massetti di malta	30/05/22	28/06/22	30	22
1.4.- 21.1.11) Rimozione di intonaco interno d	06/06/22	05/07/22	30	22
1.5.- 21.1.7) Dismissione di lastre di marmo p	08/06/22	17/06/22	10	8
1.6.- 21.1.8) Compenso addizionale al prezz	08/06/22	17/06/22	10	8
1.7.- AN.6) Operaio specilizzato	24/05/22	22/06/22	30	22
1.8.- AN.7) Operaio qualificato	24/05/22	22/06/22	30	22
1.9.- AN.8) Operaio comune	24/05/22	22/06/22	30	22
1.11.- 21.1.16) Rimozione di infissi interni od	06/06/22	25/06/22	20	15
<b>2.- RIPRISTINI</b>				
2.2.- AN.9) Rincocciatura di muratura median	27/06/22	25/08/22	60	44
2.3.- 21.2.4) Sigillatura con malta di cemento	04/07/22	13/07/22	10	8
2.4.- 21.2.5) Sarcitura di lesioni di larghezza c	04/07/22	13/07/22	10	8
2.5.- 21.2.6) Sarcitura di lesioni in muratura d	04/07/22	13/07/22	10	8
2.6.- 2.2.5) Pareti divisorie dello spessore tota	22/08/22	15/09/22	25	19
2.7.- 10.1.3.2) Fornitura e collocazione di last	22/08/22	15/09/22	25	19
2.8.- AN.11) Posa in opera di lastre di marmo	22/08/22	15/09/22	25	19
2.9.- 23.2.12) Esecuzione di intonaco natural	29/08/22	27/10/22	60	44
2.10.- 23.2.14) Finitura civile liscia delle supe	01/09/22	09/11/22	70	49
2.11.- AN.14) Sarcitura di lesioni allintradosso	04/07/22	23/07/22	20	15
2.12.- AN.15) Consolidamento di estradosso	04/07/22	12/08/22	40	30
2.13.- 15.4.14.4) Fornitura e collocazione di t	14/11/22	18/11/22	5	5
2.14.- 21.2.17) Raschiatura di carta da parati	14/11/22	20/11/22	7	5
2.15.- 21.2.18) Preparazione alla tinteggiatura	14/11/22	23/11/22	10	8
2.16.- 11.1.3) Tinteggiatura per interni con pit	28/11/22	17/12/22	20	14
2.17.- 5.1.14) Levigatura con mezzo meccani	24/10/22	14/11/22	22	15
2.18.- 5.1.15) Lucidatura a piombo di pavime	24/10/22	15/11/22	23	16
2.19.- AN.2) Pulitura e restauro di pietra da ta	10/10/22	28/11/22	50	35
2.20.- AN.3) Preconsolidamento di superfici la	03/10/22	16/11/22	45	32
2.21.- AN.4) Disinfestazione delle superfici la	03/10/22	16/11/22	45	32
2.22.- AN.5) Consolidamento corticale di sup	03/10/22	16/11/22	45	32
2.23.- AN.13) Raccordo cromatico delle	10/10/22	28/11/22	50	35
2.24.- 9.1.1) Intonaco civile per interni d	29/08/22	12/09/22	15	11
2.25.- 9.1.5) Strato di finitura per interni	01/09/22	15/09/22	15	11
2.26.- 23.2.5) Fornitura e posa in opera	05/09/22	14/10/22	40	30
2.27.- 23.2.7) Fornitura e posa in opera	12/09/22	21/10/22	40	30
2.28.- 11.2.2) Tinteggiatura per esterni d	26/09/22	14/12/22	80	56
2.29.- 5.2.1) Rivestimento di pareti con	26/09/22	05/10/22	10	8
2.30.- 5.1.8) Pavimento in piastrelle di K	26/09/22	05/10/22	10	8
2.31.- AN.6) Operaio specilizzato	29/08/22	27/10/22	60	44
2.32.- AN.7) Operaio qualificato	29/08/22	06/11/22	70	49
2.33.- AN.8) Operaio comune	29/08/22	26/11/22	90	64
2.35.- 8.3.1.2) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/12/22	80	56
2.36.- 8.3.3.1) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/12/22	80	56
2.37.- AN.1) Realizzazione di chiusura c	26/09/22	14/12/22	80	56
2.38.- 8.3.9) Fornitura e collocazione di	26/09/22	05/10/22	10	8
2.39.- AN.10) Restauro di cancello meta	10/10/22	19/10/22	10	8
2.40.- AN.12) Verniciatura di cancellate	17/10/22	05/11/22	20	14
<b>3.- IMPIANTI</b>				
3.2.- 14.3.1.1) Realizzazione di dorsale	05/09/22	24/09/22	20	15
3.3.- 14.3.1.2) Realizzazione di dorsale	05/09/22	24/09/22	20	15
3.4.- 14.3.1.3) Realizzazione di dorsale	05/09/22	24/09/22	20	15
3.5.- 14.3.13.2) Fornitura e posa in oper	26/09/22	14/11/22	50	35
3.6.- 14.4.3.1) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/11/22	50	35
3.7.- 14.4.3.2) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/11/22	50	35

3.8.- 14.4.5.1) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/11/22	50	35
3.9.- 14.4.5.2) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/11/22	50	35
3.10.- 14.4.6.1) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/11/22	50	35
3.11.- 14.4.6.2) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/11/22	50	35
3.12.- 14.1.1.1) Derivazione per punto lu	26/09/22	14/11/22	50	35
3.13.- 14.1.3.1) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/11/22	50	35
3.14.- 14.1.5.1) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/11/22	50	35
3.15.- 14.1.8.1) Punto di collegamento c	26/09/22	14/11/22	50	35
3.16.- 14.1.8.2) Punto di collegamento c	26/09/22	14/11/22	50	35
3.17.- 14.2.1.1) Realizzazione di derivaz	26/09/22	14/11/22	50	35
3.18.- 14.2.3.1) Fornitura in opera entro	26/09/22	14/11/22	50	35
3.19.- 14.8.1.1) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/11/22	50	35
3.20.- 14.8.1.3) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/11/22	50	35
3.21.- 14.8.11.1) Fornitura e posa in ope	26/09/22	14/11/22	50	35
3.22.- 14.8.11.3) Fornitura e posa in ope	26/09/22	14/11/22	50	35
3.23.- 16.5.2) Fornitura e collocazione d	26/09/22	14/11/22	50	35
3.24.- 16.5.1) Fornitura e collocazione d	26/09/22	14/11/22	50	35
3.25.- 14.3.15.5) Fornitura e collocazion	26/09/22	14/11/22	50	35
3.26.- AN.16) Fornitura e posa in opera	26/09/22	14/11/22	50	35
3.28.- 21.10.1.1) Formazione di tracce s	05/09/22	21/09/22	10	8
3.29.- 21.10.1.2) Formazione di tracce s	05/09/22	21/09/22	10	8
3.30.- 21.10.1.3) Formazione di tracce s	05/09/22	21/09/22	10	8
3.31.- 15.1.1) Fornitura e collocazione d	26/09/22	25/10/22	30	22
3.32.- 15.1.5) Fornitura e collocazione d	26/09/22	25/10/22	30	22
3.33.- 15.1.8) Fornitura e collocazione d	26/09/22	25/10/22	30	22
3.34.- 15.4.1.2) Fornitura e collocazione	26/09/22	25/10/22	30	22
3.35.- 15.4.2.1) Fornitura e collocazione	26/09/22	25/10/22	30	22
3.36.- 15.4.2.2) Fornitura e collocazione	26/09/22	25/10/22	30	22
3.37.- 15.4.9.1) Fornitura trasporto e po	26/09/22	25/10/22	30	22
3.38.- 15.4.9.2) Fornitura trasporto e po	26/09/22	25/10/22	30	22
3.39.- 15.4.12.1) Fornitura e collocazion	26/09/22	25/10/22	30	22
3.40.- 15.4.14.1) Fornitura e collocazion	26/09/22	25/10/22	30	22
3.41.- 15.4.14.4) Fornitura e collocazion	26/09/22	25/10/22	30	22
3.42.- 15.4.14.5) Fornitura e collocazion	26/09/22	25/10/22	30	22
4.- SICUREZZA				
4.2.- 26.1.10) Ponteggio mobile per alte	13/06/22	09/11/22	150	107
4.3.- 26.1.11) Per ogni spostamento- pa	13/06/22	09/11/22	150	107
4.4.- 26.1.1.1) Approntamento di ponteg	13/06/22	12/07/22	30	22
4.5.- 26.1.2) Nolo- manutenzione e cont	14/07/22	11/09/22	60	42
4.6.- 26.2.6) Dispersore per impianto di	13/06/22	10/09/22	90	65
4.7.- 26.2.9) Corda in rame- in guaina g	13/06/22	10/09/22	90	65
4.8.- 26.3.1.1) Segnaletica di sicurezza	23/05/22	18/12/22	210	148
4.9.- 26.3.2.1) Segnaletica da cantiere	23/05/22	18/12/22	210	148
4.10.- 26.5.1.1) Estintore portatile in pol	23/05/22	18/12/22	210	148
4.11.- 26.7.1.1) Locale igienico costituito	23/05/22	21/06/22	30	22
4.12.- 26.7.1.2) Locale igienico costituito	22/06/22	18/12/22	180	126
4.13.- 26.7.2.1) Locale spogliatoio delle	23/05/22	21/06/22	30	22
4.14.- 26.7.2.2) Locale spogliatoio delle	22/06/22	18/12/22	180	126
4.15.- 26.1.16) Protezione di apertura ve	25/05/22	10/12/22	200	141
4.16.- 26.8.2.1) SEMIMASCHERA FILT	23/05/22	18/12/22	210	148
4.17.- 26.8.6) GUANTO DI PROTEZION	23/05/22	18/12/22	210	148
4.18.- 26.8.15) SOLUZIONE IDROALC	23/05/22	18/12/22	210	148
4.19.- 26.8.17) DISINFETTANTE PER	23/05/22	18/12/22	210	148
4.20.- 26.8.27) ACQUISTO E FORNIT	23/05/22	18/12/22	210	148
4.21.- 26.8.3.1) CONTROLLO DELLA	23/05/22	18/12/22	210	148
4.22.- 26.8.39) COSTI PER INFORMAZ	23/05/22	18/12/22	210	148