

REPUBBLICAITALIANA



Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell’Energia

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTI i Regolamenti di esecuzione emanati dalla Unione Europea;

VISTI i Regolamenti delegati emanati dalla Unione Europea;

VISTI i Decreti legislativi concernenti l’efficientamento ed il rendimento energetico nell’edilizia;

VISTA la Direttiva 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia e sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

VISTA la Decisione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015);

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 1 del 10 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 5 aprile 2011 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informaticizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e s.m.i.;

VISTO il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l’Asse Prioritario 4 “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” e l’Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)”;

- VISTA** la Deliberazione della Giunta n. 267 del 10 novembre 2015 - "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale", con la quale è stata approvata la programmazione attuativa dell'Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 aente ad oggetto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative;
- VISTA** la Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 rubricato “Modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n.50/2016”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 385 del 22 novembre 2016 “ Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020;
- VISTA** la Circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n.113312 del 26 maggio 2017 aente ad oggetto “Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 – Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Circolare recante prime indicazioni”;
- VISTO** il D.D.G. n. 455 del 28 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2018, reg. n. 1, foglio n. 39, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a regia “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendoinstallazioni di sistemi automatici di regolamentazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)” Azione 4.1.3 del PO FESR 2014 - 2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 1° giugno 2018, con il quale è stato approvato l’*Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica*, con una dotazione di euro 72.258.274,04, ed è stata disposta la prenotazione dell’impegno della somma complessiva di euro 65.032.446,64 sul capitolo di spesa 652411 per operazioni a regia “Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4 azione 4.1.3 del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020” del bilancio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.D. n. 880 del 28 maggio 2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscritta la somma complessiva di euro 7.225.827,40, spendibili nell’esercizio finanziario 2020, sul capitolo di spesa 652411 per operazioni a regia “Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4 azione 4.1.3 del programma operativo FESR Sicilia 2014 - 2020”;
- VISTO** il D.D.G. n. 94 dell’8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 1° marzo 2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia ha approvato, nell’ambito dell’avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018:
- l’elenco contenente le istanze che hanno avuto accesso alla fase di valutazione (n. 139 istanze per un importo complessivo di euro 177.658.469,68 di contributi richiesti),
 - l’elenco contenente le istanze che non hanno avuto accesso alla fase di valutazione, con evidenza delle cause di esclusione (n. 17 istanze per un importo complessivo di euro 18.104.721,98 di contributi richiesti e non concedibili),nel quale è ricapitolato tutto il percorso amministrativo alla base delle determinazioni assunte nello stesso e che qui si intende integralmente richiamato e confermato;
- VISTO** il D.D.G. n. 332 del 9 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 10 maggio 2019, con il quale è stato rettificato il D.D.G. n. 94 del 8 febbraio 2018:

- nell'elenco contenente le istanze che accedono alla fase di valutazione, previo inserimento dei progetti dei Comuni di Basicò (ME), San Filippo del Mela (ME), Comiso (RG) e Mirto (ME), per un nuovo importo complessivo di contributi richiesti pari a euro 182.562.616,23, per 143 progetti;
- nell'elenco contenente le istanze che non accedono alla fase di valutazione, previo inserimento dei seguenti progetti dei Comuni di Aci Sant'Antonio (CT), Burgio (AG), Sperlinga (EN) e Paternò (CT), per un nuovo importo complessivo di contributi richiesti e non concessi pari a euro 20.875.141,98 per 21 progetti;

VISTO il D.D.G. n. 375 del 2 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 31 maggio, con il quale, nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha approvato la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili, composta da n. 143 progetti per un importo complessivo di euro 182.562.616,23 di contributi richiesti, in assenza di operazioni non ammesse per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto;

VISTO il D.D.G. n. 933 del 1 agosto 2019 con il quale, nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili, composta da n. 143 progetti per un importo complessivo di euro 182.562.616,23 di contributi richiesti, di cui solo i primi 60 accederebbero al finanziamento per un importo di contributi richiesti pari ad euro 70.912.761,18, in assenza di operazioni non ammesse per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto;

CONSIDERATO che il D.D.G. n. 933 del 01agosto 2019 è stato oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti, giusta nota prot. n. 8321 del 9 agosto 2019, nonché della Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, giusta nota prot. n. 49387 del 23 settembre 2019, e pertanto questo Dipartimento, preso atto dei rilievi pervenuti, ha ritirato il provvedimento in questione;

VISTO il D.D.G. n. 1196 del 10 ottobre 2019, registrato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al n. 1270 del 23 ottobre 2019 con il quale, nell'ambito dell'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha nuovamente approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili, composta da 149 operazioni per un importo totale di contributi richiesti pari ad euro 191.183.674,23;

VISTO il D.D.G. n. 2095 del 1 dicembre 2023 con il quale è stata rettificata la Pista di controllo approvata con il D.D.G. n. 455 del 28 giugno 2018, ritenendo ciò opportuno secondo le disposizioni del vigente Manuale per l'Attuazione al fine di adeguare la stessa alle attuali disposizioni di legge, e pertanto rimuovendo, in fase di liquidazione dei pagamenti intermedi, la previsione del decreto di quantificazione definitiva del finanziamento e disimpegno eliminando così anche il sotteso controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario;

VISTO il D.D.G. n. 448 del 29 aprile 2020 di "Graduatoria aggiornata delle operazioni ammesse a finanziamento, finanziabili e non finanziabili", pubblicato il GURS n. 35 del 19 giugno 2020;

VISTO il DDG n. 224 del 5 marzo 2020 con il quale l'Arch. Rosaria Calagna, Dirigente del Servizio IV, è stata nominata UCO delle Azioni e delle Linee di Intervento 4.1.1, 4.1.3, 4.2.1. e 4.3.2. del PO FESR 2014/2020;

VISTO il D.D.G. n. 726 del 13.06.2022 il quale è conferito l'incarico di responsabile del Servizio 4 "Programmazione e Gestione degli Interventi Finanziati" del Dipartimento Regionale dell'Energia all'Arch. Rosaria Calagna;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 344 dell'8 agosto 2023 "Conferimento incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'ing. Calogero Giuseppe Burgio";

VISTO il D.P.Reg. n. 3494 del 10/08/2023, con il quale è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio, per la durata di anni due, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

- VISTO** il D.D.G. n. 1011 del 30 Agosto 2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha conferito all'arch. Rosaria Calagna, Dirigente del Servizio IV *“Programmazione e Gestione degli interventi finanziati”*, la delega alla gestione, tra l'altro, anche del capitolo di spesa 652410, autorizzandola ad adottare i relativi provvedimenti di competenza per la conseguente esecuzione;
- VISTO** il D.D.G. n. **1315** del 29 ottobre 2019 con il quale è stato concesso il contributo provvisorio di **€ 702.000,00** al Comune di Bolognetta per l'operazione denominata *“Riqualificazione energetica impianto di illuminazione pubblica comunale”* progetto n. 224778340007, CUP E17B18000060002, codice Caronte SI_1_22715, identificata nella graduatoria di merito di cui al D.D.G. n. 448 del 29 aprile 2020 al numero 27, e sono state altresì stabilite le modalità di definizione dei rapporti fra l'Amministrazione ed il beneficiario, con l'allegato *“Disciplinare”*;
- VISTO** il D.R.S. n. **618** del 08 giugno 2020 con il quale è stata liquidata la prima tranche dell'anticipazione di **€ 35.100,00** in favore del Comune di Bolognetta per la realizzazione dell'operazione *“Riqualificazione energetica impianto di illuminazione pubblica comunale”* progetto n. 224778340007, CUP E17B18000060002, codice Caronte SI_1_22715;
- VISTO** il D.R.S. n. **872** del 07.07.2022 con il quale il contributo concesso con il D.R.S. n. 1315/2019 in favore del Comune di Bolognetta pari ad **702.000,00** per i lavori in argomento, è stato rideterminato a seguito gara d'appalto, in **€ 508.239,48** di cui € 340.806,84 per lavori al netto del ribasso d'asta compresi gli oneri per la sicurezza ed € 167.432,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione, generando una economia pari ad € 193.760,52 sul capitolo di spesa 652411 *“Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.3 del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020”* codice gestionale **SIOPE U.2.03.01.02.003**;

CONSIDERATO che, sempre con D.R.S. n. **872**/2022 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento della seconda tranche dell'anticipazione (20%) pari ad **€ 101.647,90**;

- VISTA** la Determina Dirigenziale n. 268 del 27 settembre 2022 con la quale è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C e comma 2 lett. B del D.lgs 50/2016, avente il seguente quadro economico:

COMUNE DI BOLOGNETTA (PA)			
"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE"			
CUP: E17B18000060002 - CIG: 881849002A			
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE N.1			
		PRE GARA (progetto esecutivo)	POST GARA
			PERIZIA DI VARIANTE N.1
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	518.291,72 €	518.291,72 €
A.1	Importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.645,26 €	4.645,26 €
A.2	Importo dei lavori a base d'asta (A.1)	513.646,46 €	522.546,78 €
A.3	Ribasso d'asta	34.5539%	-----
A.4	Importo contrattuale dei lavori (A.3)	340.806,84 €	346.631,75 €
	Differenza importo contrattuale (A.4 Post Gara - A.4 Perizia di Variante N.1)		5.824,91 €
	Incremento percentuale (%)		1,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Iva sui lavori (10 %)	51.829,17 €	34.080,68 €
B.2	Incentivo per Funzioni Tecniche (0,25 del 2% di A)	2.591,46 €	2.591,46 €
B.3	Competenze Tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, D.L., Misura e Contabilità, Regolare esecuzione comprensivo di ribasso d'asta del 12,25%	62.520,61 €	62.520,61 €
B.4	Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (B.3) + I.V.A.22% su spese tecniche (B.3) compreso 4%	16.805,54 €	16.805,54 €
B.5	Competenze tecniche collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti	15.841,92 €	15.841,92 €
B.6	Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (B.5) + I.V.A.22% su spese tecniche (B.5) compreso 4%	4.258,31 €	4.258,31 €
B.7	Oneri conferimento a discarica	4.000,00 €	4.000,00 €
B.8	Versamento A.N.A.C.	375,00 €	375,00 €
B.9	Spese per gara	10.757,76 €	10.757,76 €
B.10	Imprevisti (entro il 10% di A)	14.728,51 €	14.728,51 €
B.11	Iva sugli imprevisti (10% di B.10)	-----	1.472,85 €
B.12	Maggiori costi D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26 fino se applicare l'VA	-----	-----
B.13	Iva su B.12 (10%)		462,59 €
B.14	Tot. Somme a disposizione B	183.708,28 €	167.432,64 €
C	ECONOMIE REALIZZATE (B-D)		193.760,52 €
D	IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO POST GARA (A.4+B.14 post gara)		508.239,68 €
E	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (C+D)	702.000,00 €	496.722,00 €

CONSIDERATO che in data 15/10/2022 sono stati dichiarati ultimati i lavori come da certificato redatto in data 18.10.2022 dalla D.L.;

VISTA la nota prot. n. 7576 del 27.06.2025, assunta al protocollo del Dipartimento Energia in data 30.06.2025 al n. 23532, con la quale il Comune di Bolognetta ha avanzato la richiesta di saldo (Alleg. 9) per **€ 356.356,95** ed il prospetto riepilogativo delle spese sostenute e rendicontate ammontanti ad **€ 493.104,85** (All. 8);

VISTA la nota di integrazione documentale prot. n. 8198 del 16.07.2025, assunta al prot. DIP al n. 25768 del 17.07.2025, con la quale il Comune di Bolognetta trasmette la Determina di approvazione del quadro economico finale;

VISTA la Determina Dirigenziale del settore III del Comune di Bolognetta n. 306 del 02.07.2025, con la quale viene approvato il quadro economico finale dei lavori *"Riqualificazione energetica impianto di illuminazione pubblica comunale"* progetto n. 224778340007, CUP E17B18000060002, codice Caronte SI_1_22715 CIG 881849002A, di seguito riportato:

COMUNE DI BOLOGNETTA (PA)				
"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE"				
CUP: E17B18000060002 - CIG: 881849002A				
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE N.1				
	PRE GARA (progetto esecutivo)	POST GARA	PERIZIA DI VARIANTE N.1	QUADRO ECONOMICO FINALE
A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	518.291,72 €	518.291,72 €	527.192,04 €	526.458,32 €
A.1 Importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.645,26 €	4.645,26 €	4.645,26 €	4.645,26 €
A.2 Importo dei lavori a base d'asta (A-A.1)	513.646,46 €	513.646,46 €	522.546,78 €	521.813,06 €
A.3 Ribasso d'asta 34,5539%		177.484,88 €	180.560,29 €	180.306,76 €
A.4 Importo contrattuale dei lavori (A-A.3)		340.806,84 €	346.631,75 €	346.151,56 €
Differenza importo contrattuale (A4 Post Gara - A4 Perizia di Variante n.1)			5.824,91 €	5.344,72 €
Incremento percentuale (%)			1,71	1,57 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 Iva sui lavori (10 %)	51.829,17 €	34.080,68 €	34.663,17 €	34.615,16 €
B.2 Incentivo per Funzioni Tecniche (0,25 del 2% di A)	2.591,46 €	2.591,46 €	2.635,96 €	-----
B.3 Competenze Tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, D.L., Misura e Contabilità, Regolare esecuzione comprensivo di ribasso d'asta del 12,25%	62.520,61 €	62.520,61 €	72.958,59 €	72.958,59 €
B.4 Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (B.3) + I.V.A.22% su spese tecniche (B.3)	16.805,54 €	16.805,54 €	19.611,27 €	19.611,27 €
B.5 Competenze tecniche collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti	15.841,92 €	15.841,92 €	-----	-----
B.6 Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (B.5) + I.V.A.22% su spese tecniche (B.5)	4.258,31 €	4.258,31 €	-----	-----
B.7 Oneri conferimento a discarica	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.882,00 €
B.8 Versamento A.N.A.C.	375,00 €	375,00 €	375,00 €	-----
B.9 Spese per gare	10.757,76 €	10.757,76 €	10.757,76 €	11.797,76 €
B.10 Imprevisti (entro il 10% di A)	14.728,51 €	14.728,51 €	-----	-----
B.11 Iva sugli imprevisti (10% di B.10)	-----	1.472,85 €	-----	-----
B.12 Maggiori costi D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26 (info se applicare IVA)	-----	-----	4.625,91 €	4.625,91 €
B.13 Iva su B.12 (10%)	-----	-----	462,59 €	462,59 €
B.14 Tot. Somme a disposizione B	183.708,28 €	167.432,64 €	150.090,25 €	146.953,27 €
C ECONOMIE REALIZZATE (E-D)	-----	193.760,52 €	205.278,00 €	208.895,17 €
D IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO POST GARA (A.4+B.14 post gara)		508.239,48 €	496.722,00 €	493.104,83 €
E IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (C+D)	702.000,00 €	€ 702.000,00	€ 702.000,00	702.000,00 €

PRESO ATTO che, come riportato nel Q.E. sopra descritto, l'importo totale finale dei lavori ammonta ad **€ 493.104,85**;

CONSIDERATO che, nel prospetto riepilogativo delle spese sostenute e rendicontate (Alleg. 8) risulta inserita una spesa quietanzata dopo il 31.12.2023 di **€ 1.903,84** (€ 1.730,76 fatt. n. 5/2023 + € 173,08 IVA);

CONSIDERATO che, con la chiusura del PO FESR 2014-2020, possono essere rimborsate ai beneficiari le spese da essi pagate e quietanzate entro e non oltre il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che la superiore spesa di **€ 1.903,84** sarà liquidata da questo Dipartimento con successivo provvedimento, a valere sul PSC Sezione Speciale 2 – Completamenti;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 26.05.2023;

VISTA la relazione sul conto finale redatta e firmata dal Direttore dei lavori in data 05.01.2023;

VISTE le dichiarazioni redatte e firmate in data 11.07.2025 dal Direttore dei lavori attestante la conformità degli interventi realizzati al progetto finanziato, che gli stessi sono attualmente in uso e

perfettamente funzionanti, ed il raggiungimento degli obiettivi che lo stesso progetto si prefiggeva;

VISTA la dichiarazione firmata digitalmente il 11.07.2025 dal legale rappresentante del Comune di Bolognetta che afferma che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel SIL Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'operazione, che sono stati rispettati i regolamenti e le norme UE, sono state adempiute le prescrizioni di legge nazionali e regionali in materia di contrasto al lavoro non regolare e di trasparenza dell'azione amministrativa, che la spesa sostenuta è ammissibile e che non sono stati richiesti ulteriori rimborsi ad altri soggetti pubblici o privati;

CONSIDERATO che, relativamente all'operazione in oggetto, sono state effettivamente sostenute e regolarmente pagate e quietanzate dall'Ente entro il 31.12.2023, spese per un totale di **€ 491.201,01**;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere, alla liquidazione ed alla erogazione del saldo di **€ 354.453,11** (**€ 493.104,85** costo finale progetto - **€ 136.747,90** erogazioni effettuate - **€ 1.903,84** somme spese oltre il 31.12.2023) in favore del Comune di Bolognetta, con una economia totale finale pari ad **€ 208.895,17** (**€ 193.760,52** economie da ribasso d'asta + **€ 11.517,48** economie da P.V. + **€ 3.617,17** ulteriori economie) accertata con il presente provvedimento sul capitolo 652411 a valere sull'azione 4.1.3 del POR FESR Sicilia 2014/2020, per l'operazione denominata "*Riqualificazione energetica impianto di illuminazione pubblica comunale*" progetto n. 224778340007, CUP E17B18000060002, codice Caronte SI_1_22715 CIG 881849002A;

CONSIDERATO che per il Comune di Bolognetta C.F. 86000850825, questo Dipartimento Regionale dell'Energia ha effettuato la verifica sulla "lista inadempienti agli obblighi di monitoraggio al 30/04/2025" pubblicata sul sito www.euroinfosicilia.it, redatta dal Dipartimento della Programmazione ai sensi dell'art.15, comma 9, della L.R. 8/2016 e ss.mm.ii. che ha avuto esito negativo;

VISTA la dichiarazione firmata digitalmente dal Responsabile del Settore III del Comune di Bolognetta in data 11.07.2025 che attesta l'avvenuto adempimento in merito agli obblighi di monitoraggio indicati nel precedente punto;

CONSIDERATO che, Il Dirigente dello scrivente Servizio 4, ai sensi del punto 5.8.4 del Manuale di Attuazione del PO FESR 2014-2020, in qualità di UCO, dichiara che per il progetto in argomento, sono stati assolti dal Beneficiario tutti gli obblighi in materia di Monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e che i dati contabili relativi alle liquidazioni disposte, risultano correttamente allineati sul Sistema "Caronte";

VISTO il D.D.G. n. 3231 del 16.12.2024 con il quale l'incarico conferito all'Arch. Rosaria Calagna con D.D.G. n. 726/2022 di dirigente del Servizio 4, è stato prorogato fino al 30 giugno 2025;

VISTO il D.D.G. n. 396 del 14.02.2025 con il quale è stata sostituita e integrata la delega, per la struttura dipartimentale Servizio 4 "Programmazione e Gestione degli Interventi Finanziati", alla gestione dei capitoli di entrata e di spesa riportati nel D.D.G. n. 1151 del 14.09.2023;

VISTA la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2025 "Legge di stabilità regionale 2025-2027" pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del 15 gennaio 2025;

VISTA la legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2025 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del 15 gennaio 2025;

VISTO l'art. 68, comma 5, della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Dipartimento regionale dell'Energia entro sette giorni della data di emissione;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della L. 20/1994 e s.m. e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della l.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.i;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Art. 1

Il quadro economico finale del progetto presentato dal Comune di Bolognetta l'operazione denominata *"Riqualificazione energetica impianto di illuminazione pubblica comunale"* progetto n. 224778340007, CUP E17B18000060002, codice Caronte SI_1_22715 CIG 881849002A, approvato con Determina n. 306 del 02.07.2025 è quello di seguito riportato:

COMUNE DI BOLOGNETTA (PA)					
"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE" CUP: E17B18000060002 - CIG: 881849002A					
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO PERIZIA DI VARIANTE N.1					
		PRE GARA (progetto esecutivo)	POST GARA	PERIZIA DI VARIANTE N.1	QUADRO ECONOMICO FINALE
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	518.291,72 €	518.291,72 €	527.192,04 €	526.458,32 €
A.1	Importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.645,26 €	4.645,26 €	4.645,26 €	4.645,26 €
A.2	Importo dei lavori a base d'asta (A-A.1)	513.646,46 €	513.646,46 €	522.546,78 €	521.813,06 €
A.3	Ribasso d'asta 34,5539%		177.484,88 €	180.560,29 €	180.306,76 €
A.4	Importo contrattuale dei lavori (A-A.3)	340.806,84 €	346.631,75 €	346.151,56 €	
	Differenza importo contrattuale (A4 Post Gara - A4 Perizia di Variante n.1)			5.824,91 €	5.344,72 €
	Incremento percentuale (%)			1,71	1,57 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	Iva sui lavori (10 %)	51.829,17 €	34.080,68 €	34.663,17 €	34.615,16 €
B.2	Incentivo per Funzioni Tecniche (0,25 del 2% di A)	2.591,46 €	2.591,46 €	2.635,96 €	-----
B.3	Competenze Tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, D.L., Misura e Contabilità, Regolare esecuzione comprensivo di ribasso d'asta del 12,25%	62.520,61 €	62.520,61 €	72.958,59 €	72.958,59 €
B.4	Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (B.3) + I.V.A.22% su spese tecniche (B.3)	16.805,54 €	16.805,54 €	19.611,27 €	19.611,27 €
B.5	Competenze tecniche collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti	15.841,92 €	15.841,92 €	-----	-----
B.6	Contributo previdenziale 4% su spese tecniche (B.5) + I.V.A.22% su spese tecniche (B.5)	4.258,31 €	4.258,31 €	-----	-----
B.7	Oneri conferimento a discarica	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2.882,00 €
B.8	Versamento A.N.A.C.	375,00 €	375,00 €	375,00 €	-----
B.9	Spese per gare	10.757,76 €	10.757,76 €	10.757,76 €	11.797,76 €
B.10	Imprevisti (entro il 10% di A)	14.728,51 €	14.728,51 €	-----	-----
B.11	Iva sugli imprevisti (10% di B.10)	-----	1.472,85 €	-----	-----
B.12	Maggiori costi D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26 (info se applicare IVA)	-----	-----	4.625,91 €	4.625,91 €
B.13	Iva su B.12 (10%)			462,59 €	462,59 €
B.14	Tot. Somme a disposizione B	183.708,28 €	167.432,64 €	150.090,25 €	146.953,27 €
C	ECONOMIE REALIZZATE (E-D)	-----	193.760,52 €	205.278,00 €	208.895,17 €
D	IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO POST GARA (A.4+B.14 post gara)		508.239,48 €	496.722,00 €	493.104,83 €
E	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (C+D)	702.000,00 €	€ 702.000,00	€ 702.000,00	702.000,00 €

Art. 2

E' autorizzata la liquidazione il pagamento del saldo di **€ 354.453,11** in favore del Comune di Bolognetta, per la realizzazione dell'operazione *"Riqualificazione energetica impianto di illuminazione pubblica comunale"* progetto n. 224778340007, CUP E17B18000060002, codice Caronte SI_1_22715 CIG 881849002A, a valere sulle risorse impegnate con il D.D.G. 1315 del 29 ottobre 2019 sul capitolo di spesa **652411** "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.3 del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020" codice gestionale SOPE **U.2.03.01.02.003**.

Art.3

E' autorizzata l'emissione di n. 3 mandati di pagamento dell'importo totale **di € 354.453,11** sul capitolo di spesa 652411 di cui **€ 332.706,94** sull'impegno **n. 62**, **€ 17.985,57** sull'impegno **n. 6** ed **€ 3.760,60** sull'impegno **n. 116** in favore del Comune di Bolognetta C.F. 86000850825 da canalizzare sul conto corrente avente IBAN IT52W0100004306TU0000029436.

Art. 4

La somma di **€ 1.903,84**, quale spesa effettuata e quietanzata dopo il 31.12.2023, verrà liquidata con successivo provvedimento a valere sul PSC 2021-2027 per i completamenti dei progetti del PO FESR 2014-2020.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 e successivamente sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento dell'Energia e sul sito www.euroinfosicilia.it.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Rosaria Calagna