



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Oggetto: **Progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali.- Interventi deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021.**

Intervento denominato: “ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi”.-

CUP: G28H21000430006 - CIG: B23F2D3ACD - Cod. Caronte: SI_1_34077

STAZIONE APPALTANTE: Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

OPERATORE ECONOMICO: *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee S.r.l.*, sede legale via Acicastello 26, 95126 Catania (CT), cod. fiscale/partita IVA 05473640877

R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

CONTRATTO: Rep. Atti e Contratti GCME n. 26 del 20 giugno 2025, registrato a Catania il 3 luglio 2025 – cod. ufficio TXN – serie 3 – n. 1355;

**DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE
E SUPPLETIVA, DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO E
DELLO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “*Codice*”;
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del “*Codice*”;
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303)”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, rubricata: “Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”, con la quale la Giunta Regionale ha condiviso la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021;
- Vista** la nota 29 settembre 2021, n. 11781 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, condivisa dalla Giunta Regionale di Governo, individua il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) quale centro di responsabilità per l'attuazione del piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana;

Visto	l'elenco degli interventi sui corsi d'acqua di cui alla deliberazione dalla Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, trasmesso dal DRT con nota 27 maggio 2022 n. 78763, tra i quali risulta ricompreso l'intervento denominato: <i>"ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi"</i> ;
Vista	la nota 24 ottobre 2023 n. 139520, con la quale il DRT ha trasmesso l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento del POC Sicilia 2014/2020, nonché autorizzato questo Ufficio all'avvio di tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche all'affidamento ed esecuzione di tali interventi, per come individuati e quantificati nel predetto elenco, tra i quali risulta l'intervento denominato: <i>"ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi"</i> ;
Vista	la nota 7 marzo 2024 n. 30529, con la quale il DRT ha comunicato a questo Ufficio di dare, per gli interventi di cui Allegato 2, immediato avvio all'iter finanziario propedeutico all'affidamento dei progetti esecutivi con la disponibilità di risorse per come indicata nello stesso allegato, tra i quali è ricompreso l'intervento denominato: <i>"ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi"</i> , CUP: G28H21000430006 - Cod. Caronte: SI_1_34077, importo € 457.000,00;
Richiamati	i decreti del Dirigente generale del DRT 6 febbraio 2023, n. 167 di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto e 12 maggio 2025, n. 746 di nomina e sostituzione figure tecniche;
Visto	il progetto esecutivo dell'intervento denominato: <i>"ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi"</i> , CUP: G28H21000430006 - Cod. Caronte: SI_1_34077, dell'importo complessivo di € 457.000,00, aggiornato al nuovo <i>"Codice"</i> ;
Visto	il verbale in data 12 aprile 2024, prot. n. 0046472 di Validazione del progetto esecutivo aggiornato ai contenuti del <i>"Codice"</i> , redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del <i>"Codice"</i> dal già Responsabile unico del procedimento in vigenza all'epoca della nomina del D.Lgs. n. 50/2016, oggi da intendersi Responsabile unico del progetto ai sensi del <i>"Codice"</i> ;
Visto	il decreto 18 aprile 2024, n. 536 del Dirigente generale del DRT, di accertamento della somma di € 447.000,00 per l'annualità 2024 e della somma di € 10.000,00 per l'annualità 2025, sul capitolo di entrata 8031 - <i>"Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18"</i> ;
Visto	il D.D. 5 giugno 2024, n. 864 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, di iscrizione in termini di competenza e di cassa, in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176, la somma di € 2.130.434,45 sull'esercizio finanziario 2024 e di € 38.500,00 sull'esercizio finanziario 2025, tra cui sono comprese le somme accertate per la realizzazione dell'intervento in oggetto con il D.D.G. 536/2024, sopra citato;
Vista	la Decisione di Contrarre di cui alla determina n. 346 del 17 giugno 2024, con la quale ha avuto inizio la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del <i>"Codice"</i> ;
Visto	il decreto 30 ottobre 2024 n. 1775, con il quale, a modifica dell'accertamento di cui al decreto n. 536/2024, per la realizzazione dell'intervento in oggetto è stata accertata la somma di € 45.000,00 per l'annualità 2024 e la somma di € 412.000,00 per l'annualità 2025, sul Capitolo di entrata 8031;
Visto	il D.D. 29 novembre 2024, n. 2136 della Ragioneria generale, che ha introdotto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e nella relativa ripartizione in capitoli le seguenti variazioni in termini di competenza: in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 la somma di euro 5.548.523,52 sull'esercizio finanziario 2024 e di euro 6.212.453,52 sull'esercizio finanziario 2025, e nel quale è annoverato il decreto n. 1775/2024 di accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
Vista	la determina 22 ottobre 2025, n. 665 di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, dell'appalto: <i>"ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi"</i> , CUP: G28H21000430006 - CIG: B23F2D3ACD - Cod. Caronte: SI_1_34077, all'Operatore economico C.I.E. - <i>Costruzioni Innovative Etnee S.r.l.</i> , sede legale via Acicastello 26, 95126 Catania (CT), cod. fiscale/partita IVA 05473640877, per un importo netto contrattuale di € 223.676,24;

Visto il quadro tecnico economico aggiornato all'esito di gara, approvato con determina 15 aprile 2025, n. 215, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO AGGIORNATO ALL'ESITO GARA			
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€ 338.500,00	
A1	Importo lavori a misura	€ 328.105,39	
A2	Importo per attuazione del piano di sicurezza	€ 10.394,61	
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€ 338.500,00	
A3	Costo della manodopera, soggetto a ribasso	€ 30.455,52	
A4	Importo lavori a base d'asta	€ 328.105,39	
A5	Importo ribasso d'asta del 34,996%	€ 114.823,76	
A6	Importo netto dei lavori (A4 - A5)	€ 213.380,06	
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€ 10.394,61	
A7	Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza)	€ 223.676,24	€ 223.676,24
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:		
B1	IVA (22% su A)	€ 49.208,77	
B2	Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"	€ 5.416,00	
B3	Per accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36	€ 25.261,23	
B4	Contributo a favore dell'ANAC	€ 250,00	
B5	Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla Direzione Lavori: art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 4.500,00	
B6	Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023	€ 300,00	
B7	Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€ 3.000,00	
B8	Oneri caratterizzazione terre (compresa IVA)	€ 2.200,00	
B9	Oneri accesso alla discarica (compresa IVA)	€ 10.085,00	
B10	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	€ 16.925,00	
	Somme a disposizione della Stazione appaltante	€ 117.146,00	€ 117.146,00
C	ECONOMIE		
C1	Da ribasso d'asta	€ 114.823,76	
C2	Da beni strumentali ed informatici (comma 5, art. 45 D.Lgs. 36/2023: 20% del 2% di "A")	€ 1.354,00	
	Economie	€ 116.177,76	€ 116.177,76
	Tornano		€ 457.000,00

Dato atto che con verbale in data 21 gennaio 2025 i lavori sono stati consegnati in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del "Codice", all'Operatore economico C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee S.r.l. - cod. fiscale/partita IVA 05473640877, aggiudicatario dell'appalto;

Visto il decreto 29 aprile 2025, n. 640 del Dirigente generale del DRT, di finanziamento e prenotazione somme sul Capitolo 684176 - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", del Bilancio della Regione Siciliana – cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V, per la realizzazione dell'intervento denominato: "ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi", CUP: G28H21000430006 - CIG: B23F2D3ACD - Cod. Caronte: SI_1_34077", per l'importo complessivo di € 340.822,24;

Visto il Contratto Rep. Contratti GCME n. 26 del 20 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania il 3 luglio 2025 – cod. ufficio TXN – serie 3 – n. 1355;

Visto il decreto 1 ottobre 2025, n. 1699 del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto e impegno somme, con il quale è stata disposta la trasformazione, per l'importo di € 273.135,01, della prenotazione somme di cui al decreto n. 640/2025, in impegno nell'esercizio finanziario 2025 sul

Capitolo 684176;

- Dato atto** che con verbale in data 12 febbraio 2025 i lavori sono stati sospesi per ragioni di sicurezza e necessità, a seguito dalle intense e persistenti piogge verificatesi nel mese di gennaio e nei giorni precedenti, che hanno determinato un considerevole aumento delle acque torrentizie, tale da non consentire di operare nell'ambito dell'alveo del torrente;
- Dato atto** che con verbale in data 18 marzo 2025 sono stati ripresi i lavori è fissato il nuovo termine contrattuale per la conclusione degli stessi per il 23 luglio 2025;
- Visto** il "Processo Verbale danni di forza Maggiore", redatto in data 1 luglio 2025, ai sensi della lett. p) dell'art. 2 - Attività e compiti del direttore dei lavori - dell'allegato II.14 al "Codice" e del comma 2 dell'art. 9 - Gestione di sinistri- dell'allegato II.14 al "Codice", a seguito dei danni provocati il 20 giugno 2025 dalle acque torrentizie e dal materiale detrito-alluvionale trasportato alle opere strutturali in corso di realizzazione e ai canali realizzati per il convogliamento e l'allontanamento delle acque dall'area di cantiere, con il quale il RUP considerato il notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori a causa dei continui eventi meteorici avversi, su richiesta dell'Impresa ha concesso una proroga di giorni 80 naturali e consecutivi, posticipando pertanto il termine utile per dare compiuti i lavori all'11 ottobre 2025, nonché disposto al Direttore dei lavori la redazione della perizia di variante;
- Vista** la determina del RUP 24 ottobre 2025, n. 754, adottata in pari data dal Dirigente del Servizio, di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, relativo al 1° S.A.L. e del contributo ANAC ;
- Visto** il decreto 27 ottobre 2025, n. 1883, del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, di liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica 20 ottobre 2025, n. 31 emessa dall'Operatore economico C.I.E. - *Costruzioni Innovative Etnee S.r.l.* - cod. fiscale/partita IVA 05473640877, per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, relativo al 1° S.A.L.;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data in data 1 agosto 2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "Codice" e dell'art. 5, comma 2, dell'allegato II.14 al "Codice";
- Visto** il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	389.661,50
A1	Importo lavori a misura	€	379.266,89
A2	Importo per attuazione del piano di sicurezza	€	10.394,61
A3	Lavori in economia	€	0,00
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	389.661,50
	Costo della manodopera, soggetto a ribasso	€	35.541,35
A4	Importo lavori a misura perizia di variante	€	379.266,89
A5	Importo ribasso d'asta del 34,996%	€	132.728,24
A6	Importo netto dei lavori (A4 - A5)	€	246.538,65
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	10.394,61
A7	Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	256.933,26 € 256.933,26
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:		
B1	IVA (22% su A)	€	56.525,32
B2	Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"	€	5.416,00
B3	Accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36	€	4.612,66
B4	Contributo a favore dell'ANAC	€	250,00
B5	Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla Direzione Lavori: art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023	€	4.500,00

B6	Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023	€	300,00	
B7	Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€	0,00	
B8	Oneri caratterizzazione terre (compresa IVA)	€	2.200,00	
B9	Oneri accesso alla discarica (compresa IVA)	€	10.085,00	
B10	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	€	0,00	
Somme a disposizione della Stazione appaltante		€	83.888,98	€ 83.888,98
Importo complessivo				€ 340.822,24
C ECONOMIE				
C1	Da ribasso d'asta	€	114.823,76	
C2	Da beni strumentali ed informatici (comma 5, art. 45 D.Lgs. 36/2023: 20% del 2% di "A")	€	1.354,00	
Economie		€	116.177,76	€ 116.177,76
Tornano				€ 457.000.00

- Rilevato** che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva sono quelle strettamente indispensabili a ripristinare l'originaria funzionalità del corso d'acqua e prevenire rischi imminenti per la pubblica e privata incolumità e sono limitate esclusivamente alla zona d'alveo interessata dai danni alle opere idrauliche;
- Rilevato** che la suddetta perizia contempla un nuovo prezzo "NP.01", ricavato adoperando i prezzi elementari del progetto originario e a cui è stato applicato il ribasso d'asta del 34,996% offerto dall'Operatore economico in sede di gara, e che i prezzi per l'attuazione del piano di sicurezza e il costo totale sono rimasti invariati rispetto al progetto principale;
- Rilevato** che i lavori in variante comportano una maggiore spesa netta di € 33.257,02, pari a circa il 15%, rispetto l'importo contrattuale, che il nuovo importo netto contrattuale è pari a € 256.933,26, oltre IVA, di cui € 246.538,65 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,996%, e € 10.394,61 per i costi di attuazione del piano di sicurezza, rimasti invariati, che l'importo complessivo dei lavori e delle somme a disposizione, pari ad € 83.888,98, ascende a € 340.822,24, che pertanto rimane invariato rispetto all'impegno di spesa assunto con il decreto 29 aprile 2025, n. 640, sopra citato;
- Visto** il verbale in data 20 ottobre 2025, prot. n. 119542 con il quale la predetta perizia di variante e suppletiva è stata validata ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.,
- Considerato** che la variante in corso d'opera, resasi necessaria per effetto di circostanze impreviste e imprevedibili, rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "Codice" e dell'art. 5, comma 2 dell'allegato II.14 al "Codice" e tiene conto del mutato stato dei luoghi e dei danni di forza maggiore causati dagli eventi atmosferici avversi del 20 giugno 2025;
- Considerato** che per l'incremento dell'importo contrattuale, pari ad € 33.257,02, si sono impegnati gli importi previsti nel QTE alla voce "imprevisti", alla voce "spese per l'assicurazione dei dipendenti incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori" e quota parte della voce "per accantonamenti revisione prezzi, art. 60 del "Codice";
- Considerato** che l'Operatore economico *C.I.E. - Costruzioni Innovative Etnee S.r.l.* sede legale via Acicastello 26, 95126 Catania (CT), cod. fiscale IVA 05473640877, esecutore dei lavori, con la sottoscrizione dello Schema Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo, si impegna ad eseguire, senza eccezione, i lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva alle stesse condizioni contenute nel Contratto stipulato in data 16 giugno 2025, Rep. n. 26 del 20 giugno 2025 e agli stessi prezzi di contratto, soggetti al ribasso d'asta del 34,996%, oltre al nuovo prezzo "NP.01" concordato;
- Visto** il decreto 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente

provvedimento;

- Visto** l'art. 120, comma 1, lett. "c" e comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici, recante: "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";
- Visto** l'art. 5 dell'allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici, recante: "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";
- Visto** l'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. "c" e comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 8, p.to 1 lett. m) dell'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023 - "*Definizioni delle attività del RUP*", la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, il nuovo prezzo "*NP.01*" e lo Schema di Atto di Sottomissione;
4. di approvare il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva dell'intervento denominato: "*ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi*", CUP: G28H21000430006 - CIG: B23F2D3ACD - Cod. Caronte: SI_1_34077, come sopra distinto;
5. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente

Il Responsabile unico del progetto

aeom. Giovanni Ciatto

GIOVANNI CIATTO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
24.11.2025 09:22:41 GMT+01:00



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal Responsabile unico del progetto per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "*Codice*", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: *approvazione della perizia di variante e suppletiva, del quadro tecnico economico e dello schema atto di sottomissione*, relativi all'intervento denominato: "*ME - Alcara Li Fusi - Lavori di ripristino della sezione idraulica del torrente Rosmarino nel tratto a valle del Ponte a Tre Archi*", CUP: G28H21000430006 - CIG: B23F2D3ACD - Cod. Caronte: SI_1_34077

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio

L'ingegnere capo

Santi Trovato

SANTI TROVATO
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
24.11.2025
11:08:32
GMT+02:00

