

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

ATTIVITÀ EX OCDPC 513 DEL 08.03.2018 ED OCDPC 582 DEL 29.03.2019

SERVIZIO 04 - GOVERNO DEL SISTEMA RIFIUTI E IMPIANTISTICA

VIALE CAMPANIA, 36/A - 90144 PALERMO

PARTITA IVA 02711070827 - CODICE FISCALE 80012000826

PEC: DIPARTIMENTO.ACQUA.RIFIUTI@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VASCA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI IN C.DA BORRANEA
NEL COMUNE DI TRAPANI – LOTTO TPS1 CUP: G98C18000090001 – CIG: 92092533FD

DECRETODI APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE
E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15.05.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948 n. 2;
- VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”*;
- VISTO il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di Bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge Regionale n.21 del 12/08/2014 recante *“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”*;
- VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3”*, con il quale è stata modificata l'articolazione delle strutture dirigenziali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a far data dal 16/06/2022;
- VISTO il D.P. Reg. n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 05/01/2026, *“Legge di stabilità Regionale per il triennio 2026-2028”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 09/01/2026;
- VISTA la Legge Regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 concernente *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Supplemento Ordinario n. 2 del 09/01/2026;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, recante *“Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio e per*

il triennio 2026-2028, Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n.513, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, con la quale sono stati normati i *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”;*
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2019, n.582 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 9 aprile 2019: *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”;*
- VISTO l'art.1 comma 2 della citata OCDPC 582/2019 che prevede che il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, per gli interventi pianificati e non ancora ultimati, prosegua in via ordinaria l'esercizio delle funzioni commissariali anche avvalendosi delle deroghe previste dall'OCDPC 513/2018, nei limiti previsti dall'art. 26 comma 1 del d.lgs.1/2018;
- CONSIDERATO che tra gli interventi a Titolarità in attuazione del FSC 2014/2020 rientrano quelli individuati nelle Piste di Controllo della classe tipologica *“Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Titolarità”* cui appartengono per l'articolazione 4.a.4 le opere afferenti alla *“Impiantistica trattamento rifiuti”;*
- CONSIDERATO il Responsabile dell'Intervento Strategico 4.a.4 *“Impiantistica trattamento rifiuti”* del Patto per il Sud 2014/2020 è il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 *“Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;*
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per parte residuale non abrogata dal D. Lgs. n° 50/16;
- VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011 011, come modificata con l'art.24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016 di recepimento del D. Lgs.50/2016, delle successive modifiche ed integrazioni, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale n. 8/2016 recante *“Disposizioni per favorire l'economia”*, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n.12/2011 (*Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici*)” a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;*
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n.49 Regolamento recante: *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;*
- VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 di modifica e integrazione del d.lgs.50/2016, convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;*

- VISTO il D.L. n.76 del 17/07/2020 convertito con modifiche in Legge n.120 del 11.9.2020 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;
- VISTO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 “*Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito con modifiche in Legge n.108 del 29.7.2021;
- CONSIDERATO che l'intervento relativo alla “*Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI*” ID 18819, già inserito nel Patto per il Sud della Regione Siciliana, risulta oggi inserito nel PSC di cui all'art. 44 del D.L. n. 34/2019, come desumibile dall'Allegato 1C_RAA_Elenco_Progetti_Patto.pdf allegato alla Relazione finale di attuazione annuale al 31/12/2021 del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Sicilia (Procedura scritta n. 3/2022 – vedi nota Dipartimento della Programmazione prot. 6802 del 31.05.2022), con gli identificativi di seguito riportati:
- Codice Caronte: SI_1_18819
 - Codice Locale Progetto: 2016PATTISICI_056
 - CUP: G98C18000090001
 - Titolo del progetto: discarica per rifiuti non pericolosi da realizzare in Contrada Borronea nel Comune di Trapani
 - Ciclo di Programmazione: 2014/2020
 - Programma d'origine: Patto Regione Sicilia
 - Risorse FSC assegnate: € 6.919.247,83
 - Dipartimento CdR: Dipartimento Acqua e Rifiuti
 - Stato Caronte: in attuazione
 - Settore di intervento: 05.03 Rifiuti
 - Area tematica: 05. Ambiente e Risorse Naturali
- VISTO il progetto definitivo per la “*Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI*”, redatto da personale interno alla Società Trapani Servizi S.p.A., di importo complessivo pari ad € 4.700.000,00 di cui € 3.555.523,83 per lavori comprensivi degli Oneri di Sicurezza ed € 1.144.476,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

A		LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 3.555.523,83
	A.1	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 3.548.675,23	
	A.2	IMPORTO ONERI DI SICUREZZA	€ 6.848,60	
		SOMMANO	€ 3.555.523,83	
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	B.1	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 782.215,24	
	B.2	CONSULENZA GEOLOGICA	€ 5.469,06	
	B.3	SPESE PER SONDAGGI ANTEOPERAM	€ 31.004,51	
	B.4	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	€ 32.000,00	
	B.4	COMPETENZE TECNICHE (2% IMPORTO LAVORI)	€ 71.110,48	
	B.5	COLLAUDO TECNICO AMM.VO	€ 10.418,64	
	B.6	SPESE PER PUBBLICAZIONE	€ 10.000,00	
	B.7	SPESE PER RILASCIO A.I.A. E V.I.A. (QUOTA FISSA)	€ 8.000,00	
	B.8	SPESE PER RILASCIO A.I.A. E V.I.A. (QUOTA VARIABILE 1,5*1000)	€ 7.050,00	
	B.8	IVA SU B.2 - B.6	€ 35.200,59	
	B.9	IMPREVISTI	€ 152.007,65	
		SOMMANO	€ 1.144.476,17	€ 1.144.476,17
		IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 4.700.000,00

VISTA la Disposizione n. 05 del 14/06/2018 del Dirigente della Struttura di Supporto del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana, con cui è stato nominato

Responsabile Unico del Procedimento per la “Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borraanea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI”, l’ing. Riccardo Biondo dipendente del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

- VISTO il Decreto n.143/Gab del 4 aprile 2019 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni (V.I.A.), reso ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO il D.D.S. n. 699 del 18.6.2019 del Servizio 7 (oggi Servizio 6) del Dipartimento Regionale Acqua e dei Rifiuti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), resa ai sensi dell’art. 29 *sexies* del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- VISTO il D.D.A. n.342/Gab del 16.9.2019 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di giudizio di P.A.U.R., reso ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTA la Determina n. 187716 del 17/12/2020 dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani con la quale, a seguito dell’acquisizione di tutti i pareri delle Amministrazioni coinvolte dalla Conferenza di Servizi *Decisoria*, si approva in linea tecnica il Progetto Esecutivo;
- VISTO il Progetto Esecutivo per la “Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borraanea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI”, redatto da personale interno alla Società Trapani Servizi S.p.A. in data 26/7/2019 (1° emissione), successivamente revisionato il 10/10/2019, il 22/7/2020 e con revisione finale in data 20/10/2020, a seguito delle osservazioni del Genio Civile di Trapani per il rilascio del parere tecnico;
- CONSIDERATO che l’importo complessivo iniziale del progetto era pari ad € 4.700.000,00 di cui € 3.555.523,83 per lavori e € 1.144.476,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per effetto delle osservazioni formulate dagli organi preposti nel corso dell’iter di verifica ed approvazione, ha comportato una rimodulazione dell’importo complessivo pari ad € 6.760.676,43, di cui € 5.155.018,34 per lavori ed € 1.605.658,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DISCARICA (art. 16 D.P.R. 207/2010)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 5.103.518,34	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 51.500,00	
		TOT	A1 + A2		€ 5.155.018,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 10.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 25.000,00	
4	Imprevisti	5%	di A1	€ 254.749,48	
5	Acquisizioni di aree			€ 0,00	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 0,00	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 230.524,99	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 69.802,31	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP,	0,5%	di A1	€ 25.517,59	

	missioni, riproduzioni progetti, ecc.				
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, ecc.			€ 147.683,94	
7.4	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 43.467,75	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi Trapani Servizi			€ 37.553,73	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali escluso IVA			€ 37.748,36	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 25.000,00	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 6.100,00	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50%	di A1	€ 25.517,59	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2	€ 515.501,83	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1+B2+B3+ B7.1.1+ B7.1.2+ B7.1.3+B8+ B11.3	€ 87.690,52	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 1.605.658,09
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)				€ 6.760.676,43

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 28/4/2021, con la quale sono state approvate le modifiche all'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana FSC 2014/2020, prevedendo, per l'intervento in argomento, l'incremento del finanziamento di € 2.219.200,00;

CONSIDERATO che sul Progetto Esecutivo sono state effettuate con esito favorevole:

- la Verifica di Ottemperanza da parte del DRAR in ordine al recepimento delle prescrizioni dettate in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la Verifica di Ottemperanza da parte dell'ARTA in ordine al recepimento delle prescrizioni dettate dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- la Verifica emessa in data 25/01/2021 dal gruppo tecnico di verifica composto da personale interno al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- la Validazione da parte del RUP, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- l'approvazione in linea tecnica ex art.5 L.R. 12/2011 da parte dell'Ufficio del Genio civile di Trapani;
- l'Approvazione in linea Amministrativa da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti

VISTO il CUP assegnato al progetto: G98C18000090001;

VISTO il CIG: 92092533FD, richiesto dal RUP all'Autorità di Vigilanza Nazionale Anticorruzione, relativo all'affidamento dei lavori per la *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in C.da Borranea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI”*;

- VISTO il Contratto rep. n. 127/2023 del 23.06.2023 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 1042 del 06.07.2023, Serie 1 a cui sono stati affidati i lavori alla Società MI.CO. S.r.l.;
- VISTA la nota del 07/07/2023, assunta al DAR prot.32913 del 10/07/2023, con cui l'Impresa comunica l'inizio dei lavori a far data 03/07/2023;
- VISTA la nota prot. 5115 del 25/01/2024 con cui il Direttore dei Lavori relaziona al RUP in merito ai principali argomenti che giustificavano la necessità di eseguire i lavori in Variante rispetto alle previsioni contrattuali;
- VISTA la Disposizione n.2 del 30/01/2024, con cui il RUP incarica il Direttore dei Lavori di redigere una Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzata dal Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ai sensi dell'art. 8, comma 2, secondo periodo, del DM MIT n. 49/2018;
- VISTA la nota del 29/05/2024, acquisita al protocollo del Dipartimento al n. 24022 in pari data, con cui la Società MI.CO. S.r.l. comunica “ ... *che durante i lavori di scavo della scarpata tra la Sez. 1 e la Sez. 2, si è registrata una fessurazione del terreno, con andamento longitudinale alla strada di coronamento, localizzata a cavallo della Sez. PL4.*”;
- CONSIDERATO che per le modifiche apportate al progetto con la Perizia di Variante (comprehensive di quelle formulate in sede di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa), con nota prot. D.R.A. n. 45297 del 24/06/2024, perfezionata in data 04/07/2024 (prot. D.R.A. n. 48937), è stata presentata Istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9/9bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Ambiente Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- CONSIDERATO che con Parere n. 560, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali, (approvato nel Nucleo del 19/09/2024), ha ritenuto che “... *il progetto “3269 - TP_022_RIF3269 - Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi in C.da Borranea nel Comune di Trapani - Lotto TPS1 - CUP: G98C18000090001 - CIG:92092533FD – Proponente - Trapani Servizi Spa approvato con D.A. n. 143/GAB del 04/04/2019 non deve essere sottoposto né alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo Decreto Legislativo*”;
- VISTO il D.A. n. 292/Gab del 24/09/2024, con cui l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha prorogato, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia del provvedimento di V.I.A. di 12 mesi, spostando al 15/09/2025 il termine ultimo per la realizzazione delle opere;
- VISTA la nota prot. n. 75777 del 28/10/2024 con cui il Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali dell'ARTA ha notificato il Decreto n. 1222 del 24 ottobre 2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente, che, all'esito della verifica preliminare ex art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto di modifica, dispone che lo stesso ...*non deve essere sottoposto a nessuna delle procedure ambientali di cui alla Parte Seconda – Titolo III del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.*;
- VISTA la nota la prot. 8804 del 05/03/2025, con cui il RUP, aderendo al parere del D.L. prot. n. 8757 del 04/03/2025, ha concesso la proroga dei lavori di 183 gg. naturali e consecutivi con scadenza al 30/09/2025;
- VISTA la nota prot. n. prot. 14117 del 10/04/2025, con cui il DL ha trasmesso al RUP la Perizia di Variante, sottoscritta per accettazione dall'Impresa;
- VISTA la nota prot. n. 15154 del 18/04/2025 con cui il RUP ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, per l'approvazione Variante in corso d'opera, con svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990;

- CONSIDERATO** che sulla Perizia di Variante sono stati acquisiti i pareri, assensi e/o nulla osta da parte degli Enti in sede della CdS, giusto Verbale di “*Determinazione di Conclusione Positiva della Conferenza di Servizi Decisoria*” prot. n. 16562 del 06/05/2025;
- VISTA** la Perizia di Variante del mese di Aprile 2025, integrata per la parte contabile nel mese di luglio 2025, avente importo contrattuale aggiuntivo di €.768.473,00, pari al 19,45 %;
- VISTO** il D.A. n. 109/Gab del 18/06/2025, con cui l’Assessorato Territorio ed Ambiente ha modificato l’art. 1 del Decreto Assessoriale n. 292/Gab del 24/09/2024, prorogando l’efficacia del provvedimento di V.I.A al 15/09/2029;
- VISTO** lo Schema del primo Atto di Sottomissione sottoscritto dall’Appaltatore in data 10/07/2025;
- VISTO** il Parere Tecnico favorevole prot. 25909 del 11/07/2025, reso sulla Perizia di Variante dal RUP ai sensi dell’art. 5 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.
- VISTO** il D.D.G. n. 1057 del 28/07/2025 di approvazione della 1° Perizia di Variante e Schema Atto di Sottomissione, che ha determinato una rimodulazione dell’importo dei lavori in € 4.717.887,20, comprensivo di € 51.500,00 per oneri della sicurezza, con incremento contrattuale pari ad €. 768.473,00 rispetto all’importo originario e che ha trovato copertura all’interno delle somme già autorizzate con il finanziamento concesso, distinto secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (Ribasso del 23,623%)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 4.666.387,20	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 51.500,00	
		TOT	A1 + A2		€ 4.717.887,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 10.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 25.000,00	
4	Imprevisti (circa 5% di A1)			€ 0,00	
5	Acquisizioni di aree			€ 0,00	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 0,00	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.4	Importo spese per Consulente Geologo			€ 11.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.	0,50%	di A1	€ 23.331,94	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, etc.			€ 147.683,94	
7.4	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 79.032,26	

7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi Trapani Servizi			€ 37.553,73	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali escluso IVA			€ 37.748,36	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 11.354,40	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 780,80	
11	Spese per attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico	0,50%	6.177,104,63 (Importo senza ribasso)+ IVA + CNPAIA	€ 39.187,55	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 48.800,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 0,00	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50%	di A1	€ 0,00	
11.4	Caro Materiali			€ 919.315,58	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2 + 11.4	€ 563.720,28	
12.2	IVA su altre prestazioni	22%	di B1+B2+B3+ B7.1.1+ B7.1.2+ B7.1.3+B8+ B11.3	€ 16.004,64	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.970.513,47	€ 1.970.513,47
	ECONOMIE				€ 72.275,76
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					€ 6.760.676,43

- VISTA la nota del 24/09/2025, assunta prot. DAR n°38368 del 26/09/2025, con cui l'Impresa chiede una proroga di 121 gg. naturali e consecutivi, a causa di lavorazioni aggiuntive ed ai ritardi nella posa del pacchetto di impermeabilizzazione a causa del forte vento e delle piogge;
- VISTA la nota prot.38330 del 25/09/2025 con cui il Direttore dei Lavori deposita, presso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, la relazione a strutture ultimate ai sensi dell'art.65, comma 6, del DPR 380/2001, art.6 Legge n°1086/1971, di fatto avviando la fase di collaudo statico, come richiesto dall'art. 230 del Regolamento DPR n°207/2010;
- VISTA la nota prot. 45218 del 07/11/2025, con la quale il RUP, aderendo alla proposta del Direttore dei Lavori pro tempore, ha concesso una proroga dei lavori di n°118 gg. naturali e consecutivi, con scadenza fissata al 06/03/2026;
- VISTA la nota del 10/02/2026, assunta al protocollo del Dipartimento al n. 5649 l'11/02/2026, l'Impresa ha chiesto la proroga dei lavori di 56 gg., ovvero al 30/04/2026 *...richiamando integralmente tutte le segnalazioni di imprevisti formulate nel corso dei lavori e le osservazioni documentate, che hanno caratterizzato i mesi di Dicembre e Gennaio appena trascorsi - durante il quale i forti venti hanno più volte danneggiato il pacchetto di impermeabilizzazione già steso e le forti precipitazioni hanno reso quasi impraticabili le strade di cantiere - ..., per cui non è stato possibile proseguire con le lavorazioni contrattuali;*
- VISTA la nota prot. 10564/S13/DRPC del 25/02/2026, con la quale il Direttore dei Lavori, ha proposto *...la concessione all'Impresa di un numero di giorni di proroga della scadenza contrattuale equivalente a quelli nei quali non è stato possibile lo svolgimento dei lavori a causa delle condizioni meteo avverse, a partire dal 06/03/2026;*
- VISTA la nota prot. 9324 del 04/03/2026, con la quale il RUP, in aderenza a quanto proposto dal Direttore dei Lavori, ha concesso la proroga del termine di ultimazione dei lavori, *... per un numero di giorni corrispondente a quelli di effettiva mancata esecuzione delle lavorazioni a partire da giorno 07/11/2025, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che si quantificano in 32 (trentadue) "giorni lavorativi"*

decorrenti dal 06/03/2026, con conseguente fissazione del nuovo termine di ultimazione dei lavori al 22/04/2026;

- VISTA la Determina n° 17 del 02/03/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con cui si revoca l'incarico al Direttore dei Lavori all'Ing. Antonino Margagliotta, dipendente del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana e di Ispettore di Cantiere alla Dott.ssa Anna Flavia Foderà, dipendente della Società Trapani Servizi S.p.A.;
- VISTA la Determina n° 17 del 02/03/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con cui si attribuisce l'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Claudio Torta e di Ispettore di Cantiere all'Ing. Claudio Scalia, entrambe dipendenti del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la nota del 01/04/2026, assunta al protocollo del Dipartimento al n. 14106 di pari data, con la quale l'Impresa ha chiesto il recupero delle giornate lavorative dei mesi di Febbraio e Marzo 2026 in cui non è stato possibile lavorare, causa del maltempo;
- VISTA la nota prot. 16724 del 20/04/2026, con la quale il RUP, in aderenza a quanto proposto dal Direttore dei Lavori con nota prot. 16570 del 17/04/2026, ha concesso la proroga *...dei termini contrattuali ..., per un numero di giorni corrispondente a quelli di effettiva mancata esecuzione delle lavorazioni a partire da giorno 23/04/2026, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che si quantificano in 12 (dodici) giorni lavorativi decorrenti dal 23/04/2026, con conseguente fissazione del nuovo termine di ultimazione dei lavori al 11/05/2026;*
- CONSIDERATO che l'area in questione risulta storicamente esposta a condizioni anemometriche sostenute, come desumibile sia dai dati meteorologici territoriali che dalla diffusa presenza di impianti eolici nel comprensorio;
- VISTA la nota del 17/11/2025, assunta al protocollo del Dipartimento al n. 46481 di pari data, con la quale l'Impresa comunica che *"... che in data odierna, a seguito delle avversità ventose del fine settimana, sono stati rilevati dei danni nelle opere di impermeabilizzazione."*
- VISTA la nota del 12/01/2026, assunta al protocollo del Dipartimento al n. 865 di pari data, con la quale l'Impresa comunica che *"... che le avverse condizioni meteo degli ultimi 7 (sette) giorni hanno fortemente condizionato l'esecuzione delle lavorazioni programmate. In particolare i forti venti (raffiche oltre 55 km/h registrate a valle) e le abbondanti precipitazioni (47,3 mm) registrati hanno causato notevoli danni ai teli di impermeabilizzazione già posati, nonostante fossero state posizionate delle apposite zavorre."*;
- VISTA la nota prot. 19322 del 07/05/2026 con cui il RUP, a seguito delle anzidette comunicazioni, autorizza il Direttore dei Lavori alla redazione della 2° Perizia di Variante (riparazione danni), ai sensi dell'art. 8 del DM 49/2018 e dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016;
- VISTA la nota del 07/05/2026, assunta al protocollo del Dipartimento al n. 19236 il 07/05/2026, con cui l'Impresa chiede l'ultima proroga dei lavori di 7 gg. lavorativi, ovvero al 20/05/2026, *... a seguito delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi nell'ultima settimana, che hanno pregiudicato lo svolgimento regolare delle attività;*
- VISTA la nota prot. 19326 del 07/05/2026, con la quale il RUP, in conformità a quanto proposto dal Direttore dei Lavori con nota prot. 19278 del 07/05/2026, ha concesso la proroga di n°4 giorni lavorativi *... decorrenti dal 12/05/2026, con conseguente fissazione del nuovo termine di ultimazione al 15/05/2026;*
- VISTA la nota prot. n. 20152 del 14/05/2026 con cui il Direttore dei Lavori trasmette la 2° Perizia di Variante (riparazione danni) con importo contrattuale aggiuntivo di €.125.596,73, composta dagli elaborati contabili, la Relazione Tecnica, lo schema dell'Atto di Sottomissione ed il nuovo Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (Ribasso del 23,623%)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 4.791.983,93	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 51.500,00	
		TOT	A1 + A2		€ 4.843.483,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 8.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 4.000,00	
4	Imprevisti (circa 5% di A1)			€ 0,00	
5	Acquisizioni di aree			€ 0,00	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 0,00	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.4	Importo spese per Consulente Geologo			€ 11.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.			€ 7.202,50	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, etc.			€ 147.683,94	
7.4	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 79.032,26	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi Trapani Servizi			€ 37.553,73	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali escluso IVA			€ 37.748,36	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 11.354,40	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 780,80	
11	Spese per attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico	0,50 %	6.177,104,63 (Importo senza ribasso)+ IVA + CNPAIA	€ 40.230,78	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 5.000,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 0,00	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50 %	di A1	€ 0,00	
11.4	Caro Materiali			€ 919.315,58	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2 + 11.4	€ 576.279,95	
12.2	IVA su altre prestazioni		IVA 22% di (B2+B3+B8) Geologo =4% * B7.1.4 + IVA 22%	€ 32.010,20	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.917.192,50	€ 1.917.192,50
	ECONOMIE				€ 0,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					€ 6.760.676,43

VISTA la nota prot. 21513 del 22/05/2026 con la quale il Direttore dei Lavori certifica che ...
i lavori ... sono stati ultimati nel giorno 15/05/2026 e quindi, considerate le successive proroghe, in tempo utile per come previsto dal Contratto principale di appalto e dal Capitolato Speciale;

VISTO che in data 25/05/2026 è stato sottoscritto il Verbale con cui l'Impresa MI.CO. Srl riconsegna al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che a sua volta le riconsegna alla Società Trapani Servizi S.p.A., proprietaria e Gestore dell'impianto:

- l'area coincidente con il lotto discarica denominato "TPS1", la cui planimetria è riportata nell'elaborato del Progetto Esecutivo E.G.02 "Delimitazione lotto discarica TPS1", catastalmente identificata nello stralcio catastale del Foglio n. 284 del Comune di Trapani, particelle 51, 473, 474, 475, 476 e 477, su cui è stata realizzata una vasca per rifiuti non pericolosi con volume di abbancamento di circa 305.000 m3;
- l'area catastalmente identificata al Foglio n. 287 del Comune di Trapani, particella 5, già utilizzata esclusivamente per le attività di deposito provvisorio dei materiali previsti nell'ambito del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo approvato.

CONSIDERATO che a seguito della 2° Perizia di Variante, l'importo complessivo aggiornato dell'appalto risulta essere pari ad €. 4.843.483,93, comprensivo degli oneri della sicurezza (€ 51.500,00) non soggetti a ribasso d'asta e di €.894.069,73 per maggiori lavori (€.768.473,00 prima Perizia di variante + € 125.596,73 seconda Perizia di Variante), pari al 22,638 % dell'importo contrattuale iniziale;

VISTO il Parere Tecnico favorevole prot. 21472 del 22/05/2026, reso sulla 2° Perizia di Variante (riparazione danni) dal RUP ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e art. 8 del D.M. 7 Marzo 2018 n. 49, avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE					
(Ribasso del 23,623%)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 4.791.983,93	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 51.500,00	
		TOT	A1 + A2		€ 4.843.483,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 8.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 4.000,00	
4	Imprevisti (circa 5% di A1)			€ 0,00	
5	Acquisizioni di aree			€ 0,00	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 0,00	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.4	Importo spese per Consulente Geologo			€ 11.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.			€ 4.128,10	

7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, etc.			€ 147.683,94	
7.4	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 79.032,26	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi Trapani Servizi			€ 37.553,73	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali escluso IVA			€ 37.748,36	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 11.354,40	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 780,80	
11	Spese per attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico	0,50 %	6.177,104,63 (Importo senza ribasso)+ IVA + CNPAIA	€ 40.230,78	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 5.000,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 0,00	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50 %	di A1	€ 0,00	
11.4	Caro Materiali			€ 919.315,58	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2 + 11.4	€ 576.279,95	
12.2	IVA su altre prestazioni		IVA 22% di (B2+B3+B8) Geologo =4% * B7.1.4 + IVA 22%	€ 32.010,20	
13	Oneri conferimento teli impermeabili ammalorati (compreso IVA)			€ 3.074,40	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.917.192,50	€ 1.917.192,50
	ECONOMIE				€ 0,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					€ 6.760.676,43

PRESO ATTO che, trattandosi di intervento urgente di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani, al fine di evitare sospensioni, alla data del presente provvedimento, i lavori oggetto di 2° Variante in approvazione, sono stati già realizzati;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione in Linea Amministrativa della Perizia di Variante redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente importo complessivo di € 6.760.676,43 distinto secondo il Quadro Economico sopra riportato;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema dell'Atto di Sottomissione predisposto per regolare l'esecuzione dei lavori della 2° Perizia di Variante;

Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

DECRETA

Art. 1

E' approvata in Linea Amministrativa la 2° Perizia di Variante (riparazione danni), redatta dalla Direzione Lavori nel mese di Maggio 2026, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, relativo alla *“Realizzazione di una nuova vasca per rifiuti non pericolosi da realizzarsi in c.da Borraanea nel Comune di Trapani – Lotto TPSI”*, a seguito del parere tecnico espresso dal RUP avente importo complessivo di € 6.760.676,43 distinto secondo il Quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (Ribasso del 23,623%)					
A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni			€ 4.791.983,93	
2	Oneri della sicurezza speciali			€ 51.500,00	
		TOT	A1 + A2		€ 4.843.483,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 0,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini			€ 8.000,00	
3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 4.000,00	
4	Imprevisti (circa 5% di A1)			€ 0,00	
5	Acquisizioni di aree			€ 0,00	
6	Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del Codice Contratti Pubblici			€ 0,00	
7.1.1	Importo spese di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione, compreso consulenze, assistenza, spese connesse			€ 0,00	
7.1.2	Importo spese di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.3	Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo statico, compreso di contributi previdenziali escluso IVA			€ 0,00	
7.1.4	Importo spese per Consulente Geologo			€ 11.000,00	
7.2	Spese tecniche di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti, ecc.			€ 4.128,10	
7.3	Spese tecniche relative alle necessarie attività di aggiornamento ed adeguamento del progetto definitivo, indagini preliminari, alle conferenze di servizi, versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, VV.F., oneri, etc.			€ 147.683,94	
7.4	Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. compreso contributi previdenziali e assistenziali e vari			€ 79.032,26	
7.4.1	Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da Ripartizione incentivi Trapani Servizi			€ 37.553,73	
8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione: supporto al RUP per verifica e validazione del progetto, comprensive di contributi previdenziali escluso IVA			€ 37.748,36	
9	Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori comprensive di contributi previdenziali e IVA			€ 11.354,40	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 780,80	
11	Spese per attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico	0,50 %	6.177,104,63 (Importo senza ribasso)+ IVA + CNPAIA	€ 40.230,78	
11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto			€ 5.000,00	
11.2	Spese per spostamento eventuali servizi e sottoservizi (compreso IVA)			€ 0,00	
11.3	Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. n°513/18)	0,50 %	di A1	€ 0,00	
11.4	Caro Materiali			€ 919.315,58	
12.1	IVA sui lavori	10%	di A1 + A2 + 11.4	€ 576.279,95	
12.2	IVA su altre prestazioni		IVA 22% di (B2+B3+B8) Geologo =4% * B7.1.4 + IVA 22%	€ 32.010,20	
13	Oneri conferimento teli impermeabili ammalorati (compreso IVA)			€ 3.074,40	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.917.192,50	€ 1.917.192,50
	ECONOMIE				€ 0,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)					€ 6.760.676,43

Art. 2

E' approvato lo schema dell'“Atto di sottomissione” predisposto per regolare l'esecuzione dei lavori oggetto di 2° Perizia di Variante (riparazione danni), allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante.

Art. 3

Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ottemperanza all'art. 68 della L.R.21 del 12/08/2014, come modificato dall'art.98, comma 6, della L.R. 9 del 07/05/2015.

Art. 4

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al TAR di Palermo, ai sensi del D.lgs. 104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Riccardo Biondo)

 Istruttore Direttivo
RICCARDO
BIONDO
REGIONE
SICILIANA
08.06.2026
09:12:08
GMT+02:00

Il Dirigente Generale

(dott. Arturo Vallone)

 DIRIGENTE
ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
08.06.2026
15:23:53
GMT+02:00