



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
Servizio 6 - Gestione Fondi Extraregionali

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 *"Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana"* e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 24 della L.R. n. 8/2016, recante *"Modifiche alla L.r. n.12/11 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.16"*;
- VISTO** il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- VISTO** l'**Allegato A del D.D.G. n. 502 del 15 febbraio 2017** di approvazione degli elenchi degli interventi ritenuti finanziabili relativi alle linea di intervento 6.7.1 del PO FESR 2014/2020, nel quale al n. 16 è inserita l'operazione denominata ***"Catania Chiesa di San Francesco Borgia. Progetto dei lavori di restauro degli altari e dei corredi storico-artistici, riallestimento espositivo e percorso didattico multimediale"*** per l'importo complessivo di € **585.800,00**;
- VISTO** il **D.D.G. n. 5561 del 20.11.2018** registrato alla Ragioneria Centrale il 05.12.2018 di approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo e con cui si dispone la prenotazione d'impegno per l'importo complessivo di € 573.800,00 sul cap. 776096 per l'intervento denominato ***"Catania Chiesa di San Francesco Borgia. Progetto dei lavori di restauro degli altari e dei corredi storico-artistici, riallestimento espositivo e percorso didattico multimediale"*** CUP G62C16000220008;
- VISTO** il **DDG. n. 1564 del 25.05.2020** con cui si è approvato in linea amministrativa, per l'intervento denominato ***"Catania Chiesa di San Francesco Borgia. Progetto dei lavori di restauro degli altari e dei corredi storico-artistici, riallestimento espositivo e percorso didattico multimediale"*** CUP **G62C16000220008**, CIG **7914976CCF** - Codice Siope **U.2.02.01.10.004** cod caronte **SI\_1\_17404**, il contratto n. RdO 2310272 con procedura negoziata sulla piattaforma CONSIP con la **Ditta Casaril Giacomo** con sede legale a Roma via dei Cristofori, 11 P. I.V.A xxxxxxxxxxxx per un importo complessivo di € **226.727,37** di cui € 217.727,37 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 9.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta IVA esclusa e è stato disposto l'impegno definitivi di € 460.007,39 con il seguente quadro economico:

<b>A) Somme appaltate</b>	
A.1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	217.727,37
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	9.000,00
Totale lavori + oneri sicurezza	<b>226.727,37</b>

<b>B) Somme a disposizione</b>	
B.1) Allestimento espositivo con vetrine climatizzate e con dispositivi di sicurezza antifurto, dei corredi liturgici d'argento di cui alla dipartimentale n. 43868/S5 del 16-9-2016	20.000,00
B.2) Pubblicazione del volume la chiesa gesuitica di San Francesco Borgia a Catania. Il cantiere decorativo, 1699-1797	20.000,00
B.3) Percorso didattico multimediale con tavolo multitouch, vetrina olografica e personal computer per l'accesso ai dati sulla storia e le valenze culturali della chiesa accessibili anche da cellulari attraverso sistemi di codici a barre (QR Code), d'identificazione a radiofrequenza (RFID), di comunicazione in prossimità (NCF) e simili	80.000,00
B.5) IVA sui lavori (22%)	49.880,02
B.6) IVA su servizi e forniture (22%)	26.400,00
B.7) Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	32.000,00
B.8 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	5.000,00
Totale generale dell'Intervento	<b>460.007,39</b>
per Economie di ribasso d'asta (Lavori + IVA)	113.792,61
Totale	<b>573.800,00</b>

**VISTO** il DD n. 1204 del 08/08/2022 della Ragioneria Generale della Regione, di riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi – Fondi extraregionali – Natura Fondi 4-10-11-19-20-28-29-32;

**VISTO** il DD. 1287 del 05/09/2022 della Ragioneria Generale della Regione di riaccertamento ordinario dei residui passivi- Natura Fondi 5-18-25-31;

**VISTA** la perizia di variante per l'importo complessivo dei lavori di € 252.952,60 al netto del ribasso del 29,9912 % ,di cui € 242.708,79 e per lavori € 10.243,81per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso con un maggior importo di € 26.225,23 per maggiori lavori rispetto al contatto principale prot 1113 del 07/10/2022 di cui alla contratto n. RdO 2310272, trasmessa via PEC in data 04/05/2022 dal Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Acì completa di relazione del Direttore dei lavori, relazione tecnica variante, analisi dei prezzi computo metrico estimativo, atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, relazione di ammissibilità della variante a firma del rup completa di validazione e approvazione in linea tecnica;

**PRESO ATTO** che la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art.149 comma 2 del D.lgvo 50/2016 e ss.mm.ii., si è resa necessaria per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, verificatesi dopo l'approvazione del progetto e rilevati in parte in sede di consegna dei lavori e durante l'esecuzione dei lavori, quali :

- il crollo di una porzione della decorazione marmorea della parasta destra dell'arco trionfale,
- lo scollamento delle lastre di rivestimento del pilastro destro dell'arco trionfale, e fessurazioni e scollamenti di alcune lastre di rivestimento marmoreo nell'area del transetto, con molta probabilità dovuti alle varie sollecitazioni sismiche avvenuta nella area etnea nel corso del 2018;
- la realizzazione di una struttura rigida di appoggio del ponteggio nell'area presbiteriale per la presenza di cavità al di sotto del pavimento del presbiterio rilevate in corso d'opera attraverso apposita indagine con georadar.

**DATO ATTO** che le motivazioni della perizia di variante e suppletiva rientrano nella fattispecie dell'art. 149 c.2 del d.lvo 50/2016 in quanto scaturita da fatti e circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della progettazione, la stessa variante non altera la natura del contratto e l'importo suppletivo di € 26.225,23 non eccede il 20 % del valore del contratto iniziale essendo pari al 11,56%, oltre iva di legge, come si rileva dal quadro economico di seguito riportato.

**RITENUTO** pertanto di dovere approvare in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo dei lavori di € 252.952,60 al netto del ribasso del 29,9912 % ,di cui € 242.708,79 e per lavori € 10.243,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso con un maggior importo di € 26.225,23 per maggiori lavori rispetto al contratto principale prot 1113 del 07/10/2022 di cui alla contratto n. RdO 2310272 , con il seguente quadro economico :

<b>A) Somme appaltate</b>	
A.1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	242.708,79
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	10.243,81
Totale lavori + oneri sicurezza	<b>252.952,60</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>	
B.1) Allestimento espositivo con vetrine climatizzate e con dispositivi di sicurezza antifurto, dei corredi liturgici d'argento di cui alla dipartimentale n. 43868/S5 del 16-9-2016	23.893,62
B.2) Pubblicazione del volume la chiesa gesuitica di San Francesco Borgia a Catania. Il cantiere decorativo, 1699-1797	20.000,00
B.3) Percorso didattico multimediale con tavolo multitouch, vetrina olografica e personal computer per l'accesso ai dati sulla storia e le valenze culturali della chiesa accessibili anche da cellulari attraverso sistemi di codici a barre (QR Code), d'identificazione a radiofrequenza (RFID), di comunicazione in prossimità (NCF) e simili	80.000,00
B.5) IVA sui lavori (22%)	55.649,57
B.6) IVA su servizi e forniture (22%)	27.256,60
B.7) Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	0
B.8 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	255,00
Totale generale dell'Intervento	<b>460.007,39</b>
per Economie di ribasso d'asta (Lavori + IVA)	113.792,61
Totale	<b>573.800,00</b>

**VISTA** La circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione “Articolo 9 della Legge Regionale n. 9 del 15 Aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

**VISTA** La circolare n. 9 del 20/06/2022 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali. Nuova versione del modello per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali. Mod\_RC\_2022”

**RITENUTO** che ai sensi dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/20215, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;

**VISTO** il D.P. Reg. n. 4733 del 10.12.2021 con il quale il Dott. Calogero Franco Fazio è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 505 del 02.12.2021;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n.9 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3

**VISTO** il D.D.G. n. n. 2195 del 13/06/2022 con il quale è stato conferito all'ing. Giuseppe Comparetto, con decorrenza dal 16.06.2022, l'incarico dirigenziale della struttura intermedia “S.6 – Gestione fondi extraregionali” del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 25 maggio 2022, n.14, Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024, pubblicata sul Supplemento ordinario alla GURS (p.I) 24 del 28 maggio 2022;

VISTA la Delibera n.265 del 30 maggio 2022, con la quale la Giunta Regionale siciliana ha approvato il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024;

**DECRETA**

**ARTICOLO 1** Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva in linea amministrativa, la perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo dei lavori di € 252.952,60 al netto del ribasso del 29,9912 % ,di cui € 242.708,79 e per lavori € 10.243,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso con un maggior importo di € 26.225,23 per maggiori lavori rispetto al contatto principale, relativa ai lavori di **“Catania Chiesa di San Francesco Borgia. Progetto dei lavori di restauro degli altari e dei corredi storico-artistici, riallestimento espositivo e percorso didattico multimediale”**,CUP G62C16000220008 CIG 7914976CCF - Codice Siope U.2.02.01.10.004 cod caronte SI\_1\_17404, capitolo 776096, approvata da RUP in linea tecnica, con il seguente Q.T.E. :

<b>A) Somme appaltate</b>	
A.1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	242.708,79
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	10.243,81
Totale lavori + oneri sicurezza	<b>252.952,60</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>	
B.1) Allestimento espositivo con vetrine climatizzate e con dispositivi di sicurezza antifurto, dei corredi liturgici d'argento di cui alla dipartimentale n. 43868/S5 del 16-9-2016	23.893,62
B.2) Pubblicazione del volume la chiesa gesuitica di San Francesco Borgia a Catania. Il cantiere decorativo, 1699-1797	20.000,00
B.3) Percorso didattico multimediale con tavolo multitouch, vetrina olografica e personal computer per l'accesso ai dati sulla storia e le valenze culturali della chiesa accessibili anche da cellulari attraverso sistemi di codici a barre (QR Code), d'identificazione a radiofrequenza (RFID), di comunicazione in prossimità (NCF) e simili	80.000,00
B.5) IVA sui lavori (22%)	55.649,57
B.6) IVA su servizi e forniture (22%)	27.256,60
B.7) Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	0
B.8 Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	255,00
Totale generale dell'Intervento	<b>460.007,39</b>
per Economie di ribasso d'asta (Lavori + IVA)	113.792,61
Totale	<b>573.800,00</b>

**ARTICOLO 2** Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva in linea amministrativa l'Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi in data 21/04/2022 relativamente all'intervento di cui al precedente articolo.

*Il presente Provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line ai sensi della dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, nonché alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato per i Beni Culturali e della Identità Siciliana per il visto di competenza.*

Palermo, li 10/10/2022

F.to  
Il Dirigente Generale  
Calogero Franco Fazio