



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio Genio Civile di Catania

**PROPOSTA DI DETERMINA**  
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

*Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a seguito delle condizioni meteo avverse dei giorni 26-27-28 ottobre – Via Giuseppe Garibaldi, Via Felice Fontana, Via Santa Bernadette/Via Turi Scordo, Via Nobel/Via Marchesi, Via Sicilia, Via Santa Cecilia, Via Stazzone/SP12II” - CUP G26G22000030002 - CIG 909013263A - CODICE CARONTE : 31271*

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Sciarrotta, funzionario direttivo dell’Ufficio del Genio Civile di Catania nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto,

- visto il Contratto Applicativo scaturente dall’accordo quadro rep. n. 002 del 20/02/2020 con un solo operatore economico di appalto di esecuzione del rifacimento di pavimentazione stradale;
- visto che con nota prot. 59461 del 24/11/2021, il Comune di Misterbianco ha trasmesso all’Ufficio del Genio Civile di Catania una dettagliata relazione in ordine ai danni subiti dalle infrastrutture stradali comunali a seguito dei violenti nubifragi che nei giorni 26-27-28 ottobre 2021 si sono abbattuti sull’intero territorio comunale;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 457 del 5 novembre 2021 è stato attribuito all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico un importo pari ad € 8.255.000,00 a valere sulle risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) - punto 57 dell’Allegato B - per interventi urgenti di ripristino danni alluvionali lungo le strade provinciali e comunali della città Metropolitana di Catania e del Libero Consorzio di Siracusa;
- che l’importo complessivo destinato agli interventi urgenti a seguito dei danni alluvionali relativo al territorio del Comune di Misterbianco ammonta ad € 1.200.000,00;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 45 del 21/12/2021 è stato approvato lo schema di accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 che regola i rapporti tra il DRT e il Comune di Misterbianco, per l’attuazione degli interventi urgenti di ripristino dei danni alluvionali lungo le strade comunali del territorio;
- che con Verbale di Verifica e provvedimenti di Validazione (ai sensi dell’art. 26 c. 8 del d.lgs. 50/2016) e Approvazione Tecnica (ai sensi dell’art. 5 c. 3 della L.R. 12/2011) del Responsabile Unico del Procedimento - ing. Giuseppe Sciarrotta - in data 07/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di “Risagomatura della sezione stradale, attraverso opere di scarifica e successiva ricarica di conglomerato bituminoso di Via G. Garibaldi, Via F. Fontana, Via Santa Bernadette/Via Turi Scordo, Via A. Nobel/Via C. Marchesi, Via Sicilia, Via Santa Cecilia, Via Stazzone/S.P. 12/II - Comune di Misterbianco” - CUP: G26G22000030002 - CIG: 909013263° - redatto da personale tecnico

dependente del Comune di Misterbianco (arch. Salvatore Zuccarello), per l'importo complessivo di €. 1.150.000,00 di cui € 825.894,62 per lavori (a sommare €. 13.708,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed €. 310.397,35 per somme a disposizione dell'amministrazione, con il seguente quadro economico:

A-LAVORI	IMPORTO
<b>A-1 Lavori a misura</b>	
Via Garibaldi	€ 156.599,36
Via Felice Fontana	€ 361.046,49
Via Bernadette-Via Turi Scordo	€42.312,52
Via Nobel-Via Marchesi	€ 36.035,60
Via Sicilia	€ 18.530,30
Via Santa Cecilia	€ 22.842,75
Via Stazzone –SP12II	€ 188.527,60
<b>A-2 Costi della sicurezza</b>	
Costi della sicurezza	€ 13.708,03
<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€825.894,62</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva sui lavori(22%) (22% *839.602,65)	€ 184.712,58
Incentivo per funzioni tecniche D.lgs. n. 50/2016(1,60%*839.602,65)	€ 13.433,64
Imprevisti Iva compresa	€ 38.776,13
Oneri di conferimento a discarica	€ 55.000,00
Iva oneri di discarica	€ 12.100,00
Spese per indagini e prove di laboratorio (Iva compresa)	€ 6.000,00
Contributo ANAC	€ 375,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 310.397,35</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 1.150.000,00</b>

- visto la nota prot. n. 12246 del 24/02/2022 con cui il R.U.P. ha autorizzato la direzione lavori alla consegna in via d'urgenza e sotto riserva di legge, all'impresa TOSA APPALTI S.R.L. con sede in Acireale (CT), via Puliga n. 8, partita iva 03359380874, in virtù del Contratto di Accordo Quadro Rep. N° 002 del 20/02/2020 stipulato con il DRT - Genio Civile di Catania;

- visto che in data 21/03/2022 è stato stipulato tra il DRT Ufficio del Genio Civile di Catania e l'impresa TOSA APPALTI S.r.l. il Contratto Applicativo, scaturente dal suddetto Contratto di Accordo Quadro, inerente l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 16,77%, di € 687.392,09, oltre € 13.708,03 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per l'importo complessivo netto di € 701.100,12 oltre IVA al 22%;
- che in data 21/06/2022 i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice, assegnando il termine di 90 gg. per l'ultimazione e pertanto entro il 18/09/2022;
- visto che in data 05/09/2022, accertata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario, sentito il RUP, i lavori sono stati sospesi per il tempo strettamente necessario alla redazione ed approvazione di una perizia di variante in corso d'opera.
- Che con nota prot. n. 61179/2022 del 05/10/2022 il direttore dei lavori Ing. Vincenzo Orlando del Comune di Misterbianco, trasmetteva a codesto RUP la relativa perizia di variante aggiornata in data 04/10/2022;
- Vista la redatta presente perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, dell'importo complessivo di € 1.293.549,59, secondo il seguente quadro economico:

<b>A - LAVORI</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>A1 - Lavori a misura</b>	
Via Garibaldi	€ 183.549,71
Via Felice Fontana da CT a Tang	€ 248.855,47
Via Felice Fontana da Tang a CT	€ 239.445,07
Via Bernadette - Via Turi Scordo	€ 50.773,25
Via Nobel - Via Marchesi	€ 61.400,30
Via Santa Cecilia	€ 29.019,04
Via Santa Chiara	€ 20.522,10
Pulizia stradale	€ 17.325,00
<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI DI PERIZIA</b>	<b>€ 850.889,93</b>
Ribasso d'asta del 16,770 %	€ 142.694,24
Lavori al netto	708.195,69
<b>A2 - Costi della Sicurezza</b>	
Costi Sicurezza	€ 13.708,03
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 721.903,72</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA su lavori [22%] [22%*721.903,72]	€ 158.818,82
Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016 [1,60%*837.181,90]	€ 13.433,64
Imprevisti IVA compresa	-
Oneri di conferimento a discarica	€ 15.000,00
IVA oneri di discarica	€ 3.300,00
Spese per indagini e prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 6.000,00
Contributo ANAC	-
<b>SOMMANO</b>	<b>196.552,45</b>
<b>C - AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022</b>	<b>-</b>
Maggiore importo, al netto del ribasso d'asta del 16,77% da riconoscere in misura pari al 90%	€307.453,62
Iva 22% su accantonamento ex art. 26	€ 67.639,80
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 375.093,42</b>
di cui	
50% Risorse accantonate per imprevisti (IVA compresa) [€ 38.776,13*0,50]	19.388,07
Ribasso d'asta contrattuale (IVA compresa) [€138.502,53*1,22]	168.973,08
Economie derivanti da rimodulazione somme a disposizione dell'Amministrazione (voci: oneri conferimento a discarica + Iva e contributo ANAC)	43.182,68
<b>Quota da finanziare con altre risorse della S.A.</b>	<b>143.549,58</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B+C</b>	<b>€ 1.293.549,60</b>

- considerato il sopra riportato quadro economico, il maggiore importo lordo dei lavori - rispetto all'importo contrattuale - pari ad € 24.995,32 (+ 2,98%) - non supera il limite stabilito dall'art. 106, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni.

- E' stato altresì incluso tra le somme a disposizione dell'Amministrazione l'importo relativo alla compensazione dovuta all'appaltatore per effetto dell'aggiornamento prezzi ex art. 26 del D.L. n. 50/2022;
- visto e considerato quanto sopra esposto;

### PROPONE

**DI PRENDERE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

**DI APPROVARE** la perizia di variante relativa ai "Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a seguito delle condizioni meteo avverse dei giorni 26-27-28 ottobre 2021 – Via Giuseppe Garibaldi, Via Felice Fontana, Via Santa Bernadette/Via Turi Scordo, Via Nobel/Via Marchesi, Via Sicilia, Via Santa Cecilia, Via Stazzone/SP12II";

**DI APPROVARE** il nuovo quadro economico di perizia, di seguito riportato:

<b>A - LAVORI</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>A1 – Lavori a misura</b>	
Via Garibaldi	€ 183.549,71
Via Felice Fontana da CT a Tang	€ 248.855,47
Via Felice Fontana da Tang a CT	€ 239.445,07
Via Bernadette – Via Turi Scordo	€ 50.773,25
Via Nobel – Via Marchesi	€ 61.400,30
Via Santa Cecilia	€ 29.019,04
Via Santa Chiara	€ 20.522,10
Pulizia stradale	€ 17.325,00
<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI DI PERIZIA</b>	<b>€ 850.889,93</b>
Ribasso d'asta del 16,770 %	€ 142.694,24
Lavori al netto	708.195,69
<b>A2 – Costi della Sicurezza</b>	
Costi Sicurezza	€ 13.708,03
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 721.903,72</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA su lavori [22%] [22%*721.903,72]	€ 158.818,82
Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016 [1,60%*837.181,90]	€ 13.433,64
Imprevisti IVA compresa	-
Oneri di conferimento a discarica	€ 15.000,00
IVA oneri di discarica	€ 3.300,00
Spese per indagini e prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 6.000,00
Contributo ANAC	-
<b>SOMMANO</b>	<b>196.552,45</b>
<b>C – AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022</b>	-
Maggiore importo, al netto del ribasso d'asta del 16,77% da riconoscere in misura pari al 90%	€307.453,62
Iva 22% su accantonamento ex art. 26	€ 67.639,80
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 375.093,42</b>
di cui	
50% Risorse accantonate per imprevisti (IVA compresa) [€ 38.776,13*0,50]	19.388,07
Ribasso d'asta contrattuale (IVA compresa) [€138.502,53*1,22]	168.973,08
Economie derivanti da rimodulazione somme a disposizione dell'Amministrazione (voci: oneri conferimento a discarica + Iva e contributo ANAC)	43.182,68
<b>Quota da finanziare con altre risorse della S.A.</b>	<b>143.549,58</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+ B + C</b>	<b>€ 1.293.549,60</b>

Il Responsabile Unico Del Procedimento  
(dott. ing. Giuseppe Sciarrotta)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

**DETERMINA N. 959 DEL 17/11/2022**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

**IL DIRIGENTE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA**

**Vista** la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Giuseppe Sciarrotta;

**Dato atto** e fatta propria la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento per l'adozione della presente determinazione

**DETERMINA**

**DI ADOTTARE** attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la superiore narrativa in premessa predisposta dal Responsabile del procedimento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;

**DI PRENDERE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;

**DI APPROVARE** la perizia di variante relativa ai "Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a seguito delle condizioni meteo avverse dei giorni 26-27-28 ottobre 2021 – Via Giuseppe Garibaldi, Via Felice Fontana, Via Santa Bernadette/Via Turi Scordo, Via Nobel/Via Marchesi, Via Sicilia, Via Santa Cecilia, Via Stazzone/SP12II";

**DI APPROVARE** il nuovo quadro economico di perizia, di seguito riportato:

<b>A - LAVORI</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>A1 - Lavori a misura</b>	
Via Garibaldi	€ 183.549,71
Via Felice Fontana da CT a Tang	€ 248.855,47
Via Felice Fontana da Tang a CT	€ 239.445,07
Via Bernadette - Via Turi Scordo	€ 50.773,25
Via Nobel - Via Marchesi	€ 61.400,30
Via Santa Cecilia	€ 29.019,04
Via Santa Chiara	€ 20.522,10
Pulizia stradale	€ 17.325,00
<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI DI PERIZIA</b>	<b>€ 850.889,93</b>
Ribasso d'asta del 16,770 %	€ 142.694,24
Lavori al netto	708.195,69
<b>A2 - Costi della Sicurezza</b>	
Costi Sicurezza	€ 13.708,03
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 721.903,72</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA su lavori [22%] [22%*721.903,72]	€ 158.818,82
Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016 [1,60%*837.181,90]	€ 13.433,64
Imprevisti IVA compresa	-
Oneri di conferimento a discarica	€ 15.000,00
IVA oneri di discarica	€ 3.300,00
Spese per indagini e prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 6.000,00
Contributo ANAC	-
<b>SOMMANO</b>	<b>196.552,45</b>
<b>C - AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022</b>	-
Maggiore importo, al netto del ribasso d'asta del 16,77% da riconoscere in misura pari al 90%	€307.453,62
Iva 22% su accantonamento ex art. 26	€ 67.639,80
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 375.093,42</b>
di cui	
50% Risorse accantonate per imprevisti (IVA compresa) [€ 38.776,13*0,50]	19.388,07
Ribasso d'asta contrattuale (IVA compresa) [€138.502,53*1,22]	168.973,08
Economie derivanti da rimodulazione somme a disposizione dell'Amministrazione (voci: oneri conferimento a discarica + Iva e contributo ANAC)	43.182,68
<b>Quota da finanziare con altre risorse della S.A.</b>	<b>143.549,58</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B+C</b>	<b>€ 1.293.549,60</b>

**DISPONE** la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Il Dirigente Capo dell'Ufficio  
(Ing. Gaetano Laudani)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93*