

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI RAGUSA

-----ooo00ooo-----

OGGETTO: Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle strade ricadenti nel territorio provinciale: ex SP. 30 "Rinelli-Coffitello" e Circonvallazione di Acate (RG).

CUP: F35F22000460002 - **CIG:** 9642824618 - **Cod. Caronte:** SI_1_32238

Determina n. 28 del 30 GEN. 2024

Determina del Dirigente del Servizio Ufficio Genio Civile di Ragusa della 1^a Perizia di Variante in corso d'opera e Variante al Q.T.E. in corso d'opera senza aumento di spesa.

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Geom. Carmelo Leggio, F.D. dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, nella qualità di R.U.P. dei lavori indicati in oggetto:

- Visto** il D.D.G. n. 1254 del 07.09.2022 del Dirigente Generale del D.R.T. con la quale sono stati nominati, rispettivamente R.U.P. dei lavori in oggetto il Geom. Carmelo Leggio e D.L. il Dott. Michele Dipasquale, entrambi dipendenti di questo Servizio;
- Visto** l'Accordo istituzionale stipulato in data 02.03.2020 tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel Piano degli Interventi stradali per l'anno 2019, che regola i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Ragusa nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento sopra citati (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro – Testo concordato ed integrato per il trasporto stradale 2° Atto integrativo) per lo svolgimento delle attività di progettazione e successiva realizzazione delle opere;
- Visto** il Decreto n. 10/Gab. del 04.03.2021 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di approvazione dell'accordo Istituzionale stipulato fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Ragusa sopra citato;

Visto la Consegna dei Lavori sotto riserva di legge del 21.04.2023;

Visto il D.D.G. n. 1548 del 30.06.2023 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale, con il quale ha finanziato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Interventi urgenti per la messa in sicurezza della ex S.P. 30 Rinelli - Coffitello e Circonvallazione di Acate (RG)" dell'importo di € 1.516.329,12, con Q.T.E. sotto riportato:

A. - Importo lavori compreso oneri di sicurezza al netto d'I.V.A. a norma di legge		€ 1.675.862,79	
A1. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da computo sicurezza		€ 10.305,95	
A2. - Sommano i lavori a misura soggetti a ribasso		€ 1.665.556,84	
Ribasso del - 29,2975%		€ 487.966,52	
Lavori a misura al netto d'I.V.A. del ribasso D.D.G. n. 1548 del 30.06.2023 - 29,2975%		€ 1.177.590,32	
Lavori a misura al netto d'I.V.A. comprensivi degli oneri di sicurezza		€ 1.187.896,27	€ 1.187.896,27
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1. - Incentivo attività interne art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016	80%	€ 26.813,80	
B2. - Contributo ANAC		€ 600,00	
B3. - Oneri di conferimento in discarica, I.V.A. compresa		€ 32.000,00	
B4. - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato		€ 3.275,00	
B5. - I.V.A. su A.	22%	€ 261.337,18	
B6. - Imprevisti		€ 4.406,87	
B7. - Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 328.432,84	€ 328.432,84
Importo totale della perizia a seguito di ribasso:			€ 1.516.329,12

Visto Il Contratto Applicativo dei lavori, Rep. n. 12350 del 13.07.2023, tra il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa e il Sig. Cutrone Santo, nato a **OMISSIS** il **OMISSIS** ed ivi residente in **OMISSIS**, C.F. **OMISSIS**, nella quale di Amministratore Unico dell'Impresa "G.C. Costruzioni s.r.l." e della società consortile denominata "QUADRO RAGUSA Società consortile a r.l., P.I.: 00914410881 con sede legale in Chiaramonte Gulfi (RG) in Corso Kennedy, n. 95, Cap. 97012, per l'importo contrattuale di € 1.516.329,12 di cui € 1.187.896,27 per lavori al netto del ribasso d'asta, compreso € 10.305,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 331.784,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto la Contabilità relativa al 1° S.A.L. a firma del D.L. Dott. Michele Dipasquale e del R.U.P. Geom. Carmelo Leggio relativa ai lavori di cui in oggetto a tutto il 30.06.2023;

Vista la 1^ Perizia di Variante in corso d'opera e la Variante al Q.T.E. senza aumento di spesa, presentato da Direttore dei Lavori in data 09.10.2023 prot. n. 0132819 e vistato dal R.U.P.;

Viste le motivazioni espresse nella relazione circostanziata della suddetta 1^ Perizia di Variante in corso d'opera e Variante al Q.T.E. con modifiche che non alterano la natura generale del contratto e senza aumento di spesa;

Considerato che nel Quadro Economico di raffronto, gli importi complessivi dei lavori risultano rispettivamente, al netto del ribasso di gara, ad € 1.187.896,27 ed € 1.175.390,79 così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			PROGETTO	CONTABILIZZATO CON VARIANTE	DIFFERENZE VARIANTE - PROGETTO
1	AP.01.07.01	Pulitura di banchine stradali	83.000,00 €	132.767,08 €	49.767,08 €
2	(n.p. 4) AP.01.07.02	Pulitura di scarpate stradali		9.048,87 €	9.048,87 €
3	01.04.03	Irruvimento di superficie stradale	249.872,00 €		-249.872,00 €
4	(n.p. 1) 1.4.1.2	Scarifica di superficie stradale fino a 3 cm		309.393,33 €	309.393,33 €
5	(n.p. 2) 1.4.1.2	Scarifica per ogni cm oltre i primi 3 cm		74.953,37 €	74.953,37 €
6	01.02.05.01	Trasporto di materiale, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto	39.721,50 €	17.689,95 €	-22.031,55 €
7	06.01.05.001	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder)	926.835,00 €	200.935,54 €	-725.899,46 €
8	(n.p. 3) 6.1.6	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extra urbano		734.495,96 €	734.495,96 €
9	AP.06.06.04.001	Realizzazione di fasce, scritte, etc. per segnaletica stradale	152.004,00 €	92.511,40 €	-59.492,60 €
10	06.05.01.003	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza	203.832,00 €	75.594,49 €	-128.237,51 €
11	03.01.01.007	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate	6.519,24 €	3.787,35 €	-2.731,89 €
12	03.02.03	Casseformi per getti di conglomerati	3.473,10 €		-3.473,10 €
13		Oneri per la sicurezza	10.305,95 €	7.967,70 €	-2.338,25 €
Importo totale della Perizia			1.675.562,79 €	1.659.145,04 €	-16.417,75 €

Vista la Determina n. 681 del 25.10.2023 del Dirigente del Servizio Genio Civile di Ragusa su proposta del R.U.P. di approvazione della 1^a Perizia di Variante in corso d'opera e la variante del Q.T.E., senza aumento di spesa, come di seguito riportato:

A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A. in variante al netto del ribasso del 29,2975%		€ 1.167.423,09	
A1. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da computo sicurezza		€ 7.967,70	
A2. - Sommano i lavori a misura		€ 1.175.390,79	€ 1.175.390,79
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1. - Incentivo attività interne art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016	1,80%	€ 26.813,80	
B2. - Contributo ANAC		-----	
B3. - Oneri di conferimento in discarica, I.V.A. compresa		€ 52.151,98	
B4. - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato		€ 2.452,24	
B5. - I.V.A. su A.	22,00%	€ 258.585,97	
B6. - Imprevisti		-----	
B7. - Vigilanza cantiere spese per missioni		€ 934,34	
	TOTALE	€ 340.938,33	€ 340.938,33
Importo totale della perizia:			€ 1.516.329,12

Vista la Variante al Q.T.E. di assestamento finale, senza aumento di spesa del 29.01.2024, come di seguito riportato:

A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A. in variante al netto del ribasso del 29,2975%		€ 1.167.423,09	
A1. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da computo sicurezza		€ 7.967,70	
A2. - Sommano i lavori a misura		€ 1.175.390,79	€ 1.175.390,79
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1. - Incentivo attività interne art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016	80%	€ 26.273,27	
B2. - Contributo ANAC		€ 600,00	
B3. - Oneri di conferimento in discarica, I.V.A. compresa		€ 52.151,98	
B4. - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato		€ 2.452,24	
B5. - I.V.A. su A.	22%	€ 258.585,97	
B7. - Vigilanza cantiere spese per missioni		€ 854,40	
B7. - Economie		€ 20,47	
	TOTALE	€ 340.938,33	€ 340.938,33
Importo totale della perizia:			€ 1.516.329,12

Considerato che la rimodulazione finale al Q.T.E. non altera l'importo complessivo del finanziamento, di cui al D.D.G. n. 1548/2023;

SI PROPONE DI APPROVARE LA RIMODULAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE, COME DI SEGUITO RIPORTATO

A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A. in variante al netto del ribasso del 29,2975%		€ 1.167.423,09	
A1. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da computo sicurezza		€ 7.967,70	
A2. - Sommano i lavori a misura		€ 1.175.390,79	€ 1.175.390,79
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1. - Incentivo attività interne art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016	80%	€ 26.273,27	
B2. - Contributo ANAC		€ 600,00	
B3. - Oneri di conferimento in discarica, I.V.A. compresa		€ 52.151,98	
B4. - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato		€ 2.452,24	
B5. - I.V.A. su A.	22%	€ 258.585,97	
B7. - Vigilanza cantiere spese per missioni		€ 854,40	
B7. - Economie		€ 20,47	
	TOTALE	€ 340.938,33	€ 340.938,33
		Importo totale della perizia:	€ 1.516.329,12

Ragusa, **30 GEN. 2024**

Il R.U.P.

F.to Geom. Carmelo Leggio

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P.;

Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto e potenziale;

DETERMINA

- Che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante;
- Di approvare la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico di assestamento finale senza aumento di spesa, per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle strade ricadenti nel territorio provinciale: ex SP. 30 "Rinelli-Coffitello" e Circonvallazione di Acate (RG), come di seguito indicati:

OGGETTO: Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle strade ricadenti nel territorio provinciale: ex SP. 30 "Rinelli-Coffitello" e Circonvallazione di Acate (RG).

CUP: F35F22000460002 - **CIG:** 9642824618 - **Cod. Caronte:** SI_1_32238;

A1. - Lavori a misura al netto d'I.V.A. in variante al netto del ribasso del 29,2975%		€ 1.167.423,09	
A1. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da computo sicurezza		€ 7.967,70	
A2. - Sommano i lavori a misura		€ 1.175.390,79	€ 1.175.390,79
B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1. - Incentivo attività interne art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016	80%	€ 26.273,27	
B2. - Contributo ANAC		€ 600,00	
B3. - Oneri di conferimento in discarica, I.V.A. compresa		€ 52.151,98	
B4. - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato		€ 2.452,24	
B5. - I.V.A. su A.	22%	€ 258.585,97	
B7. - Vigilanza cantiere spese per missioni		€ 854,40	
B7. - Economie		€ 20,47	
	TOTALE	€ 340.938,33	€ 340.938,33
		Importo totale della perizia:	€ 1.516.329,12

Si dispone la pubblicazione della presente Determina all'albo online dell'Ufficio.

Ragusa, **30 GEN. 2024**

**Il Dirigente del Servizio
Genio Civile di Ragusa**

F.to Dott. Ing. Salvatore Caruso