

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e
della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA

Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini-Pedagaggi del Comune di Carlentini (SR) - C.U.P. E17H19002890002 - Cod. Caronte SI 1 25235 – C.I.G. 8389025A6C

Determina di approvazione in linea tecnica del QTE rimodulato a seguito della redazione della perizia di assestamento finale.

DETERMINA N. 3 DEL 09/01/2024

Premesso che:

- l'importo complessivo dei lavori in argomento, come risulta dal D.D.G. di finanziamento del Dirigente Generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3243 del 28.10.2020, è pari ad €2.585.000,00 di cui €1.820.764,87 per lavori a base d'asta ed €779.235,13 a disposizione della Amministrazione, come dal seguente Q.T.E.

A) LAVORI:

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.779.876,88
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 40.887,99
Somma	€ 1.820.764,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Imprevisti 5% (I.V.A. compresa)	€ 65.416,40
- I.V.A. Sui lavori 22%	€ 400.568,27
- Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00
- Oneri prove materiali	€ 25.000,00
- Contributo ANAC	€ 600,00
- Oneri accesso alla discarica	€ 85.000,00
- Spese tecniche procedure esproprio	€ 39.464,72
- Spese per trasferimenti proprietà	€ 3.000,00
- Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 48.810,99
- Spese tecniche collaudo statico I.V.A. ed oneri	€ 20.783,29
- Spese tecn. collaudo amm.vo I.V.A. ed oneri	€ 8.959,24
- Indennità di missione	€ 5.000,00
- Incentivo art. 113 80% del 2% D.Lgs. 50/2016	€ 29.132,22
Somma	€ 764.235,13

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 764.235,13
Importo complessivo progetto € 2.585.000,00

- a seguito di procedura aperta ai sensi ex art. 60 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. è rimasta aggiudicataria dell'appalto l'impresa Sorce Costruzioni Srl con sede in Mussomeli (CL) per l'importo di €1.473.938,06 al netto del ribasso d'asta offerto del 19,468% compresi oneri di sicurezza non soggetti a r.a..
- in conseguenza il nuovo quadro economico dopo l'aggiudicazione, depurato del ribasso d'asta pari a € 346.826,81 oltre IVA, risultava il seguente:

A) LAVORI:

Lavori al netto del ribasso d'asta 19,486%	€ 1.433.050,07
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>40.887,99</u>

Sommano € 1.473.938,06

€ **1.473.938,06****B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

Imprevisti < 5% (I.V.A. compresa)	€ 65.416,40	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 324.266,37	
Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00	
Oneri per prove su materiali	€ 25.000,00	
Contributo ANAC	€ 600,00	
Oneri di accesso alla discarica	€ 85.000,00	
Spese tecniche per procedure di esproprio	€ 39.464,72	
Spese per trasferimenti di proprietà	€ 3.000,00	
Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 48.810,99	
Spese tecniche collaudo statico	€ 20.783,29	
Spese tecniche collaudo amministrativo	€ 8.959,24	
Indennità di missione	€ 5.000,00	
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 – 80% del 2%	€ <u>29.132,22</u>	
Sommano	€ 687.933,23	€ 687.933,23
Importo complessivo progetto		€ 2.161.871,29

C) ECONOMIE:

Economie da ribasso d'asta (19,486%)	€ 346.826,81	
IVA da ribasso	€ 76.301,90	
Totale economie	€ 423.128,71	€ 423.128,71
Importo Finanziato		€ 2.585.000,00

- il 05.08.2022 è stata redatta una Perizia di Variante, Suppletiva e di Assestamento trasmessa, munita del parere tecnico, al Libero Consorzio dei Comuni con nota prot. n° 112507 del 08/08/2022.

Visto il successivo QTE rettificato della perizia di variante, suppletiva e di assestamento, trasmesso con nota 0127796 del 20/09/2022, nella quale tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione complessivamente pari a euro 684.698,64 sono stati appostati quota parte degli importi necessari alla revisione e compensazione incremento prezzi;

Visto il successivo parere tecnico in sostituzione di quello precedente inviato, trasmesso al Libero Consorzio dei Comuni con nota prot. n° 131876 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione n. 164 del 26 settembre 2022, trasmessa al Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota n. 1979 del 27/09/2022, con la quale il Commissario Straordinario ha deliberato di rettificare la deliberazione del Consorzio n. 153 del 30/08/2022, di approvazione dal punto di vista amministrativo, della perizia di variante, suppletiva e di assestamento del progetto dei lavori sulla "S.P. 32. Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della S.P. 32 Carlentini – Padagaggi," tenendo conto di quanto segnalato dall'Ufficio

del Genio Civile di Siracusa con nota n. 127796/2022 secondo il quadro economico di seguito riportato:

**IMPORTI LA-
VORI E SOMME
A DISPOSIZIONE**

**IMPORTO LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE SUP-
PLETIVA E DI ASSESTAMENTO**

1 Lavori della perizia al lordo del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€	2.149.742,10
2 A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	57.611,54
3 Resta l'importo dei lavori della perizia soggetti al ribasso d'asta =1-2	€	2.092.130,56
4 Per ribasso d'asta del 19,486% su euro 2.092.130,56	€	407.672,56
5 Restano i lavori al netto del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza = 3-4	€	1.684.458,00

**QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA PERIZIA
DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO**

A LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta del 19,486%	€	1.684.458,00
Oneri di Sicurezza	€	57.611,54

Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza	€	1.742.069,54	€	1.742.069,54
---	---	--------------	---	---------------------

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

I.V.A. sui lavori 22%	€	383.255,30
Espropri ed oneri connessi	€	32.500,00
Oneri per prove su materiali	€	25.000,00
Oneri di accesso alla discarica	€	82.000,00
Contributo ANAC	€	600,00
Spese tecniche per procedure di esproprio	€	39.464,72
Spese per trasferimenti di proprietà	€	3.000,00
Spese tecniche coordinamento sicurezza	€	21.000,00
Spese tecniche collaudo statico	€	-
Spese tecniche collaudo amministrativo	€	-
Indennità di missione	€	12.978,20
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 – 80% del 2%	€	29.132,24
Somme per compensazione incremento prezzi	€	55.768,18

SOMMANO	€	684.698,64	€	684.698,64
----------------	---	------------	---	-------------------

**TOTALE IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSE-
STAMENTO**

TOTALE €2.426.768,18

Visto il D.D.G. n. 2898 del 30.09.2022 con cui il Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Infrastrutture Viarie, che qui si intende riportato, ha approvato e finanziato la perizia di variante, suppletiva e di assestamento;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 10.03.2023, giusto certificato di ultimazione dei lavori ed entro il tempo utile contrattuale.

Visto lo stato finale dei lavori è stato redatto dalla D.L. in data 08.05.2023 per un importo complessivo netto pari a di €1.742.044,51 da cui detraendo i sei certificati di pagamento in acconto pari per complessivi €1.733.334,29 risulta un credito netto dell'Impresa di €8.710,22 oltre IVA.

Vista la perizia di assestamento finale redatta in data 05.05.2023 per il complessivo importo di € 2.426.768,18 così distinto: €1.742.044,51 per lavori al netto compresi di € 57.949,84 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €684.723,67 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il QTE della perizia di assestamento finale e che di seguito si riporta:

A	LAVORI	Perizia di Assestamento Finale
	lavori al netto del ribasso d'asta del 19,486%	€ 1.684.094,67
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.949,84
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€ 1.742.044,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	I.V.A. sui lavori 22%	€ 383.249,79
	Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00
	Oneri per prove sui materiali	€ 18.799,01
	Oneri di accesso a discarica	€ 82.820,79
	Contributo ANAC	€ 600,00
	Spese tecniche per procedure di esproprio	€ 24.920,06
	Spese per trasferimenti di proprietà	€ 10.000,00
	Spese lorde coordinamento sicurezza	€ 19.883,81
	Spese colludo statico	€ -
	Spese tecniche collaudo amministrativo	€ -
	Indennità dimissione	€ 15.500,00
	Incentivo art 113 D.lgs 50/2016 - 80% del 2%	€ 28.548,57
	Spese per compensazione incremento prezzi	€ 55.768,18
	somme da accantonarsi per utilizzo art. 26 DL 50/2022	€ 12.133,46
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 684.723,67
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€ 2.426.768,18

C	ECONOMIE da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 26 DL 50/2022	
	Quota parte del ribasso d'asta e dell' I.V.A., dedotte le risorse del ribasso d'asta autorizzate con delibera di Giunta Regionale n. 399 del 28/06/2022	€ 158.231,82
	Totale economie da accantonare	€ 158.231,82
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 2.585.000,00

Considerato che occorre rimodulare le somme a disposizione dell'Amministrazione per fronte ad alcune maggiori spese compensate da altrettante minori spese, come da quadro di raffronto sotto riportato:

A	LAVORI	Perizia di variante suppletiva e di assestamento	Perizia di Assestamento Finale
	lavori al netto del ribasso d'asta del 19,486%	€ 1.684.458,00	€ 1.684.094,67
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.611,54	€ 57.949,84
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€ 1.742.069,54	€ 1.742.044,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. sui lavori 22%	€ 383.255,30	€ 383.249,79
	Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00	€ 32.500,00
	Oneri per prove sui materiali	€ 25.000,00	€ 18.799,01
	Oneri di accesso a discarica	€ 82.000,00	€ 82.820,79
	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00
	Spese tecniche per procedure di esproprio	€ 39.464,72	€ 24.920,06
	Spese per trasferimenti di proprietà	€ 3.000,00	€ 10.000,00
	Spese lorde coordinamento sicurezza	€ 21.000,00	€ 19.883,81
	Spese colludo statico	€ -	€ -
	Spese tecniche collaudo amministrativo	€ -	€ -
	Indennità dimissione	€ 12.978,20	€ 15.500,00
	Incentivo art 113 D.lgs 50/2016 - 80% del 2%	€ 29.132,24	€ 28.548,57
	Spese per compensazione incremento prezzi	€ 55.768,18	€ 55.768,18
	somme da accantonarsi per utilizzo art. 26 DL 50/2022	€ -	€ 12.133,46

	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 684.698,64	€ 684.723,67
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€ 2.426.768,18	€ 2.426.768,18
C	ECONOMIE da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 26 DL 50/2022		
	Quota parte del ribasso d'asta e dell' I.V.A., detratte le risorse del ribasso d'asta autorizzate con delibera di Giunta Regionale n. 399 del 28/06/2022		€ 158.231,82
	Totale economie da accantonare		€ 158.231,82
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 2.585.000,00

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il QTE della perizia di assestamento finale sopra riportato e che di seguito si riporta nuovamente per comodità di lettura:

A	LAVORI	Perizia di Assestamento Finale	
	lavori al netto del ribasso d'asta del 19,486%	€	1.684.094,67
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	57.949,84
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€	1.742.044,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	I.V.A. sui lavori 22%	€	383.249,79
	Espropri ed oneri connessi	€	32.500,00
	Oneri per prove sui materiali	€	18.799,01
	Oneri di accesso a discarica	€	82.820,79
	Contributo ANAC	€	600,00
	Spese tecniche per procedure di esproprio	€	24.920,06
	Spese per trasferimenti di proprietà	€	10.000,00
	Spese lorde coordinamento sicurezza	€	19.883,81
	Spese colludo statico	€	-
	Spese tecniche collaudo amministrativo	€	-
	Indennità dimissione	€	15.500,00
	Incentivo art 113 D.lgs 50/2016 - 80% del 2%	€	28.548,57

	Spese per compensazione incremento prezzi	€ 55.768,18
	somme da accantonarsi per utilizzo art. 26 DL 50/2022	€ 12.133,46
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 684.723,67
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€ 2.426.768,18
C	ECONOMIE da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 26 DL 50/2022	
	Quota parte del ribasso d'asta e dell' I.V.A., detratte le risorse del ribasso d'asta autorizzate con delibera di Giunta Regionale n. 399 del 28/06/2022	€ 158.231,82
	Totale economie da accantonare	€ 158.231,82
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 2.585.000,00

DETERMINA

di approvare in linea tecnica la rimodulazione del QTE della perizia di assestamento finale come in premessa indicato e di seguito riportato:

A	LAVORI	Perizia di Assestamento Finale
	lavori al netto del ribasso d'asta del 19,486%	€ 1.684.094,67
	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.949,84
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€ 1.742.044,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	I.V.A. sui lavori 22%	€ 383.249,79
	Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00
	Oneri per prove sui materiali	€ 18.799,01
	Oneri di accesso a discarica	€ 82.820,79
	Contributo ANAC	€ 600,00
	Spese tecniche per procedure di esproprio	€ 24.920,06
	Spese per trasferimenti di proprietà	€ 10.000,00
	Spese lorde coordinamento sicurezza	€ 19.883,81

	Spese colludo statico	€	-
	Spese tecniche collaudo amministrativo	€	-
	Indennità dimissione	€	15.500,00
	Incentivo art 113 D.lgs 50/2016 - 80% del 2%	€	28.548,57
	Spese per compensazione incremento prezzi	€	55.768,18
	somme da accantonarsi per utilizzo art. 26 DL 50/2022	€	12.133,46
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	684.723,67
	Importo complessivo dei lavori (A+B)	€	2.426.768,18
C	ECONOMIE da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 26 DL 50/2022		
	Quota parte del ribasso d'asta e dell' I.V.A., detratte le risorse del ribasso d'asta autorizzate con delibera di Giunta Regionale n. 399 del 28/06/2022	€	158.231,82
	Totale economie da accantonare	€	158.231,82
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€	2.585.000,00

Siracusa, 09/01/2024

F.TO Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo Ortisi

F.TO Il Dirigente del Servizio
(Maurizio Vaccaro)

