

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL RISANAMENTO DELLE BARACCOPOLI DELLA
CITTA' DI MESSINA

(art. 11 ter d.l. 11 aprile 2021 n. 44 e ss.mm.ii.)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Messina

Ufficio del Soggetto attuatore

Approvazione della perizia di estensione dell'appalto specifico 8 (ex OdA n. 7 del 6 novembre 2023) inerente l'Attività di trasporto a rifiuto dei materiali presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile, nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG Derivato: A0472E9C8F

**DETERMINA DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PERIZIA DI
ESTENSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO N. 8**

(Art. 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PRODEDIMENTO

premesse che:

- l'art. 11-ter, comma 1 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021), recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" e, in particolare, l'art. 11-ter ad oggetto "Misure urgenti per le baraccopoli di Messina";
- il decreto del Presidente della Repubblica del 11 giugno 2021, con il quale il Prefetto di Messina è stato nominato Commissario straordinario (di seguito, "Commissario Straordinario") ai sensi dell'articolo 11-ter, co. 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76, provvedendo altresì alla definizione della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, nonché dei relativi compiti;
- con ordinanza n. 2 del 14 settembre 2021 il Commissario straordinario protempore ha approvato il Piano degli interventi per il risanamento della Baraccopoli di Messina, con i CUP, i cronoprogrammi ed i relativi importi degli interventi da attuare, inclusi quelli per i quali il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi di INVITALIA quale soggetto attuatore, anche con la funzione di stazione appaltante;
- nell'ambito del piano di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";
- con nota 25 ottobre 2021 il Commissario Straordinario ha trasmesso a INVITALIA l'atto di attivazione per l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto relativo all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", di cui al n. 6 del Piano degli interventi sopra citato;
- con determina 16 dicembre 2021 il RUP di INVITALIA ha formulata la proposta di aggiudicazione in favore l'operatore singolo **CERICOLA S.R.L.**, primo classificato nella graduatoria provvisoria, che ha offerto un ribasso pari al **31,28000%**, per un valore complessivo massimo stimato pari ad **€ 7.298.601,47** (di cui € 6.647.874,47 per lavori e servizi tecnici e € 650.727,00 per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso) oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti;
- con determina 17 dicembre 2021, prot. n. 0314365 il RUP di INVITALIA ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore singolo CERICOLA S.r.l.;
- il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 49 dl 27 febbraio 2023, che al comma 2 dell'art. 18, ha previsto il

subentro nel ruolo di Commissario Straordinario del Governo del Presidente della Regione Siciliana;

- con Decreto del Commissario straordinario n. 01 del 2 marzo 2023 il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l'Avv. Marcello Scurria quale sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, come modificato dal medesimo D.L. n. 198/2022
- con ordinanza 21 novembre 2023 n. 10/2023 il Sub-Commissario ha individuato l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina quale Soggetto Attuatore per gli Interventi di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" e "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente responsabile preposto all'Ufficio regionale del genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;
- in data 23 novembre 2023 è stato redatto il verbale di "Passaggio di consegne" tra il Responsabile Unico del Procedimento di INVITALIA S.p.A. ing. Francesco Meligrana cedente e l'ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, n.q. di Soggetto attuatore subentrante;
- nell'ambito del verbale di "Passaggio di consegne" di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";
- con D.R.S. 1 dicembre 2023, n. 2086, il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile unico del procedimento/Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l'intervento 6 - Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati - (Comune di Messina), il geom. Giacomo Amico, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina;

visto/a:

- il decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito *Codice*);
- la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 per effetto del recepimento del *Codice*;
- la lettera c) del comma 1 dell'art. 106 -Modifica di contratti durante il periodo di efficacia- del Codice;
- il decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora in vigore;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», e in particolare l'art. 8 -*Modifiche, variazioni e varianti contrattuali*-
- l'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l'Operatore Economico CERICOLA S.r.l., inerente l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 - "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD;
- il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC sopra menzionato;
- l'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 6/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l' arch. Giuseppe Saitta nato a _____ e residente in _____ .F. _____ in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società SAITTA ARCHITETTURA SRLS, con sede legale in Mistretta (ME), Via Giovanni Verga n.43, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Messina 03607810839, R.E.A. ME-249195, mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito tra SAITTA ARCHITETTURA SRLS, l'Ing. LUCIANO LENTINI e l'Arch. FRANCESCA CUVA, inerente l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento 6 "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" -CUP: D42C21001080001 – CIG: 8968426343;
- il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 11 maggio 2022,

Rep. 6/2022/CC sopra menzionato;

- l'Appalto Specifico n. 7 (ODA) INV-INV Prot. 0326518 del 6 novembre 2023, con il quale, nell'ambito dell'accordo quadro concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, è stata attivata l'Attività di trasporto a rifiuto dei materiali presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile;
- l'Appalto Specifico n. 3 (ODA), INV-INV prot. 0329327 dell'8 novembre 2023, con il quale, nell'ambito dell'accordo quadro 11 maggio 2022, Rep. 6/2022/CC, è stato dato l'incarico di Direzione per l'esecuzione del contratto (DEC), al RTP Saitta Architettura S.r.l.s., delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti nel sito di Fondo Basile – De Pasquale, da conferire ad opera dell'operatore economico CERICOLA SRL presso le pubbliche discariche all'uopo individuate, come da Ordine di attivazione n. 7 trasmesso all'operatore in data 06 novembre 2023, prot. Invitalia 0326518;
- l'Appalto Specifico n. 8 (ODA) con il quale, nell'ambito del citato accordo quadro concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, a modifica dell'ODA 7 è stata attivata l'Attività di trasporto a rifiuto dei materiali presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile - CIG Derivato: A0472E9C8F, per un importo di € 12.393,98, al netto del ribasso d'asta del 31,28%;
- il quadro tecnico economico dell'Oda 8 come di seguito articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A.1	Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta	€	17.933,61
A.2	Ribasso d'asta del 31,28%	€	5.609,63
A.3	Totali lavori al netto	€	12.323,98
	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€	0,00
	Importo totale al netto comprensivo dei costi della sicurezza	€	12.323,98
		€	12.323,98
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A. sui lavori e forniture 22,00%	€	2.711,28
B.2	Oneri di conferimento a discarica mc 350*1,3t/mc=455t*€/t 150=	€	68.250,00
B.3	I.V.A. su oneri di conferimento a discarica il 22,00%	€	15.015,00
B.4	Rimborso Ticket traghettamento per n. 20 viaggi ad €/cad. 190,50	€	3.810,00
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	89.786,28
	Totale lavori e oneri	€	102.110,26

- la PEC del 12 dicembre 2023, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 14 dicembre 2023, prot. n. 162767, con la quale l'O.E. CERICOLA S.r.l. ha chiesto, nell'ambito della "Attività di trasporto a rifiuto dei materiali presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile" di cui all'Oda n. 8 del 6 dicembre 2023, l'autorizzazione al conferimento in discarica delle eventuali quantità eccedenti la stima massima prevista in 455 mc;
- la PEC del 13 dicembre 2023, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 14 dicembre u.s. prot. n. 162766, con la quale la direzione dei lavori (DEC) ha autorizzato l'O.E. a provvedere allo smaltimento dei materiali in argomento entro i termini contrattuali indicati nel verbale di consegna dei lavori;
- la nota 18 dicembre 2023, prot. n. 164251, con la quale il RUP, visti i contenuti della citata PEC del 13 dicembre 2023 del Direttore dei lavori e attesa l'urgenza di liberare l'area dai materiali presenti in cumuli nell'ambito del sito di Fondo Basile, ha autorizzato l'O.E. CERICOLA S.r.l. a provvedere al completo smaltimento dei materiali in argomento oggetto dell'Oda n. 8;
- la PEC 21 gennaio 2024, assunta agli atti dell'Ufficio in data 22 gennaio 2024, prot. n. 8054, con la quale la direzione dei lavori ha trasmesso la perizia di estensione dell'Oda n. 8;
- la PEC 23 gennaio 2024, assunta agli atti di questo Ufficio in data 24 gennaio 2024, prot. n. 9398, con la quale l'O.E. CERICOLA S.r.l. ha trasmesso la perizia di estensione della Oda n. 8 e il relativo Schema di atto di sottomissione, firmati con riserve;

vista la perizia di estensione dell'Oda n. 8;

atteso che la perizia di estensione dell'Oda n. 8 in parola si è resa necessaria a causa di altro materiale simile rinvenuto in sito accumulato nell'arco temporale intercorso dal momento della disposizione in cumuli e l'accertato dalla direzione dei lavori, come si evince dalla relazione tecnica allegata alla stessa perizia di estensione della Oda n. 8 redatta dalla direzione dei lavori;

considerato che:

- l'importo complessivo dell'intervento a seguito della redazione della perizia di estensione della Oda n. 8 ascende a € 173.366,03, quanto a € 15.955,70 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,28% e €

157.410,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo suppletivo di € 71.255,77, ripartiti secondo il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A.1	Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta	€	23.218,42
A.2	Ribasso d'asta del 31,28%	€	7.262,72
	Totali lavori al netto	€	15.955,70
A.3	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€	0,00
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo dei costi della sicurezza	€	15.955,70
	Importo netto lavori eseguiti	€	15.955,70
	Importo netto lavori Oda 8	€	12.323,98
	Importo netto di estensione dell'Oda 8	€	3.631,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sui lavori 22,00%	€	3.510,25
B.2	Oneri di conferimento a discarica	€	102.234,00
B.3	I.V.A. su oneri di conferimento a discarica il 22,00%	€	22.491,48
	Rimborso Ticket trasporto marittimo compagnia Caronte e Turist e		
B.4	Meridiana lines	€	4.634,00
B.5	Competenze tecniche D.LL. compreso Inarcassa	€	2.959,26
B.6	I.V.A. su competenze tecniche	€	651,04
B.7	Per contenziosi, accordi bonari e componimenti	€	20.930,30
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	157.410,33
	Totale complessivo lavori e oneri	€	173.366,03
	Importo complessivo dell'intervento di cui all'Appalto specifico n. 8	€	102.110,26
	Importo Suppletivo complessivo dei lavori e oneri inerente l'estensione dell'Oda. 8	€	71.255,77

- l'importo netto dell'estensione dell'Oda n. 8 ascende a € 3.631,72, pari al 29,47% circa dell'importo netto di cui all'Oda.n. 8, oltre I.V.A pari a € 798,97;
- la maggiore quantità dei rifiuti da smaltire ha comportato un incremento degli oneri di discarica di € 33.984,00, e della relativa I.V.A. pari a € 7.476,48;
- il maggiore onere per i Ticket per il trasporto marittimo è di € 824,00;
- la parcella delle competenze tecniche relativa alla direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è di € 2.959,26, di cui € 2.845,44 per onorario e € 113,82 per INARCASSA, oltre I.V.A pari a € 651,04;
- per contenzioso, accordi di bonario componimento si prevede una somma di € 20.930,30 I.V.A. compresa;
- l'importo suppletivo di € 71.255,77, per l'Attività di trasporto a rifiuto dei materiali presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile di cui all'Appalto specifico 8 (ex Oda n. 7 del 6 novembre 2023) - CIG Derivato: A0472E9C8F, per un importo complessivo dell'intervento di € 173.366,03, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale n. 6280 intestata al Commissario per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina, fra le somme "imprevisti e oneri di discarica" della parte B2 del quadro economico dell'intervento 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" CUP: D42C21001080001;
- le variazioni rientrano nella casistica di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto necessarie a seguito di eventi imprevisti e imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto;

preso atto che la suddetta perizia di estensione dell'appalto specifico n. 8, e il relativo Schema di atto di sottomissione, sono firmati dall'impresa esecutrice con riserve apposte;

considerato che l'impresa esecutrice CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, con la sottoscrizione, seppure con riserva, del Verbale di sottomissione e di tutti gli altri elaborati che compongono la perizia ha accettato di eseguire le opere in estensione dell'Oda n. 8 agli stessi patti e condizioni di cui all'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, e in particolare dell'Appalto Specifico n. 8 con il quale, a modifica dell'ODA 7 è stata attivata l'Attività di trasporto a rifiuto dei materiali presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile di - CIG Derivato: A0472E9C8F, per un importo di € 12.393,98, al netto del ribasso d'asta del 31,28%;

ritenuto di dovere approvare l'estensione dell'appalto specifico n. 8 per un importo di € 3.631,72, oltre I.V.A pari a € 798,97, nonché il quadro tecnico economico come sopra riformulato;

visto il decreto 46/2024 con il quale il Sub Commissario ha approvato in linea amministrativa l'Ordine di Attivazione dell'Appalto Specifico n. 8 relativo alla "Attività di trasporto a rifiuto dei materiali presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile" - CIG Derivato: A0472E9C8F, per un importo di € 12.393,98, al netto del ribasso d'asta del 31,28%, nell'ambito del citato accordo quadro concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, a modifica dell'ODA 7;

visto il CIG derivato della presente procedura: A0472E9C8F;

visto il comma 6 dell'art. 8 -Modifiche, variazioni e varianti contrattuali- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "norme sul procedimento amministrativo";

tutto ciò premesso, visto e considerato,

DETERMINA

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- di approvare in linea tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la Perizia di estensione dell'OdA 8 (ex OdA n. 7 del 6 novembre 2023) relativa all'Attività di trasporto a rifiuto dei materiali presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile, CIG Derivato: A0472E9C8F, nell'ambito dell'accordo quadro (per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto), concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - per un importo suppletivo di € 71.255,77, e per un importo complessivo dell'intervento di € 173.366,36, nonché del relativo quadro tecnico economico come di seguito articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A.1	Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta	€	23.218,42
A.2	Ribasso d'asta del 31,28%	€	7.262,72
	Totali lavori al netto	€	15.955,70
A.3	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€	0,00
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo dei costi della sicurezza	€	15.955,70
	Importo netto lavori eseguiti	€	15.955,70
	Importo netto lavori OdA 8	€	12.323,98
	Importo netto di estensione dell'OdA 8	€	3.631,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sui lavori 22,00%	€	3.510,25
B.2	Oneri di conferimento a discarica	€	102.234,00
B.3	I.V.A. su oneri di conferimento a discarica il 22,00%	€	22.491,48
	Rimborso Ticket trasporto marittimo compagnia Caronte e Turist e		
B.4	Meridiana lines	€	4.634,00
B.5	Competenze tecniche D.LL. compreso Inarcassa	€	2.959,26
B.6	I.V.A. su competenze tecniche	€	651,04
B.7	Per contenziosi, accordi bonari e componimenti	€	20.930,30
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	157.410,33
	Totale complessivo lavori e oneri	€	173.366,03
	Importo complessivo dell'intervento di cui all'Appalto specifico n. 8	€	102.110,26
	Importo Suppletivo complessivo dei lavori e oneri inerente l'estensione dell'OdA. 8	€	71.255,77

- di approvare l'estensione dell'appalto specifico n. 8 per un importo di € 3.631,72, oltre I.V.A. pari a € 798,98;
- che la maggiore somma di € 71.255,77, per un importo complessivo dell'intervento di € 173.366,03, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale n. 6280 intestata al Commissario per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina, fra le somme "imprevisti e oneri di discarica" della parte B2 del quadro economico dell'intervento;
- che la sottoscrizione dell'estensione dell'OdA n. 8 assume per l'impresa Cericola S.r.l. impegno vincolante con valenza di contratto, e sarà soggetta a registrazione fiscale, in caso d'uso, in misura fissa, ai sensi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della città di Messina per l'emissione del relativo decreto di approvazione.
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per esteso nel sito istituzionale del della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale tecnico, Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt. 26 e 27, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..

Il proponente
f.to Il Responsabile unico del procedimento
Geom. Giacomo Amico

**DETERMINA DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PERIZIA DI
ESTENSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO N. 8**
(Art. 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG Derivato: A0472E9C8F

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta del Responsabile del unico del procedimento;

preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP medesimo per l'adozione della presente Determinazione;

dato atto, ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del *Codice*, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore Determina, che s'intende trascritta e integralmente riportata, avente ad oggetto: **Approvazione della perizia di estensione dell'appalto specifico 8 (ex OdA n. 7 del 6 novembre 2023) inerente l'Attività di trasporto a rifiuto dei materiali presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile, CIG Derivato: A0472E9C8F, nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD per un importo dell'estensione dell'OdA 8 stessa di € 3.631,72, oltre I.V.A. pari a € 798,98, un importo suppletivo complessivo dell'estensione dell'OdA 8 e della relativa I.V.A. di € 71.255,77, e per un importo complessivo dell'intervento di € 173.366,36, distinti come dal superiore quadro tecnico economico.**

Il Soggetto attuatore
Il Dirigente del Servizio GCME
ingegnere Capo
Santi Trovato

**SANTI
TROVATO** Firmato digitalmente
da SANTI TROVATO
Data: 2024.03.14
13:20:05 +01'00'

