

Realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria.

Rimodulazione e approvazione del Quadro Tecnico Economico (QTE) a seguito di Perizia di variante in diminuzione e di assestamento contabile redatta in data 24/07/2024 e **riduzione dell'Impegno n. 24 sul capitolo di spesa 684170 e dell'accertamento sul capitolo di entrata 7902-** Interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto – *“Lavori di riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone”.*

CUP: G26G21005730002

CIG: 9115929E93

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Aree e Servizi tecnici centrali

Uffici del Genio Civile

Uffici regionali per l'espletamento delle gare d'appalto Osservatorio dei lavori pubblici

Organismo di ispezione

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione

della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.P. Reg. n. 667 del 07/03/2024 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n.69 del 01/03/2024, è stato prolungato all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31 Dicembre 2026;

VISTO il D.D.G. n. 675 del 16/05/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Salvatore Caruso l'incarico ad interim di Dirigente responsabile del Servizio 6 (Sicilia orientale);

VISTO il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";

VISTA la Deliberazione di approvazione n. 256 del 29/06/2023 della Giunta regionale, "*Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024/2026*";

VISTA la Delibera n. 505 del 29/12/2023 della Giunta regionale, "*Deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 17 luglio 2023: 'Modifiche organizzative dell'Amministrazione regionale'. Modifiche ed integrazioni*";

VISTA la Deliberazione di approvazione n. 1 del 09/01/2024 della Giunta Regionale, "*Nota di variazione al disegno di legge concernente il 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio*

2024/2026” a seguito dell’approvazione del disegno di legge riguardante *“Legge di stabilità regionale 2024/2026”*;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 che approva la “Legge di stabilità regionale 2024-2026”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4, del 20 gennaio 2024;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 che approva il “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4, del 20 gennaio 2024;

VISTA la Deliberazione n. 340 dell’11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l’elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della regione Siciliana, Asse 3 *“Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”*, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 8247 del 04/08/2021;

VISTA la Deliberazione n. 457 dell’05/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l’elenco afferente la specifica degli interventi di cui all’ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – Il Atto integrativo, in corso di attuazione, e l’elenco degli interventi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) - Asse 3 *“Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”*, in sostituzione di quelli già individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell’11 agosto 2021, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 10732 del 26 ottobre 2021, come integrata e modificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021, prot. n. 11051 del 3 novembre 2021 e prot. n. 11119 del 4 novembre 2021, nella quale al n. 49 dell’allegato B è stato inserito l’Intervento urgente, denominato *“Lavori di riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione dell’agglomerato industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone”* per € **3.500.000,00**, con Centro di Responsabilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la Deliberazione n. 606 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha apprezzato l’elenco degli interventi di cui all’allegato “B” nel testo accluso alla nota dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 13442 del 29 dicembre 2021, in sostituzione di quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021;

VISTO che nell’elenco degli interventi di cui sopra risultano ricompresi gli *“Interventi di Riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione agglomerato industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone”*, per un importo complessivo di € **3.500.000,00**;

VISTO il D.D. n. 968 del 11.07.2022 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana, per l’esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa **684170** *“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”*, con codice finanziario

U.2.02.01.09.012 e ha disposto una variazione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2022 di + € **8.011.457,80**; per l'esercizio finanziario 2023 di + € **2.390.000,00**; per l'esercizio finanziario 2024 + € **756.000,00**;

VISTA la determina del RUP n. 299 del 12/05/2022, con la quale ha aggiudicato in maniera efficace, all'Operatore Economico **ATI COESTRA SRL** (Mandatario) C.F./P.IVA 04792680821, con sede legale/operativa in via Caruso n. 3 – 90035, MARINEO (PA) e **F.A.E. COSTRUZIONI SRL** (Mandante) C.F./P.IVA 01761250859 con sede legale/operativa in Via Umbria n. 8 – MAZZARINO (CL), l'affidamento dei lavori in oggetto con un ribasso d'asta percentuale del **28,1711%**;

VISTA la determina n. 301 del 12/05/2022, con la quale il Responsabile unico del procedimento, a seguito dell'aggiudicazione efficace, ha rimodulato il Quadro Tecnico Economico (QTE) dei lavori di *“Riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione –agglomerato S.M. Poggiarelli in Caltagirone (CT)”*, così come di seguito specificato:

A) Importo dei lavori a lordo	€ 2.526.891,96	
A detrarre gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	-€ 16.765,91	
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.510.126,05	
A detrarre il ribasso d'asta del 28,1711%	-€ 707.130,12	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.802.995,93	
A sommare gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.765,91	
Importo netto dei lavori più oneri di sicurezza	€ 1.819.761,84	€ 1.819.761,84
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Importo IVA 22% sui lavori al netto	€ 400.347,60	
Accantonamento: 80% del 2% - Art. 113, c.3. del D.Lgs. 50/2016, calcolato al 2% come da Regolamento DPRS n. 14 del 30/05/2018	€ 40.430,27	
Art. 23, comma 11-bis, Dlgs. 50/2016 (spese di carattere strumentale)	€ 12.000,00	
Corrispettivi O.P. per collaudo amministrativo	€ 31.706,84	
Inarcassa 4% + IVA 22% sui corrispettivi per collaudo amministrativo	€ 8.522,80	
Spese per accertamenti di laboratorio	€ 11.000,00	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.50/2016)	€ 3.000,00	
Oneri Conferimento a discarica	€ 43.000,00	
Allacci ai pubblici servizi	€ 3.000,00	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 630,00	
Revisione prezzi ai sensi dell'art.29 del D.L. 27/01/2022, n. 4	€ 19.107,57	
Imprevisti <10%	€ 244.794,33	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 817.539,41	€ 817.539,41
Importo complessivo dei lavori da impegnare		€ 2.637.301,25
C) Economie non spendibili		
- Economie IVA sul lordo a base di gara	€ 155.568,63	
- Ribasso d'asta	€ 707.130,12	
Importo totale economie non spendibili	€ 862.698,75	€ 862.698,75
Importo complessivo		€ 3.500.000,00

VISTO il D.D.G. n. 1052/2022 del 21/07/2022, con il quale, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha finanziato l'intervento denominato *“Lavori di riqualificazione rete viaria e pubblica*

illuminazione dell'agglomerato industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone", CUP: G26G21005730002 dell'importo complessivo di **€ 2.637.301,25**, nonché ha impegnato sul capitolo di bilancio di spesa **684170** *"Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto"* con codice finanziario **U.2.02.01.09.012**, la somma complessiva di **€ 2.637.301,25** (+ € 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022; + € 1.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2023; + 137.301,25 per l'esercizio finanziario 2024);

VISTO l'Atto Notarile, dott.ssa GIULIANA CARANO, Notaio in Mazzarino (CL) - Repertorio n. 1859 Raccolta n. 1501 – Registrato a Gela il 25/07/2022 al n. 1939 S. 1-T, con il quale, l'Impresa affidataria A.T.I. COESTRA S.R.L. - F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L., ha cambiato la sua denominazione in **COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L.**, P.IVA 07067470828, con sede legale in contrada Roccabianca S.S. 118 (CAP 90030), Bolognetta (PA), i cui amministratori, con firma congiunta, sono rispettivamente: il geom. Raineri Natale (C.F. [REDACTED]) e il sig. Ferrigno Vincenzo (C.F. [REDACTED]);

VISTO il Contratto di appalto, redatto con mezzo elettronico, Prot. n.134482 del 05/10/2022 - Reg.to il 26/10/2022 al n. 1631 S.3, presso Agenzia delle entrate Palermo, con il quale la Stazione appaltante ha concesso all'Impresa **COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE SRL** (Partita IVA 07067470828), l'appalto dei lavori di che trattasi, per un importo, al netto del ribasso d'asta offerto del **28,1711%**, pari ad **€ 1.819.761,84** comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, di cui **€ 1.802.995,93** per lavori a misura ed **€ 16.765,91** per l'attuazione dei piani di sicurezza (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), per un tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto pari a **giorni 610** (seicentodieci) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna;

VISTO il Verbale di consegna in via di urgenza, sotto riserva di legge, redatto in data 28/06/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), con il quale sono stati consegnati i lavori in argomento alla società COESTRA S.R.L., quale azienda capogruppo della costituita A.T.I. COESTRA S.R.L. - F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.;

VISTA la perizia di variante in aumento redatta in data 15/12/2023 dal Direttore dei lavori, Arch. Antonio Nicolosi, Funzionario in servizio presso il DRT – Servizio 6, giusto D.D.G. n. 222 del 01/03/2022, e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, contenuta nel 1/5 d'obbligo contrattuale - al di sotto del 15% del valore iniziale del Contratto di appalto, senza modificare e alterare la natura complessiva del Contratto stesso -, il tutto nel rispetto dell'articolo 106, commi 1, 2 e 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'articolo 8 del DM 07/03/2018, n. 49, dovuta anche dalla necessità determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, in quanto, le prime informazioni desunte in fase di progettazione definitiva-esecutiva, estrapolate dal progetto preliminare dello studio di fattibilità redatto dall'IRSAP ed approvato in data 03/07/2020 dal RUP geom. Sergio

Solonia, non hanno consentito di stabilire e prevedere in dettaglio alcune variazioni di categorie di lavoro, anche perché non è stato possibile recuperare informazioni dettagliate (elaborati grafici, e quant'altro) relative alla linea di alimentazione elettrica esistente, pertanto, si è riscontrata l'esigenza di variare tanto in più quanto in meno alcune categorie di lavoro, rispetto al progetto esecutivo, al fine di consentire il buon completamento dell'opera, così come riportato nel quadro comparativo allegato alla Perizia di variante stessa, il tutto per una variazione in aumento pari ad **€ 131.890,28 (+7,25%)** al netto del ribasso d'asta, e che hanno riguardato principalmente lavorazioni già contemplate nel Contratto di appalto. Si è reso inoltre necessario redigere **n. 2** (due) nuovi prezzi (*NP01-PV-1.7.14.1; NP02-PV-18.7.2.5*) desunti dal Prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana (1° semestre 2022). Detta variazione in aumento di **€ 131.890,28** ha trovato copertura finanziaria nel Quadro Tecnico Economico del Progetto esecutivo tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nella voce imprevisti dell'importo di **€ 244.794,33**;

VISTO il D.D.G. n. 29 del 23.01.2024 con cui il Dirigente Generale del DRT, preso atto della perizia di variante in aumento redatta in data 15.12.2023 dal D.L. e sottoscritta dal RUP, ne ha approvato il QTE;

VISTO il Verbale di contravvenzione con prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, notificato in data 09/11/2023 (prot. n. 232321/DP) dal Direttore della U.O.C. S.Pre.S.A.L., dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Dipartimento di Prevenzione, per l'infortunio sul lavoro verificatosi in data 02/08/2023 nel cantiere ove si stanno eseguendo i lavori indicati in oggetto, il Direttore dei lavori, sentito il Responsabile unico del procedimento, con Verbale di sospensione redatto in data 17/11/2023, ha sospeso i lavori di che trattasi fino alla definizione dell'aggiornamento del PSC così come accertato e prescritto dall'Organo di Controllo e Vigilanza (S.Pre.S.A.L.), per poi successivamente riprenderli in data 19/01/2024 con Verbale di ripresa redatto in pari data;

VISTO che la ripresa dei lavori ha interessato tutte le lavorazioni contrattuali ad eccezione di quelle che ricadono nell'area di cantiere sottoposta a sequestro probatorio (rotonda torre faro), così come delimitata dal Comando dei Carabinieri di Caltagirone;

VISTA la nota PEC del 30/04/2024, acquisita al protocollo del DRT in data 30/04/2024 con il n. 54462, con cui l'Impresa esecutrice COEFAE Costruzioni Società Consortile S.R.L., comunicava che i lavori di riqualificazione della rete viaria e della pubblica illuminazione indicati in oggetto erano giunti al termine, ad eccezione delle lavorazioni che riguardano la sostituzione dei corpi illuminanti della torre faro posizionata all'interno dell'area della rotonda sottoposta a sequestro probatorio;

VISTA la nota prot. n. 55440 del 02/05/2024, con cui il Direttore dei lavori ha chiesto all'Amministrazione comunale di Caltagirone di attivarsi presso l'Autorità Giudiziaria ai fini del dissequestro dell'area posta a sequestro probatorio (area rotonda torre faro), facendo presente che, qualora il sequestro probatorio dovesse permanere e l'impresa esecutrice non fosse nelle condizioni di ultimare dette lavorazioni (sostituzione dei corpi illuminanti nella torre faro), ai fini della chiusura degli atti contabili, la Stazione appaltante dovrà comunque ritenere concluso l'appalto in oggetto, estrapolando dall'appalto stesso le lavorazioni non eseguite, ossia, la sostituzione dei corpi illuminanti nella torre faro;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori redatto in data 06/05/2024, con cui il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, specificando inoltre, in seno al verbale, che le lavorazioni inerenti la sostituzione dei corpi illuminanti della torre faro, dovranno perentoriamente essere ultimati entro sessanta giorni, termine condizionato dall'avvenuto o meno dissequestro dell'area in questione;

VISTO che a tutt'oggi, a seguito del mancato dissequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria dell'area della rotonda sottoposta a sequestro probatorio per le motivazioni in premessa specificate, l'impresa esecutrice non ha potuto completare le lavorazioni che riguardavano la sostituzione dei corpi illuminanti della torre faro;

RAVVISATA la necessità di redigere una perizia di variante in diminuzione e di assestamento contabile, contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale - al di sotto del 15% del valore iniziale del Contratto di appalto-, senza modificare e alterare la natura complessiva del Contratto stesso, il tutto nel rispetto dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'articolo 8, comma 4 del DM 07/03/2018, n. 49, variando tanto in più quanto in meno alcune categorie di lavoro, rispetto alla perizia di variante redatta in data 15/12/2023, al fine di consentire il buon completamento dell'opera;

CONSIDERATO che le variazioni in diminuzione sono pari ad € 10.632,35 (-0,54%) al netto del ribasso d'asta, le somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel QTE della Perizia di variante in diminuzione e di assestamento contabile sono state rimodulate secondo il seguente QTE:

Nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE)

di Perizia di variante in diminuzione e di assestamento contabile

A) Importo dei lavori a lordo	€ 2.696.752,94	
A detrarre gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	-€ 14.098,82	
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.682.654,12	
A detrarre il ribasso d'asta del 28,1711%	-€ 755.733,17	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.926.920,95	
A sommare gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.098,82	
Importo netto dei lavori più oneri di sicurezza	<u>€ 1.941.019,77</u>	€ 1.941.019,77
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Importo IVA 22% sui lavori al netto	€ 427.024,35	
Accantonamento: 80% del 2% - Art. 113, c.3. del D.Lgs. 50/2016, calcolato al 2% come da Regolamento DPRS n. 14 del 30/05/2018	€ 32.543,27	
Art. 23, comma 11-bis, Dlgs. 50/2016 (spese di carattere strumentale)	€ 0,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudo tecnico amministrativo	€ 7.204,78	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.50/2016)	€ 0,00	
Oneri Conferimento a discarica	€ 32.984,23	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
Compensazione per caro materiali - Art. 26 D.Lgs. n. 50/2022 (compreso IVA)	€ 181.731,85	
Economie da lavori non eseguiti su area sottoposta a sequestro dall'Autorità Giudiziaria (plafoniere, dispositivi sovralimentazione e modulo telecontrollo sulla torre faro).	€ 14.193,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>€ 696.281,48</u>	€ 696.281,48
Totale importo complessivo impegnato		€ 2.637.301,25

C) Economie non spendibili

- Economie IVA sul lordo a base di gara	€ 155.568,63	
- Ribasso d'asta	€ 707.130,12	
Importo totale economie non spendibili	<u>€ 862.698,75</u>	€ 862.698,75
Importo complessivo		<u>€ 3.500.000,00</u>

QUADRO DI CONFRONTO

Importo netto lavori + sicurezza (Perizia variante in diminuzione e di assestamento contabile)	€ 1.941.019,77
Importo netto lavori+sicurezza (Perizia di variante del 15/12/2023)	€ 1.951.652,12
MINORI LAVORI AL NETTO (- 0,54%)	<u>-€ 10.632,34</u>
Importo totale complessivo impegnato nella Perizia variante in diminuzione e di assestamento contabile	€ 2.637.301,25
Importo totale complessivo impegnato nella Perizia di variante del 15/12/2023	€ 2.637.301,25
MAGGIORE IMPORTO (+0,00%)	<u>€ 0,00</u>

VISTA la Perizia di variante in diminuzione e assestamento redatta in data 24/07/2024 dal Direttore dei lavori e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, composta dai seguenti allegati:

- 1) Relazione perizia in diminuzione e assestamento;
- 2) Computo perizia in diminuzione e assestamento;
- 3) Quadro comparativo perizia in diminuzione e assestamento;
- 4) QTE perizia in diminuzione e assestamento;
- 5) Schema atto di sottomissione in diminuzione;

VISTO lo Schema atto di sottomissione sottoscritto dagli Amministratori, Geom. Raineri Natale (C.F. [REDACTED]) e il Sig. Ferrigno Vincenzo (C.F. [REDACTED]), della COEFAE COSTRUZIONI SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L., P.IVA 07067470828;

VISTA la determina n. 465/2024 del 30/07/2024, a firma del Responsabile unico del procedimento e dal Dirigente responsabile del Servizio 6/DRT, con la quale è stata approvata la Perizia di variante in diminuzione e assestamento redatta in data 24/07/2024, nonché il nuovo Quadro Tecnico Economico, così come sopra già riportato;

VISTO l'Atto di sottomissione Rep. n. 28/2024 del 30/07/2024, registrato in data 05/08/2024 al n. 504 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo – Ufficio Territoriale di Termini Imerese, redatto con mezzo elettronico e sottoscritto a mezzo di firma digitale in modalità PAdES, dall'Ing. Salvatore Caruso, nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 6 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, e dai sigg. Natale Raineri (C.F. [REDACTED]) e Vincenzo Ferrigno (C.F. [REDACTED]) legali rappresentanti dell'impresa COEFAE COSTRUZIONI società consortile srl, P.IVA 07067470828, con il quale Atto di sottomissione, i minori lavori hanno comportato una **diminuzione** pari ad **€ -10.632,35** (Euro diecimilaseicento-trentadue/35) rispetto all'Atto di sottomissione Rep. n. 4/2023 del 20/12/2023, per lavori a misura, il tutto pari ad una diminuzione percentuale del **-0,54%** contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale, e il

tempo utile per l'esecuzione dei lavori non è stato variato;

VISTO il D.D. n. 1355 del 13.09.2024, con il quale il Ragioniere Generale dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro – ha riaccertato i residui passivi indicati nell'allegato 3 - in sostituzione dell'allegato A al D.D. 817 del 28.05.2024 – sull'impegno n.13, D.D.G. 1052/2022 per un importo pari ad € 810.588,00 e sull'impegno n.24, D.D.G. 1052/2022 per un importo pari ad € 23.677,92;

RITENUTO di dovere ridurre la somma sull'impegno n.24, sul capitolo di spesa 684170, con il D.D.G. n.1052 del 21/07/2022 , pari a **€ 23.677,92** provvedendo altresì alla riduzione dell'accertamento in entrata n.28 del 2023, sul capitolo di entrata 7902 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto - cod. fin. E.4.02.01.01.001", della somma di **€ 14.193,00**, quali economie da lavori non eseguiti su area sottoposta a sequestro dall'Autorità giudiziaria ed inserite tra le economie non spendibili, secondo il nuovo QTE:

Nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE)		
di Perizia di variante in diminuzione e di assestamento contabile e riduzione impegno		
A) Importo dei lavori a lordo	€ 2.696.752,94	
A detrarre gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	-€ 14.098,82	
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.682.654,12	
A detrarre il ribasso d'asta del 28,1711%	-€ 755.733,17	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.926.920,95	
A sommare gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.098,82	
Importo netto dei lavori più oneri di sicurezza	€ 1.941.019,77	€ 1.941.019,77
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Importo IVA 22% sui lavori al netto	€ 427.024,35	
Accantonamento: 80% del 2% - Art. 113, c.3. del D.Lgs. 50/2016, calcolato al 2% come da Regolamento DPRS n. 14 del 30/05/2018	€ 32.543,27	
Art. 23, comma 11-bis, DLgs. 50/2016 (spese di carattere strumentale)	€ 0,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudo tecnico amministrativo	€ 7.204,78	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.50/2016)	€ 0,00	
Oneri Conferimento a discarica	€ 32.984,23	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
Compensazione per caro materiali - Art. 26 D.Lgs. n. 50/2022 (compreso IVA)	€ 181.731,85	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 682.088,48	€ 682.088,48
Totale importo complessivo impegnato		€ 2.623.108,25
C) Economie non spendibili		
- Economie IVA sul lordo a base di gara	€ 155.568,63	
- Ribasso d'asta	€ 707.130,12	
- Economie da lavori non eseguiti su area sottoposta a sequestro dall'Autorità Giudiziaria (plafoniere, dispositivi sovralimentazione e modulo telecontrollo sulla torre faro).	€ 14.193,00	
Importo totale economie non spendibili	€ 876.891,75	€ 876.891,75
Importo complessivo		€ 3.500.000,00

VISTO il D.D.G. n. 1257 del 08.08.2024 che viene annullato con il presente decreto, in quanto emesso prima del riaccertamento dei residui passivi al 31/12/2023 da parte della Ragioneria Generale;

VISTO l'articolo 9 della L.R. n° 9 del 15 aprile 2021 "Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 01 luglio 2021;

VISTA la Circolare n. 23, prot. n. 156284 del 17/12/2023, con la quale il Ragioniere Generale della Regione, propone le prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e Spesa);

AI SENSI della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1 – Il D.D.G. n. 1257 del 08.08.2024 è annullato;

Art. 2 - Per quanto descritto nelle premesse, che qui si intendono riportate e trascritte, **si prende atto** della Perizia di variante in diminuzione e assestamento redatta in data 24/07/2024 dal Direttore dei lavori e sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, relativa all'intervento denominato "*Lavori di riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone*" (CUP: G26G21005730002 - CIG: 9115929E93), dell'importo complessivo di **€ 1.941.019,77**, per una variazione in diminuzione pari ad **-€ 10.632,35** (- 0,54%) al netto del ribasso d'asta, nonché **si approva** il seguente QTE della medesima Perizia di variante in diminuzione e assestamento redatta in data 24/07/2024 e di riduzione dell'impegno n.24 di spesa:

Nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE)

di Perizia di variante in diminuzione e di assestamento contabile e riduzione impegno di spesa

A) Importo dei lavori a lordo	€ 2.696.752,94	
A detrarre gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	-€ 14.098,82	
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 2.682.654,12	
A detrarre il ribasso d'asta del 28,1711%	-€ 755.733,17	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.926.920,95	
A sommare gli oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.098,82	
Importo netto dei lavori più oneri di sicurezza	€ 1.941.019,77	€ 1.941.019,77
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Importo IVA 22% sui lavori al netto	€ 427.024,35	
Accantonamento: 80% del 2% - Art. 113, c.3. del D.Lgs. 50/2016, calcolato al 2% come da Regolamento DPRS n. 14 del 30/05/2018	€ 32.543,27	
Art. 23, comma 11-bis, Dlgs. 50/2016 (spese di carattere strumentale)	€ 0,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche collaudo tecnico amministrativo	€ 7.204,78	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs.50/2016)	€ 0,00	
Oneri Conferimento a discarica	€ 32.984,23	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
Compensazione per caro materiali - Art. 26 D.Lgs. n. 50/2022 (compreso IVA)	€ 181.731,85	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 682.088,48	€ 682.088,48

Totale importo complessivo impegnato

€ 2.623.108,25

C) Economie non spendibili

- Economie IVA sul lordo a base di gara	€ 155.568,63
- Ribasso d'asta	€ 707.130,12
- Economie da lavori non eseguiti su area sottoposta a sequestro dall'Autorità Giudiziaria (plafoniere, dispositivi sovralimentazione e modulo telecontrollo sulla torre faro).	€ 14.193,00

Importo totale economie non spendibili

€ 876.891,75 € 876.891,75

Importo complessivo

€ 3.500.000,00

Art. 3 – L'impegno n.24, assunto con il D.D.G. n.1052 del 21/07/2022 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, pari all'importo complessivo di **€ 23.677,92** (residuo passivo riaccertato con D.D.n. 1355 del 13.09.2024), relativa all'intervento denominato "Lavori di riqualificazione rete viaria e pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale S.M. Poggiarelli di Caltagirone" (CUP: G26G21005730002 - CIG: 9115929E93) – Codice Caronte SI_1_32197, Codice finanziario U.2.02.01.09.012, "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", è ridotto della somma di **€ 14.193,00** e la somma complessiva impegnata è pari ad **€ 9.484,92**.

Art. 4 – L'accertamento in entrata n.28 del 2023, sul capitolo di entrata 7902 del Bilancio della Regione Siciliana - "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto - cod. fin. E.4.02.01.01.001", è ridotto della somma di **€ 14.193,00**, quali economie da lavori non eseguiti su area sottoposta a sequestro dall'Autorità giudiziaria;

Art. 5 –Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9 di cui alla circolare 1° luglio 2021, n. 11, nonché nelle modalità così come previste dalla Circolare n. 23, prot. n. 156284 del 17/12/2023, a firma del Ragioniere Generale della Regione.

Palermo, li 04.10.2024

Il Dirigente del Servizio 6

Ing. Salvatore Caruso

Il Dirigente Generale

Ing. Duilio Alongi