

**Determina n. 1 del 02/01/2025**

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
**Dipartimento Regionale Tecnico**  
**Servizio Genio Civile di Palermo**

**OGGETTO : Proposta di Determina di approvazione della perizia di assestamento contabile e rimodulazione del quadro economico**

**PROGETTO:** Rifacimento e potenziamento dell'acquedotto rurale in località Piroto nel Comune di San Mauro Castelverde danneggiato dagli incendi dell'agosto 2021.

C.U.P G12E22000050002 C.I.G 93869346FC

**Impresa :** “**MERENDA PIERENZO D.I.**”, con sede legale in San Mauro Castelverde (PA), 90010 via Immacolata 22

**Contratto :** contratto di appalto Rep. n. 5997 del 20/12/2022

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**VISTO** lo statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amm.ne Regionale approvato con D.P.R. del 28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.; **VISTA**

la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 18 gennaio 2013 n. 6;

**VISTO** l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 14 giugno 2016 n.12, concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49, comma 1 della L.R. 7 maggio 2015 n.9 modifica del D.P.R. 18 gennaio 2013 n.6 e ss.mm.ii. come modificato dal D.P.R. 3 agosto 2017 n. 18”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Codice dei contratti pubblici*” con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Sblocca cantieri), come recepito dall'art. 24 della legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 e dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Decreto Semplificazioni Bis*).

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. 50 del 2016;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 17/05/2016, e in particolare l'art. 24 “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

**VISTO** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il D. Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VISTA** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 667/FP/SERV.1 del 07.03.2024 di prolungamento dell’incarico conferito all’ing. Duilio Alongi quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il D.D.G. del D.R.T. n. 1791/2024 del 30/10/2024 con il quale al dirigente ing. Salvatore Caruso viene conferito l’incarico a dirigente ad interim preposto al Servizio Genio Civile di Palermo;

**VISTI** il D.D. dell’Ufficio Speciale per la Progettazione n. 3504 del 11/02/2022, di nomina del RUP F.D. arch. *Vittorio Primo Falletta*, aiuto RUP, Ufficio della Direzione Lavori e nomina Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come di seguito elencato:

F. D. arch. Vittorio Primo Falletta	R.U.P.
F. D. rag. Salvatore Mannino	Aiuto R.U.P.
F. D. ing. Raul Gavazzi	Direttore Lavori e CSE
F. D. arch. Lorenzo La Mantia	Direttore Operativo
I. D. Dott. Manuli Francesco	Ispettore di Cantiere

**VISTO** il contratto di appalto Rep. n. 5997 del 20/12/2022, registrato on-line presso l’Agenzia delle entrate di Palermo al n.000035 Serie 1, in data 10/01/2023;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 17/11/2022;

**VISTO** il verbale di concreto inizio dei lavori del 23/11/2022;

**VISTO** il D. D. n. 3501 del 24/01/2023, con il quale l’Ufficio Speciale per la Progettazione, *pro-tempore* ha disposto l’approvazione del Quadro tecnico economico post gara, di seguito riportato;

A	<b>IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA:</b>	€ 115.435,10	€ 115.435,10
a2	Importo per gli oneri della sicurezza	€ 3.867,72	
a3	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 111.435,10	
a4	a detrarre il ribasso d’asta del 23,565%	€ 34.396,35	
a5	Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta ((a3+a2)-a4)	€ 115.435,10	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>		
b1	Imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 3.218,08	
b2	IVA (22%) sull’importo contrattuale al netto del ribasso	€ 25.395,72	
b3	Accantonamento per incentivi art.113 D. Lgs 50/2016	€ 2.996,62	
b4	Contributo ANAC	€ 30,00	
b5	Rimborsi spese per Ufficio di D. L. (rimborso Km, vitto e straordinario in cantiere) art. 23, commi 11 e 11 bis, D. Lgs n.50/2016 e s.m.i e art. 4 Convenzione (IVA inclusa)	€ 3.408,72	
b6	Esami di laboratorio in corso d'opera per caratterizzazione materiali di risulta – Attribuzione codici CER (IVA inclusa)	€ 1.000,00	
b7	Oneri di accesso a discarica compreso IVA	€ 6.179,64	
b8	Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art.3 della L.R. n.20/2007 e s.m.i (20% di a3)	€ 6.879,27	
	Sommano	€ 49.108,05	€ 49.108,05
<b>A+B</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 164.543,15</b>

**VISTA** la Perizia di assestamento contabile redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Raul Gavazzi,

funzionario del Servizio del Genio Civile di Palermo in data 11/10/2024, per l'importo complessivo di € 164.543,15, di cui € 114.990,78 per lavori al netto del ribasso d'asta del 23,565% e comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 49.108,05, per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ESEGUITI</b>		€	<b>149 369,57</b>
	di cui			
A1)	Importo dei lavori a base d'asta		€	145 889,18
A2)	Ribasso d'asta		€	<u>34 378,79</u>
A3)	Lavori al Netto del Ribasso d'asta		€	111 510,39
A4)	Costi della sicurezza stimati nel PSC (art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 all. XV) e non soggetti a ribasso		€	<u>3 480,39</u>
A5)	Lavori al Netto del Ribasso d'asta + Sicurezza		€	<b>114 990,78</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1)	Imprevisti (1/2 di progetto)	€		1 609,04
B1.1)	Imprevisti (1/2 di progetto) per applicazione art. 26 del DL 50 e ss.mm.ii.	€		1 609,04
B2)	I.V.A. al 22% su <b>A5)</b>	€		25 297,97
B3)	Incentivo funzioni Tecniche pari all'20% del 2% di <b>A)</b> (art. 113 D.Lgs. n. 50/16 e ssmmii)	€		599,32
B3.1)	Incentivo funzioni Tecniche pari all'80% del 2% di <b>A)</b> (art. 113 D.Lgs. n. 50/16 e ssmmii)	€		2 397,30
B4)	Contributo ANAC	€		30,00
B5)	Rimborsi spese per Ufficio di D.L. (rimborso Km, vitto e straord. in cantiere) art. 23, commi 11 e 11 bis, D.Lgs. n. 50/2016 e smi e art. 4 Convenzione (compr. IVA)	€		17 467,63
B6)	Esami di laboratorio in corso d'opera per caratterizzazione materiali di risulta – Attribuzione codici CER (compr. IVA)	€		0,00
B7)	Oneri di accesso a discarica autorizzata (comprensivo di IVA)	€		0,00
B8)	Quota ai sensi dell'art. 3 LR 20/2007 e ss.mm.ii. (20% di A1.1)	€		<u>0,00</u>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	49 010,30	€ <b><u>49 010,30</u></b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>			€ <b>164 001,09</b>
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>			
C1)	Ribasso d'Asta	€		34 396,35
C2)	Differenza Iva ( <i>Ante e Post gara</i> )	€		<u>1 060,15</u>
		€	35 456,50	€ <b><u>35 456,50</u></b>
				€ <b>199 457,59</b>
	<b>ECONOMIE DI FINE LAVORI</b>			
E1)	Differenza tra Importo Contrattuale e Importo di fine lavori	€		444,31
E2)	Differenza Iva ( <i>Post gara e Fine lavori</i> )	€		<u>97,75</u>
		€	542,06	€ <b><u>542,06</u></b>
				<b>199 999,65</b>
	<b>Differenza tra Importo Contrattuale e di fine lavori</b>			€ <b>- 444,31</b>

Percentuale dei lavori in **MENO (-)** % **- 0,3849**

nella Perizia di assestamento contabile si rappresenta che:

- le quantità di lavorazioni realizzati sono concretamente, in meno rispetto al progetto per una percentuale pari a 0,3849 a cui corrisponde una differenza con l'importo contrattuale pari € 444,31
- la rimodulazione delle somme, che non erano state previste in particolare, le somme per il rimborso di cui all'art.26 del D. L. n.50/22 e ss. mm. ii.
- l'aumento delle somme di cui all'art.23, commi 11 e 11bis del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. ii. e della Convenzione stipulata tra gli E.E.;
- per quanto su rappresentato, le variazioni in più o in meno sulle quantità previste in progetto non discendono da fatti imputabili al progettista, al direttore dei lavori o all'impresa esecutrice e le minori differenze non inficiano le efficienze e l'efficacia delle opere eseguite.

**PROPONE DI DETERMINARE**

Per le motivazioni in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

1) di approvare la Perizia di assestamento contabile redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Raul Gavazzi ora funzionario del Servizio del Genio Civile di Palermo, in data 11/10/2024, con il Quadro economico rimodulato come di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ESEGUITI</b>	€	<b>149 369,57</b>
	di cui		
A1)	Importo dei lavori a base d'asta	€	145 889,18
A2)	Ribasso d'asta	€	<u>34 378,79</u>
A3)	Lavori al Netto del Ribasso d'asta	€	111 510,39
A4)	Costi della sicurezza stimati nel PSC (art. 100 D. Lgs. n. 81/2008 all. XV) e non soggetti a ribasso	€	<u>3 480,39</u>
A5)	Lavori al Netto del Ribasso d'asta + Sicurezza	€	<b>114 990,78</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
B1)	Imprevisti (1/2 di progetto)	€	1 609,04
B1.1)	Imprevisti (1/2 di progetto) per applicazione art. 26 del DL 50 e ss.mm.ii.	€	1 609,04
B2)	I.V.A. al 22% su <b>A5)</b>	€	25 297,97
B3)	Incentivo funzioni Tecniche pari all'20% del 2% di <b>A)</b> (art. 113 D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.)	€	599,32
B3.1)	Incentivo funzioni Tecniche pari all'80% del 2% di <b>A)</b> (art. 113 D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.)	€	2 397,30
B4)	Contributo ANAC	€	30,00
B5)	Rimborsi spese per Ufficio di D.L. (rimborso Km, vitto e straord. in cantiere) art. 23, commi 11 e 11 bis, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 4 Convenzione (compr. IVA)	€	17 467,63
B6)	Esami di laboratorio in corso d'opera per caratterizzazione materiali di risulta – Attribuzione codici CER (compr. IVA)	€	0,00
B7)	Oneri di accesso a discarica autorizzata (comprensivo di IVA)	€	0,00
B8)	Quota ai sensi dell'art. 3 LR 20/2007 e ss.mm.ii. (20% di A1.1)	€	<u>0,00</u>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	49 010,30
	<b>IMPORTO TOTALE</b>	€	<b><u>164 001,09</u></b>

### ECONOMIE DI GARA

C1) Ribasso d'Asta	€	34 396,35		
C2) Differenza Iva ( <i>Ante e Post gara</i> )	€	<u>1 060,15</u>		
	€	35 456,50	€	<b><u>35 456,50</u></b>
			€	<b>199 457,59</b>

### ECONOMIE DI FINE LAVORI


E1) Differenza tra Importo Contrattuale e Importo di fine lavori	€	444,31		
E2) Differenza Iva ( <i>Post gara e Fine lavori</i> )	€	<u>97,75</u>		
	€	542,06	€	<b><u>542,06</u></b>
				<b>199 999,65</b>

<b>Differenza tra Importo Contrattuale e di fine lavori</b>	€	<b>- 444,31</b>
Percentuale dei lavori in <b>MENO (-)</b>	%	<b>- 0,3849</b>

di pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Palermo.

**IL R.U.P.**

*Arch. Vittorio Primo Falletta*



**Il Dirigente del Servizio**

**ADOTTA**

la superiore Determina che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: “*Determina di approvazione della perizia di assestamento contabile - Rifacimento e potenziamento dell'acquedotto rurale in località Piroto nel Comune di San Mauro Castelveverde danneggiato dagli incendi dell'agosto 2021- C.U.P G12E22000050002 C.I.G 93869346FC; APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO*”

**Il Dirigente del Servizio**  
(ing. *Salvatore Caruso*)

