



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali.

Interventi deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021.

Intervento denominato: “ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano”.-

CUP: G68H21000500006 - CIG: B23E9C411D - Cod. Caronte: SI_1_34079.

STAZIONE APPALTANTE : Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina

OPERATORE ECONOMICO: Consorzio Artek S.c.ar.l. sede legale 00162 Roma – Circonvallazione Nomentana n. 162 cod. fiscale 11533421001, con impresa consorziata, esecutrice dei lavori, *Giambo' Michelangelo* sede legale in 98051 Barcellona P.G. (ME), via Stretto Ioddo n. 8, cod. fiscale GMBMHL58A16A638M.

R.U.P.: geom. Giovanni Ciatto

CONTRATTO: Rep. GCME n. 22 del 05 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale Roma 2 – Aurelio il 02 luglio 2025 – codice ufficio TJP – serie 3 – n. 620.

**DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE
E SUPPLETIVA, DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO E
DELLO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “Codice”;
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del “Codice”;
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Vista** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303)”;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, rubricata: “Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”, con la quale la Giunta Regionale ha condiviso la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021;
- Vista** la nota 29 settembre 2021, n. 11781 con la quale il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, condivisa dalla Giunta Regionale di Governo, individua il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) quale centro di responsabilità per l'attuazione del piano

degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana;

- Visto** l'elenco degli interventi sui corsi d'acqua di cui alla deliberazione dalla Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, trasmesso agli Uffici del genio Civile dell'Isola con nota 27 maggio 2022 n. 78763, tra i quali risulta ricompreso l'intervento denominato: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*;
- Vista** la nota 24 ottobre 2023 n. 139520, con la quale il DRT ha trasmesso l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento del POC Sicilia 2014/2020, nonché autorizzato questo Ufficio all'avvio di tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche all'affidamento ed esecuzione di tali interventi, per come individuati e quantificati nel predetto elenco, tra i quali risulta l'intervento denominato: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*;
- Vista** la nota 7 marzo 2024 n. 30529, con la quale il DRT ha comunicato a questo Ufficio di dare, per gli interventi di cui Allegato 2, immediato avvio all'iter finanziario propedeutico all'affidamento dei progetti esecutivi con la disponibilità di risorse per come indicata nello stesso allegato, tra i quali è ricompreso l'intervento denominato: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*, CUP: G68H21000500006 - Cod. Caronte: SI_1_34079, importo € 485.000,00;
- Richiamati** i decreti del Dirigente generale del DRT 6 febbraio 2023, n. 162 di nomina del Responsabile unico del procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto e 12 maggio 2025, n. 745 di nomina e sostituzione figure tecniche;
- Visto** il progetto esecutivo dell'intervento denominato: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*, CUP: G68H21000500006 - Cod. Caronte: SI_1_34079, dell'importo complessivo di € 485.000,00, di cui € 319.080,76 per lavori a base d'asta ed € 128.500,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante;
- Visto** il verbale in data 22 marzo 2024, prot. n. 37543 di Validazione del progetto esecutivo aggiornato ai contenuti del *"Codice"*, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del *"Codice"* dal già Responsabile Unico del Procedimento in vigenza all'epoca della nomina del D.Lgs. n. 50/2016, oggi da intendersi Responsabile Unico del Progetto ai sensi del *"Codice"*;
- Vista** la Decisione di Contrarre di cui alla determina n. 363 del 20 giugno 2024 con la quale ha avuto inizio la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del *"Codice"*;
- Visto** il decreto 12 aprile 2024, n. 511 del Dirigente generale del DRT, con il quale per la realizzazione dell'intervento in oggetto è stata accertata la somma di € 485.000,00 per l'annualità 2024, sul Capitolo di entrata 8031 - *"Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 – V – Capo 18"*;
- Visto** il D.D. 5 giugno 2024, n. 864 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, di iscrizione in termini di competenza e di cassa, in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176, la somma di € 2.130.434,45 sull'esercizio finanziario 2024 e di € 38.500,00 sull'esercizio finanziario 2025, tra cui sono comprese le somme accertate per la realizzazione dell'intervento in oggetto con il decreto n. 536/2024;
- Visto** il decreto 30 ottobre 2024, n. 1769 del Dirigente generale del DRT, di modifica dell'accertamento di cui al decreto n. 511/2024, con il quale è stata accertata la somma di € 49.000,00 per l'annualità 2024 e la somma di € 436.000,00 per l'annualità 2025, sul Capitolo di entrata 8031;
- Visto** il D.D. 29 novembre 2024 n. 2136 della Ragioneria generale, che ha introdotto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2025 e nella relativa ripartizione in capitoli le seguenti variazioni in termini di competenza: in entrata al Capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 la somma di euro 5.548.523,52 sull'esercizio finanziario 2024 e di euro 6.212.453,52 sull'esercizio finanziario 2025, e nel quale è annoverato il D.D.G. 1769/2024 di accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Vista** la determina 21 febbraio 2025 n. 90, di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, dell'appalto: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*, CUP: G68H21000500006 - CIG: B23E9C411D - Cod. Caronte: SI_1_34079, all'Operatore economico Consorzio Artek S.c.ar.l. sede legale

00162 Roma – Circonvallazione Nomentana n. 162, cod. fiscale 11533421001, con impresa consorziata Giambo' Michelangelo sede legale 98051 - Barcellona P.G. (ME), via Stretto Ioddo n. 8, cod. fiscale GMBMHL58A16A638M, designata all'esecuzione dei lavori, e di approvazione del quadro tecnico economico aggiornato all'esito gara, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	356.500,00
A1	Importo lavori a misura	€	319.080,76
A2	Costo attuazione piano di sicurezza	€	37.419,24
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	356.500,00
A3	Costo della manodopera	€	23.326,70
A4	Importo lavori a base d'asta	€	319.080,76
A5	Importo ribasso d'asta del 36,980%	€	117.996,07
A6	Importo netto dei lavori (A4 - A5)	€	201.084,69
A2	Costo attuazione piano di sicurezza	€	37.419,24
A7	Importo netto contrattuale (comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza)	€	238.503,93
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:			
B1	IVA (22% di "A7")	€	52.470,86
B2	Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di "A"	€	5.704,00
B3	Per accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36	€	25.959,14
B4	Contributo a favore dell'ANAC	€	250,00
B5	Spese di trasferte per vigilanza, personale tecnico addetto alla Direzione Lavori: art. 41, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023	€	3.500,00
B6	Spese materiale a supporto della D.LL., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023	€	300,00
B7	Spese assicurazione dei dipendenti della P.A. incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€	2.500,00
B8	Oneri caratterizzazione terre (compresa IVA)	€	2.200,00
B9	Oneri accesso alla discarica (compresa IVA)	€	20.000,00
B10	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	€	14.190,00
Totale somme a disposizione della Stazione appaltante		€	127.074,00
Importo totale		€	365.577,93
C ECONOMIE			
C1	Da ribasso d'asta (A5)	€	117.996,07
C2	Beni strumentali ed informatici, comma 5 art. 45 D.Lgs. 36/2023: 20% del 2% di "A"	€	1.426,00
Economie		€	119.422,07
Tornano		€	485.000,00

Visto il verbale in data 7 aprile 2025 di consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del "Codice";

Visto il decreto 29 aprile 2025, n. 639 del Dirigente generale del DRT, con il quale per la realizzazione dell'intervento in oggetto è stata finanziata e prenotata sul capitolo 684176 - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", del Bilancio della Regione Siciliana – cod. finanziario U.2.02.01.09.014 – N.F. 27 – V, la somma di € 365.577,93;

Visto il Contratto Rep. Contratti GCME n. 22 del 5 giugno 2025, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma il 2 luglio 2025 – cod. ufficio TJP – serie 3 – n. 620;

Visto il decreto 16 luglio 2025, n. 1216 del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto e impegno somme, con il quale è stata disposta la trasformazione, per l'importo di € 291.224,79, della prenotazione somme di cui al decreto n. 639/2025, in impegno nell'esercizio finanziario 2025, sul Capitolo 684176;

Vista la determina del RUP 26 novembre 2025, n. 890 adottata in pari data dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, di approvazione della "Proposta Migliorativa" dell'Operatore

economico e dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

- Visto** il “Verbale di Sopralluogo-Proroga” in data 1 luglio 2025, con il quale il RUP avendo constatato che gli eventi meteorici avversi verificatisi il 20 giugno 2025 e nei giorni precedenti avevano determinato un notevole rallentamento dei lavori, su richiesta dell'Operatore economico ha concesso una proroga di giorni 50 naturali e consecutivi, fissando il termine utile per dare compiuti i lavori in appalto per il 24 settembre 2025 e nel contempo, visto il mutato stato dei luoghi a seguito dell'avvenuto taglio degli alberi di alto fusto presenti a ciglio strada in adiacenza del muro d'argine da ricostruire e del notevole afflusso di acque torrentizie, ha disposto al direttore dei lavori la redazione della Perizia di variante;
- Vista** la determina del RUP 31 luglio 2025, n. 513 di approvazione, liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, relativo al 1° S.A.L. e del contributo A.N.A.C. ;
- Visto** il decreto 1 agosto 2025, n. 1317, del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, di liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica 23 luglio 2025, n. 77PA emessa dall'Operatore economico Consorzio Artek S.c.ar.l. - cod. fiscale 11533421001, per il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1, relativo al 1° S.A.L.;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data in data 23 luglio 2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del “Codice” e dell'art. 5, comma 2, dell'allegato II.14 al “Codice”;
- Visto** il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	377.430,43
A1	Importo lavori a misura	€	336.804,87
A2	Importo per attuazione del piano di sicurezza	€	40.625,56
A3	Lavori in economia	€	0,00
A	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione del piano di Sicurezza)	€	377.430,43
	Costo della manodopera, soggetto a ribasso	€	24.739,53
A4	Importo lavori a misura perizia di variante e suppletiva	€	336.804,87
A5	Importo ribasso d'asta del 36,980%	€	124.550,44
A6	Importo netto dei lavori (A4 - A5)	€	212.254,43
A2	Importo per l'attuazione del piano di sicurezza	€	40.625,56
A7	Importo netto contrattuale (comprensivo costi per l'attuazione del piano di sicurezza) (A2+A3+A6)	€	252.879,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:		
B1	IVA (22% su A)	€	55.633,60
B2	Funzioni tecniche, comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023: 80% del 2% di “A”	€	5.704,00
B3	Per accantonamenti revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 31/3/2023, n. 36	€	25.959,14
B4	Contributo a favore dell'ANAC	€	250,00
B5	Spese di trasferte per vigilanza, pers. tecnico addetto alla D.L. art. 41, c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023	€	3.500,00
B6	Spese materiale a supporto della D.L., art. 41, comma 10 D. Lgs 36/2023	€	300,00
B7	Spese ass. dei dipendenti della P.A. incaricati della prog. ed esec.ne dei lavori, art. 2 comma 4 D.Lgs. 36/2023	€	0,00
B8	Oneri caratterizzazione terre (compresa IVA)	€	2.200,00
B9	Oneri accesso in discarica (compreso IVA)	€	19.151,20
B10	Imprevisti, art. 5, comma 2, allegato I.7 D.Lgs. 36/2023	€	0,00
	Somme a disposizione della Stazione appaltante	€	112.697,94
	Importo dell'intervento	€	365.577,93
C	ECONOMIE		
C1	Da ribasso d'asta	€	117.996,70
C2	Da beni strumentali ed informatici (comma 5, art. 45 D.Lgs. 36/2023: 20% del 2% di “A”)	€	1.426,00
	Economie	€	119.422,07
	Tornano	€	485.000,00

Rilevato	<p>che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva consistono sostanzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'estensione della recinzione modulare, di cui alla voce di elenco 26.01.29, a tutta la lunghezza del cantiere, restringendo di fatto il citato passaggio pedonale in modo da impedirne un uso improprio ed assicurare maggiore sicurezza agli addetti ai lavori; • nell'installazione, ai fini della sicurezza stradale, di un tratto di "barriera stradale di sicurezza", nonché di apposita segnaletica direzionale atta a segnalare il restringimento e deviazione della sede viaria a valle; • nella realizzazione in Dx idraulica di un canale esteso a valle e a monte del cantiere, per il convogliamento delle acque torrentizie;
Rilevato	<p>che la suddetta perizia contempla quattro nuovi prezzi desunti dal prezzario di riferimento vigente all'epoca della gara di appalto (Prezzario Unico per i Lavori Pubblici – Regione Siciliana – Anno 2022 (aggiornato al D.A. n.17/Gab del 29.06.2022), oltre tre nuovi prezzi attinenti la sicurezza offerti in miglioria da parte dell'impresa. I nuovi prezzi saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta del 36,980%, del contratto principale, tranne i prezzi per l'attuazione del piano di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d'asta;</p>
Rilevato	<p>che per fare fronte alle nuove lavorazioni in variante sono state impegnate le somme relative agli imprevisti (voce B10), le spese per l'assicurazione dei dipendenti incaricati della progettazione ed esecuzione dei lavori (voce B7) e quota parte delle somme per oneri di conferimento in discarica (voce B9); che tali lavorazioni comportano una maggiore spesa di € 14.376,06, pari a circa il 6%, rispetto l'importo del contratto originario, pertanto il nuovo importo netto contrattuale è pari a € 252.879,99, oltre IVA, di cui € 212.254,43 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,980% e € 40.625,56 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza e che l'importo complessivo, pari ad € 365.577,93, rimane invariato rispetto all'impegno di spesa assunto con decreto del Dirigente generale del DRT 29 aprile 2025, n. 639;</p>
Preso atto	<p>che il termine utile per dare compiuti i lavori in appalto, compresi quelli suppletivi previsti in perizia, rimane fissato per il 24 settembre 2025, come da proroga concessa in data 1 luglio 2025;</p>
Considerato	<p>che la variante in corso d'opera, resasi necessaria per effetto di circostanze impreviste e imprevedibili, rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "Codice" e dell'art. 5, comma 2 dell'allegato II.14 al "Codice";</p>
Considerato	<p>che il sig. Giambò Michelangelo, legale rappresentante e direttore tecnico dell'impresa "Giambò Michelangelo", designata all'esecuzione dei lavori, con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, giusta Procura Speciale in notar dott. Maria Cristina Spicci in data 27 febbraio 2025, Rep. n. 45462, dell'Amministratore del "Consorzio Artek", sig. Palluzzi Duilio, ha assunto l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna nuove categorie di lavori e alle condizioni di esecuzione contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi di contratto soggetti al ribasso d'asta del 36,980%, oltre ai nuovi prezzi concordati, anch'essi soggetti al predetto ribasso d'asta, tranne quelli attinenti la sicurezza che non sono soggetti a ribasso;</p>
Visto	<p>il decreto 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina;</p>
Dato atto	<p>ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;</p>
Visto	<p>l'art. 5 dell'allegato II.14 del "Codice", recante: "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";</p>
Visto	<p>l'art. 120, comma 1, lett. "c" p.to 2), del "Codice", recante: "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";</p>
Visto	<p>l'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto;</p>
Rilevato	<p>che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;</p>

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. "c" p.to 2), del "Codice",
3. di approvare, ai sensi dell'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023 - "Definizioni delle attività del RUP", la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, i nuovi prezzi NP.01(06.05.01,003) - NP.02(06.06.15.001) - NP.03(06.06.17) - NP.04(01.02.05.002) - 03.02.01.002 - NPS.01(04.01.02.002) NPS.02(04.01.01.001) e lo Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
4. di approvare il quadro tecnico economico della Perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento denominato: *"ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*, CUP: G68H21000500006 - CIG: B23E9C411D - Cod. Caronte: SI_1_34079, come sopra distinto;
5. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente
Il Responsabile unico del progetto
geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOPTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: *approvazione della perizia di variante e suppletiva, del quadro tecnico economico e dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, dell'intervento denominato: "ME – Barcellona Pozzo di Gotto - Lavori di ripristino di un tratto di argine di sponda sinistra e della sovrastante sede stradale sul torrente Longano"*, CUP: G68H21000500006 - CIG: B23E9C411D - Cod. Caronte: SI_1_34079.

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere Capo
Santi Trovato