



OGGETTO: O.C.D.P.C. 558 del 15.11.2018 - OCDPC 857 del 03.02.2022. **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b.**

“lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P.n.33 Fiumefreddo” – 1° Intervento nel comune di Calatafimi Segesta (TP) — Piano investimenti **Cod. SI_TP_00113.**

CUP H97H18002610001 – CIG: A040F18D8E.

Approvazione Perizia di variante e suppletiva e QTE distribuzione della spesa, autorizzazione e stipula atto aggiuntivi al contratto principale.

DISPOSIZIONE N. 179 del 19/03/2026

**IL DIRIGENTE GENERALE
RESPONSABILE COMPLETAMENTO INTERVENTI
EX ART.1 O.C.D.P.C. 857/2022**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;
- Visto** il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- Visto** D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;
- Visto** il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e ss. mm. e ii;
- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii;
- Vista** la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- Vista** la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il D. Lgs. n. 36/2023 divenuto efficace a far data 01 luglio 2023;
- Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;
- Visto** il D. Lgs n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo del 31 marzo 2023 n.36;
- Visto** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica”;
- Visto** il D.P. Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025, con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, è stato conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*
- Visto** l’art.1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, che prevede la nomina del Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza;
- Visto** l’art.1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 558/2018 il quale prevede che per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione generale del DRPC



- Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Visto** in particolare l'art. 2, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Visto** l'art. 4 dell'O.C.D.P.C n. 558/2018 recante “(..) i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative (..);
- Vista** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n° 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18”;
- Vista** la nota POST/0017143 del 28.3.2019 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'art. 2 comma 1 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'O.C.D.P.C 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145”;
- Vista** la Disposizione n. 530 del 27/07/2019 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018, con la quale, all'articolo 1, viene nominato Soggetto Attuatore il Libero Consorzio Comunale di Trapani per l'intervento “*Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 33 del Fiumefreddo*” nel comune di Calatafimi (Tp), individuato nel Piano degli Interventi predisposto dal suddetto Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con Cod. SI_TP_00113, approvato dal *Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri* e finanziato con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, è stato previsto l'importo complessivo di € 1.033.000,00;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta serie generale n.281 del 30.11.2019, con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art.24, comma 3 del D.Lgs.n.1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018” e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Visto** la D.D. n. 411 del 19/09/2019, con la quale è stato affidato l'incarico di RUP al Funzionario Tecnico della stazione appaltante, LCC di Trapani, ing. Melchiorre Pisciotta, il quale, essendo stato posto in quiescenza, è stato sostituito con D.D. 243 del 18/05/2020 dal dott. Barbera Antonino, a sua volta sostituito con la D.D. n. 385 del 20/11/2020 dal Funzionario Tecnico della stazione appaltante, LCC di Trapani, ing. Patrizia Murana;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione delle criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018*”;
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli



- interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;
- Visto** l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Visto** l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- Considerato** che nel Piano degli Interventi rimodulato e approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato: "*Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 33 del Fiumefreddo*" nel Comuni di Calatafimi Segesta (TP)"- Piano investimenti **Cod.SI_TP_00113**. Importo complessivo stimato € 4.400.000,00 come riproposto giusta nota POST/0055499 del 29/10/2019 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- Visto** il **CUP: H97H18002610001**;
- Vista** la Disposizione n. 132 del 14/02/2020 del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 e Dirigente Generale del DRPC Sicilia, con la quale si è proceduto all'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, dell'intervento denominato "*Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 33 del Fiumefreddo*" nel Comune di Calatafimi – Piano investimenti Cod. SI_TP_00113- CUP : H97H18002610001, all'Ing. Pietro Faraone, libero professionista, titolare dello studio di ingegneria con sede in Palermo, via G. Di Marzo, 48, P.IVA 03040110821, per un importo concordato di parcella di €186.605,26, al netto del ribasso, oltre oneri e imposte di legge;
- Vista** la Disposizione n. 542 del 10/06/2020, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 e Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha approvato il Disciplinare d'Incarico del 29.05.2020 relativo ai servizi di ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività per la direzione dei lavori, dell'intervento dei "*Lavori di manutenzione straordinaria lungo la SP n. 33 del Fiumefreddo*" Cod. SI_TP_00113 già affidati all'ing. Pietro Faraone libero professionista titolare dello studio di ingegneria con sede in Palermo, via G. Di Marzo, n.48, P. IVA 03040110821 giusta Disposizione n. 132 del 14/02/2020, che lo ha sottoscritto digitalmente in data 29/05/2020 e che è stato trasmesso dal DRPC con nota prot. 32900 del 12/06/2020, acquisita al prot. 18785 del 15/06/2020;
- Vista** la Disposizione n. 543 del 10/06/2020, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 e Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ha affidato l'incarico per i servizi di geologia relativi alla progettazione inerenti l'opera denominata "*Lavori di manutenzione straordinaria lungo la SP n. 33 del Fiumefreddo*" nel Comune di Calatafimi – Piano investimenti Cod. SI_TP_00113 alla Dott.ssa Caterina Caradonna con sede in Salemi (TP), via Marsala , n.16/b, P.IVA 01791050816 per un importo di parcella di € 32.359,20 oltre oneri e imposte di legge, al netto del ribasso del 7% offerto;
- Vista** la Disposizione n. 159 del 28/01/2021 del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 e Dirigente Generale del DRPC Sicilia, di modifica dell'art. 2 della Disposizione n. 530 del 27/07/2019;
- Visto** il **CIG: A040F18D8E**;
- Considerato** che, a seguito della sottoscrizione del disciplinare, si è proceduto alla consegna alla dott.ssa Caradonna Caterina, del servizio di geologia, comprendente la redazione della perizia



- geomorfologica, la direzione dei lavori riguardanti le indagini e la consegna della relazione geologica, giusta verbale del 17/02/2021;
- Vista** la nota prot. 21959/S.08/DRPC Sicilia del 18/05/2022, con la quale il DRPC Sicilia S.08 Pianificazione di Protezione Civile ha comunicato che con nota PNRR/0010986 del 14/03/2022 il Dipartimento Protezione Civile ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b – Interventi “in essere” che vede interessati n. 30 interventi tra cui quello in oggetto, chiedendo alcuni adempimenti tra cui la redazione delle schede DNSH che sono state trasmesse, come redatte dal progettista, giusta nota prot. 16261 del 31/05/2022;
- Vista** la Disposizione n.1035 del 09/11/2022 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile completamento interventi ex art.1 OCDPC 857/2022, con la quale viene trasferita la somma di € 33.503,71 a favore del Libero Consorzio Comunale di Trapani per il pagamento a saldo delle indagini geognostiche sismiche e analisi e prove di laboratorio affidate alla ditta Sidercem srl;
- Considerato** che il sunnominato ing. Pietro Faraone, a seguito di disposizioni impartite dal RUP con nota prot. n. 29407 del 17/10/2022 circa la limitazione dell'intervento alla risoluzione localizzata delle aree in frana ed a sistemare ogni eventuale ulteriore situazione di pericolo presente lungo il tracciato, ha trasmesso con nota del 11/11/2022, acclarata al prot. n. 32566 del 14/11/2022, gli elaborati inerenti il progetto di livello esecutivo – 1° intervento nell'importo di complessivi € 5.060.000,00, di cui € 660.000,00 impegnati con fondi dell'Amministrazione provinciale, previsto nella Deliberazione Commissariale, assunti i poteri del Consiglio, n. 11 del 23/11/2022, di approvazione delle modifiche al Programma Triennale OO.PP. 2022/2024, Elenco annuale 2022 e programma biennale acquisti 2022/2023 e confermato nel Programma Triennale OO.PP. 2023/2025 – Elenco Annuale 2023, identificato con il CUI 9300478081821900020;
- Vista** la nota prot. n. 20812 del 19/07/2023 del Libero Consorzio di Trapani, acquisita al protocollo di questo DRPC al n. 31486 del 20/07/2023, con la quale ha chiesto di valutare la modifica del Soggetto Attuatore per l'intervento in oggetto indicato;
- Vista** la nota prot. n. 23117 del 22/08/2023 acquisita al protocollo di questo DRPC al n.36329 il 22/08/2023, con la quale, a seguito di adeguamento al prezzario infrannuale 2022, è stato ribadito al DRPC Sicilia che l'importo complessivo dell'opera era lievitato rispetto all'importo originariamente stanziato di € 4.400.000,00, segnalando, inoltre, il cofinanziamento di € 660.000,00 ad integrazione, già previsto nell'elenco annuale con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani, al fine di conoscere la possibilità di ricevere ulteriori somme a copertura di tale incremento;
- Vista** la nota prot. 47463/S.016/DRPC Sicilia del 31/10/2023, con la quale il DRPC Sicilia comunicava la disponibilità alla modifica del Soggetto Attuatore come richiesto dalla succitata nota prot. 20812/2023;
- Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 297 del 07/11/2023, con la quale il L.C.C., nella qualità di Soggetto Attuatore, ha approvato in linea amministrativa, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 226, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e come espressamente previsto all'art. 27 del D. Lgs. 50/2016, il progetto di livello esecutivo dell'intervento in parola, di cui OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 dell'importo complessivo di € 5.060.000,00, di cui € 3.477.141,69 per lavori, comprensivi dei costi della sicurezza in ragione di € 76.450,91, ed € 1.582.858,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da Quadro Economico di seguito riportato:

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	3.477.141,69
	di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	76.450,91
	Importo lavori da assoggettare a ribasso al netto degli o.s.	€	3.400.690,78
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Oneri art. 113 d.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii	€	69.542,83



B2	Competenze tecniche per progettazione e direzione lavori misura e contabilità e coordinamento sicurezza	€	263.623,77
B3	Direttore operativo	€	17.018,95
B4	Competenze geologiche	€	32.359,20
B5	Collaudo statico	€	25.539,79
B6	Collaudo amministrativo	€	16.338,19
B7	Oneri conferimento a discarica	€	72.000,00
B8	Spese di pubblicazione bando e spese per AVCP	€	10.000,00
B9	Spese per indagini geognostiche in sito (Iva inclusa)	€	49.838,22
B10	Spese per prove di laboratorio, e prove in sito (Iva inclusa)	€	30.000,00
B11	Iva 22% sui lavori	€	764.971,18
B12	CNPAIA su competenze tecniche (4%)	€	13.584,01
B13	Iva 22% su competenze tecniche	€	81.054,14
B14	Iva 22% oneri conferimento a discarica	€	15.840,00
B15	Imprevisti ed arrotondamento	€	96.184,02
B16	Indennizzi per eventuale occupazione temporanea	€	25.000,00
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	1.582.858,31
	Importo complessivo del progetto (A+B)	€	5.060.000,00
	Di cui: a valere sui fondi dell'O.C.D.P.C. 558/2018	€	4.400.000,00
	A valere sui fondi del Libero Consorzio C. di Trapani	€	660.000,00

Vista la nota prot. 31507 del 14/11/2023 del Libero Consorzio di Trapani, acquisita al protocollo di questo DRPC al n.49842 del 15/11/2023 con la quale al riguardo veniva trasmesso il progetto esecutivo verificato e validato di complessivi € 5.060.000,00, riguardante i “*Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 33 del Fiumefreddo*” nel comune di Calatafimi (TP)— Piano investimenti Cod. SI_TP_00113 - CUP : H97H18002610001, corredato di tutti i provvedimenti di approvazione;

Vista la Disposizione n. 981 del 01/12/2023 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile completamento interventi ex art.1 OCDPC 857/2022 con la quale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC 558/2018, il DPCR Sicilia ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore, in sostituzione del precedente S.A. Libero Consorzio Comunale di Trapani, per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione dell’intervento, ricompreso nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 finanziato con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145” - Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 — Annualità 2020, denominato: *Lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 33 del Fiumefreddo*” nel comune di Calatafimi (TP)—Piano investimenti **Cod. SI_TP_00113** - CUP : H97H18002610001 per l’Importo stimato € 4.400.000,00 oltre al cofinanziamento di € 660.000,00 ad integrazione, già previsto nell'elenco annuale con fondi del Libero Consorzio Comunale di Trapani;

Vista la nota del DPC n. 10086 del 14 marzo 2022 con la quale viene rimodulato l’elenco dei progetti in essere si trasmette l’elenco degli interventi in essere già approvato con comunicazioni 54647 del 16 dicembre 2021 e 55215 del 20 dicembre 2021;

Visto l’art.4 della predetta disposizione n. 981/2023 con il quale si da atto che il progetto risulta utilmente incluso nell’elenco di dettaglio dei progetti “in essere” Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b – PNRR, le cui azioni di rendicontazione delle spese realizzate saranno svolte, secondo i target e le milestone della misura, su piattaforma ReGis;

Visto altresì l’art.5 della medesima disposizione n.981/2023 con il quale si confermano tutte le procedure già avviate e gli incarichi conferiti dal Commissario delegato e dal Soggetto Attuatore Libero Consorzio Comunale di Trapani inerenti l’intervento “Lavori di



- manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 33 del Fiumefreddo” nel comune di Calatafimi (Tp), Cod. SI_TP_00113.
- Vista** la nota n. 29664 del 07/06/2024 del DPC con la quale si approva la rimodulazione dei progetti in “essere” di cui alla nota del DPC n. 10086 del 14 marzo 2022 confermando l’inserimento del progetto **Cod. SI_TP_00113** - CUP: H97H18002610001, le cui azioni di rendicontazione delle spese realizzate saranno svolte, secondo i target e le milestone della misura, su piattaforma ReGis;
- Vista** la Disposizione n. 677 del 08/07/2024 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile completamento interventi ex art.1 OCDPC 857/2022, con la quale sono state liquidate in acconto, all’ing. Pietro Faraone, le competenze inerenti il servizio professionale di ingegneria;
- Vista** la Disposizione n. 734 del 31/07/2024 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile completamento interventi ex art.1 OCDPC 857/2022 con la quale ha approvato gli atti di gara e disposto l’aggiudicazione efficace dei lavori previsti nel progetto esecutivo “*di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 33 del Fiumefreddo*” nel comune di Calatafimi (Tp) — Piano investimenti Cod. SI_TP_00113. CUP H97H18002610001 - CIG A040F18D8E, in favore dell’O.E. “Consorzio Stabile Medil societa' consortile per azione” - P.IVA 01483060628 con sede legale in Vittorio Veneto 29 – 82100 Benevento, secondo il seguente Q.T.E rimodulato post gara e disposto l’aggiudicazione efficace:

A IMPORTO DEI LAVORI		
A1	Importo dei lavori compreso oneri per la sicurezza	€ 3.477.141,69
	di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 76.450,91
A3	Importo Lavori a base d’asta soggetti a ribasso (A1-A2)	€ 3.400.690,78
A4	Ribasso d’asta del 15,728% su € 3.400.690,78	€ 534.860,65
A5	Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta (A3-A4)	€ 2.865.830,13
A2	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso A2	€ 76.450,91
A	Importo totale dei lavori al netto del ribasso d’asta compreso oneri della sicurezza (A5+A2)	€ 2.942.281,04
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
B1	Oneri art. 113 d.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii	€ 69.542,83
B2	Competenze tecniche per progettazione e direzione lavori misura e contabilità e coordinamento sicurezza	€ 263.623,77
B3	Direttore operativo	€ 17.018,95
B4	Competenze geologiche	€ 32.359,20
B5	Collaudo statico	€ 25.539,79
B6	Collaudo amministrativo	€ 16.338,19
B7	Oneri conferimento a discarica	€ 72.000,00
B8	Spese di pubblicazione bando e spese per AVCP	€ 10.000,00
B9	Spese per indagini geognostiche in sito (Iva inclusa)	€ 49.838,22
B10	Spese per prove di laboratorio, e prove in sito (Iva inclusa)	€ 30.000,00
B11	Iva 22% sui lavori	€ 647.301,83
B12	CNPAIA su competenze tecniche (4%)	€ 13.584,01
B13	Iva 22% su competenze tecniche	€ 81.054,14
B14	Iva 22% oneri conferimento a discarica	€ 15.840,00
B15	Imprevisti ed arrotondamento	€ 96.148,04
B16	Indennizzi per eventuale occupazione temporanea	€ 25.000,00
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 1.465.188,97
	Importo totale intervento al netto del ribasso d’asta	€ 4.407.470,01
	Economie derivanti dal ribasso d’asta	€ 652.529,99



	TOTALE	€ 5.060.000,00
	Di cui: a valere sui fondi dell'O.C.D.P.C. 558/2018	€ 4.400.000,00
	A valere sui fondi del L. C. comunale di Trapani	€ 660.000,00

- Vista** la Disposizione n. 842 del 10/09/2024 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile completamento interventi ex art.1 OCDPC 857/2022, con la quale sono state liquidate a saldo, al dott. geologo Caterina Caradonna, le competenze relative al servizio professionale di geologia;
- Vista** la determina n. 80 del 25/10/2024 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile completamento interventi ex art.1 OCDPC 857/2022, con la quale nell'ambito dei lavori di *“di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 33 del Fiumefreddo”* nel comune di Calatafimi Segesta (Tp) — Piano investimenti **Cod. SI_TP_00113**. CUP H97H18002610001 - CIG A040F18D8E, ha conferito a funzionari del Servizio S.16 del DRPC Sicilia, ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. ii, secondo i compiti e le attività stabiliti dall'Allegato II.14, l'incarico di Direttore dei Lavori e di Ispettore di cantiere;
- Visto** l'Addendum al Disciplinare servizi ingegneria stipulato il 29/05/2020 ed approvato con Disposizione n.542/2020, sottoscritto dalle parti in data 25/11/2024 e finalizzato alla modifica del contratto originario relativamente alla fase di esecuzione del servizio affidato all'ing. Faraone Pietro, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., rimodulando l'incarico limitatamente a coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ed a Direttore Operativo;
- Visto** il verbale di consegna in via d'urgenza dei lavori, redatto in data 11.11.2024, ai sensi dell'art.17, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.;
- Vista** la nota del 05/12/2024 del CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONE, assunta al protocollo di questo DRPC in data 06/12/2024 al n.54959 con la quale comunicava l'avvenuto inizio dei lavori a far data del 05/12/2024;
- Vista** la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori del 09/12/2024, mediante la quale il Direttore dei Lavori ha constatato l'effettivo inizio degli stessi a far data dal 05.12.2024;
- Vista** la Disposizione n. 0068 del 24/01/2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile completamento interventi ex art.1 OCDPC 857/2022 con la quale, ai sensi e per i compiti di cui all'art. 7 della Legge 1086/71, dell'art. 67 del D.P.R. n.380/2001, dell'art. 116 del D.Lgs n.36/2023, secondo i compiti e le attività stabiliti dall'Allegato II.14, viene nominato collaudatore statico e tecnico-amministrativo per l'intervento denominato: Cod. SI_TP_00113. CUP H97H18002610001, – *“lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 33 del Fiumefreddo”* nel comune di Calatafimi Segesta (Tp)- CIG A040F18D8E, l'ing. Rosario Oliva, funzionario direttivo assegnato al Servizio S.12/DRPC Sicilia di Messina;
- Visto** l'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 *“Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”* ;
- Vista** la Disposizione n. 135 del 28/02/2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile completamento interventi ex art.1 OCDPC 857/2022, con la quale, nell'ambito dei *“lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. n.33 "Fiumefreddo”*, nel comune di Calatafimi Segesta (TP) — Piano investimenti Cod. SI_TP_00113, in attuazione dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - CUP H97H18002610001 – CIG 8626757116, è stata liquidata all'O.E. aggiudicatario *“Consorzio Stabile Medil societa' consortile per azione”* - P.IVA 01483060628 l'anticipazione contrattuale nella misura del 20%, per complessivi € 717.916,58, di cui €588.456,21, per imponibile, corrispondente al 20% dell'importo contrattuale, ed €129.460,37 per IVA al 22% ed altresì è stato approvato il suddetto Addendum al Disciplinare di incarico stipulato il 29/05/2020;
- Visto** il Contratto d'Appalto n. 06 – iride del 04 marzo 2025, rep. n.09, registrato a Palermo il 06/03/2025 al n.132, serie 1 per l'importo netto contrattuale di € 2.942.281,04 al netto del ribasso d'asta del 15,728% e comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre ad IVA al 22%, stipulato con O.E. aggiudicatario *“Consorzio Stabile Medil società consortile per azione”* - P.IVA 01483060628;



- Vista** la Disposizione n. 775 del 11/07/2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile completamento interventi ex art.1 OCDPC 857/2022, con la quale, nell'ambito dei *"lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P n.33 "Fiumefreddo"*, nel comune di Calatafimi Segesta (TP) — Piano investimenti Cod. SI_TP_00113, in attuazione dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - CUP H97H18002610001 – CIG 8626757116, si è preso atto del contratto di appalto n. 06 – iride del 04 marzo 2025, rep. n.09 ed altresì è stata liquidata la fattura n.1350/2025 inerente al SAL n.1, della somma complessiva di € 866.707,32, di cui €710.415,84 per lavori a favore all'O.E. aggiudicatario "Consorzio Stabile Medil societa' consortile per azione" - P.IVA 01483060628 ed €156.291,48 per il versamento dell'IVA al 22%;
- Vista** la Disposizione n. 875 del 31/07/2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile completamento interventi ex art.1 OCDPC 857/2022, con la quale, nell'ambito dei *"lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P n.33 "Fiumefreddo"*, nel comune di Calatafimi Segesta (TP) — Piano investimenti Cod. SI_TP_00113, in attuazione dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - CUP H97H18002610001 – CIG 8626757116, è stata liquidata la fattura n. 29 FA PA 2025 del 14/07/2025, di complessivi € 19.168,65, emessa dal professionista ing. Pietro Faraone, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo al n.3699, C.F.: FRNPTR58S11G273Z, P.IVA 03040110821, con lo studio in via Ludovico Ariosto n.22 90144 Palermo, per il pagamento, nella misura del 90%, del primo acconto delle competenze per attività in fase esecuzione dei lavori (CSE e Direttore Operativo), calcolate sui lavori eseguiti a tutto il 18/06/2025 SAL n.1;
- Vista** la Disposizione n. 1271 del 19/11/2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile completamento interventi ex art.1 OCDPC 857/2022, con la quale, nell'ambito dei *"lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P n.33 "Fiumefreddo"*, nel comune di Calatafimi Segesta (TP) — Piano investimenti Cod. SI_TP_00113, in attuazione dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - CUP H97H18002610001 – CIG 8626757116, è stata liquidata la fattura n. 2338/2025 inerente al SAL n2, della somma complessiva di € 423.767,18, di cui €347.350,15 per lavori a favore all'O.E. aggiudicatario "Consorzio Stabile Medil societa' consortile per azione" - P.IVA 01483060628 ed €76.417,03 per il versamento dell'IVA al 22%;
- Visto** il provvedimento prot. n.21250/S.16/DRPC Sicilia del 12/05/2025 con il quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, responsabile del completamento degli interventi ex art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 857/2022 ,Ufficio PNRR, ha approvato, ai sensi dell'art. 120 comma 13 secondo periodo del D.Lgs.36/2023 la variazione migliorativa dell'armatura delle paratie dei pali previsti in progetto, motivata dalle difficoltà, riscontrate durante l'esecuzione delle opere strutturali da parte degli impianti di produzione, di effettuare le lavorazioni di saldatura per le staffe aventi diametro $\phi 16$, condividendone le motivazioni, ha espresso parere favorevole al riguardo;
- Visto** il Provvedimento prot. n. 51928/S.16 del 20/11/2025, con il quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Responsabile completamento interventi ex art.1 o.c.d.p.c. 857/2022, su richiesta motivata del R.U.P., ha autorizzato, per la redazione di una perizia di variante e suppletiva, l'utilizzo delle somme accantonate da ribasso, nei limiti di cui all'art. 120, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- Preso atto** della relazione del Direttore Lavori dalla quale si è ravvisata la necessità in corso d'opera di un adeguamento tecnico delle lavorazioni previste, scaturite da circostanze impreviste ed imprevedibili, tese a garantire la funzionalità e la durabilità dell'opera e la sicurezza della circolazione, rientranti nelle categorie originarie e nei limiti di spesa complessiva finanziata, in particolare:
- a) condizioni geotecniche del sottofondo stradale peggiori rispetto a quanto previsto;
 - b) necessità di un più efficace contenimento dei tratti a mezza costa;
 - c) necessità di ripristinare la corretta regimentazione delle acque piovane.
 - d) chiusura delle cave locali di prestito riscontrate in fase di redazione del progetto.



- Rilevato** che la documentazione prodotta non pregiudica né altera la finalità del progetto ma, anzi, ne fornisce una più compiuta funzionalità e che in funzione della suddetta perizia di variante è stato predisposto apposito verbale concordamento nuovi prezzi;
- Considerato** che in ragione delle maggiori lavorazioni, vengono altresì concessi dal Rup ulteriori 40 gg. per l'ultimazione delle opere, pertanto il termine per l'esecuzione delle opere viene differito al 13 giugno 2026.
- Visti** gli elaborati progettuali redatti dal Direttore dei Lavori, composte da n. 10 Tavole, inerenti le modifiche apportate al progetto originario di seguito riportati:
Tav. 01 Relazione Tecnica di variante;
Tav. 01 Bis Relazione paesaggistica variante;
Tav. 02 Elaborati Grafici;
Tav. 03 Computo Metrico;
Tav. 04 Computo incidenza manodopera;
Tav. 05 Analisi prezzi;
Tav. 06 Elenco prezzi;
Tav. 07 Quadro Comparativo;
Tav. 08 Verbali nuovi prezzi;
Tav. 09 Variante migliorativa;
Tav. 10 Opere di sostegno;
- Considerato** che l'utilizzo di tali risorse rimane riferito esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale le economie si sono generate, e che le stesse risultano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione e funzionalizzazione del progetto;
- Considerato** che i presupposti per ritenere ammissibili le modifiche e rimodulazioni progettuali dell'intervento, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell'opera, non pregiudicano il raggiungimento delle milestone e dei target ad essi associati e garantendo il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
- Preso atto** che la perizia di variante è stata redatta in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e che la stessa garantisce che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrecano nessun danno significativo all'ambiente;
- Preso atto** della relazione del Rup di approvazione della presente perizia di variante in corso d'opera, al fine di consentire la prosecuzione e il regolare completamento dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza, funzionalità e durabilità dell'opera;
- Vista** la Determina del RUP n. 76/IRIDE/S16/DRPC Sicilia del 16/03/2026 in uno a tutta la documentazione allegata, che propone di approvare la Perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e conseguente rimodulazione spesa per lavori dell'intervento denominato "*lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P.n.33 Fiumefreddo*" – 1° Intervento nel comune di Calatafimi Segesta (TP) — Piano investimenti **Cod. SI_TP_00113**. CUP H97H18002610001 – CIG: A040F18D8E. **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b.**
- Ritenuto** necessario procedere all'approvazione in linea amministrativa della Perizia di variante e suppletiva con rimodulazione spesa per lavori dell'intervento de quo;
- Ritenuto** necessario procedere alla proposta di stipula di apposito atto aggiuntivo all'operatore economico titolare dell'appalto originario con incremento di spesa pari a € 734.260,53 dell'importo netto con un incremento pari al 25,00% dell'importo originario, e che, le determinazioni assunte fanno parte sostanziale della presente perizia di variante e faranno parte integrante dell'atto aggiuntivo che sarà stipulato a seguito dell'approvazione della presente procedura;
- Ritenuto** necessario procedere anche alla modifica dei contratti - disciplinari di incarico in corso di esecuzione e durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento identificati in modo dettagliato dall'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., così come ripresi dall'art. 120 del Nuovo Codice D. Lgs 36/2023, poiché la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa sono da ritenersi inalterate; e le modifiche di aumento economico del contratto principale non eccede il 50 per cento del valore applicato con riferimento all'ultima modifica accordata;



DISPONE

- Art. 1** la narrativa in premessa specificata, si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- Art. 2** si prende atto e si approva in linea amministrativa la Determina del RUP n. 76/IRIDE/S16 DRPC Sicilia del 16/03/2026 inerente la perizia di variante e suppletiva e di rimodulazione del quadro di spesa del progetto Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente – **Investimento 2.1b**, redatta dalla direzione dei lavori;
- Art. 3** di approvare il QTE della perizia di variante e suppletiva rimodulato così come indicato in premessa, dell'importo complessivo di € 5.060.000,00, secondo lo schema di seguito riportato:

Q.T.E. VARIANTE IN CORSO D'OPERA				
A	LAVORI		€ 4.350.000,00	
A1	oneri per la sicurezza		€ 68.092,40	
A2	importo a base d'asta		€ 4.281.907,60	
A3	ribasso d'asta 15,728%		€ 673.458,43	
A4	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A3-A4)		€ 3.608.449,17	
A5	Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso A2		€ 68.092,40	
A	Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri della sicurezza (A5+A2)		€ 3.676.541,57	€ 3.676.541,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B1	Oneri art. 113 d.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii	€ 87.000,00		
B1bis	Irap su incentivi art.113 – Parere MIT 3358/2025	€ 5.916,00		
B2	Competenze tecniche per progettazione	€ 186.566,57		
B3	Direttore operativo	€ 17.018,95		
B4	Competenze geologiche	€ 41.057,36		
B5	Collaudo statico	€ -		
B6	Collaudo amministrativo	€ -		
B7	Oneri conferimento a discarica	€ 115.700,00		
B8	Spese di pubblicazione bando e spese per AVCP	€		
B9	Spese per indagini geognostiche in sito (Iva inclusa)	€ 33.503,71		
B10	Spese prove di laboratorio, e prove in sito (Iva inclusa)	€ 3.000,00		
B11	Iva 22% sui lavori	€ 808.888,13		
B12	CNPAIA su competenze tecniche (4%)	€ 680,76		
B13	Iva 22% su competenze tecniche	€ 3.744,17		
B14	Iva 22% oneri conferimento a discarica	€ 25.454,00		
B15	Imprevisti ed arrotondamento	€ 41.672,23		
B16	Indennizzi per eventuale occupazione temporanea	€ 3.000,00		
B17	Spese art.5 c.1, lett.e) punto 8 allegato I.7 D.L.gs 36/2023	€ 10.000,00		
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 1.383.1520,89		€ 1.383.152,89
	Importo totale intervento al netto del ribasso d'asta			€ 5.059.694,46
	Economie Ribasso d'asta			€ 250,44
	Economie IVA sui lavori			€ 55,10
	Totale Economie			€ 305,54
	Totale intervento			€ 5.060.000,00
	Di cui: a valere sui fondi dell'O.C.D.P.C. 558/2018			€ 4.400.000,00
	a valere sui fondi del L. C. C. di Trapani			€ 660.000,00

- Art. 4** la copertura finanziaria graverà per € 4.400.000,00 sui fondi di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018. a valere sui fondi PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b., e per € 660.000,00 a valere sul cofinanziamento del Libero Consorzio Comunale di Trapani;



- Art. 6** di procedere alla stipula di apposito atto aggiuntivo con l'operatore economico titolare dell'appalto, con la concessione di ulteriori 40 gg. per l'ultimazione delle opere, pertanto il termine per l'esecuzione delle opere viene differito al 20 Giugno 2026;
- Art. 7** di autorizzare l'Area A05 e l'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia alla stipula dell'atto aggiuntivo per effetto della presente approvazione della perizia di variante;
- Art. 8** la presente disposizione verrà notificata al RUP dell'intervento, all'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia, all'Area A05 "gare e contratti – Ufficio PNRR del DRPC Sicilia" e sarà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 33/2013 integralmente sul sito istituzionale del DRPC.

I Funzionari Istruttori

f.to geom. Gaetano Altese
f.to geom. Rosario Grammatico

Il Dirigente del Servizio S.16
(dott. Antonio Parrinello)

Il Soggetto Responsabile OCDPC 857/2022
Dirigente Generale del DRPC Sicilia
(ing. Salvatore Cocina)