

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Interventi di somma urgenza (art. 140 D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.) – Comune di Sant'Alessio Siculo – Città Metropolitana di Messina, per la realizzazione di opere provvisoriale a protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare danneggiati, nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), tra via Musumeci e via Sciascia e in zona Sena a confine con il torrente Agrò, a seguito delle eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana, identificati come “Ciclone Harry”. C.U.P. : G51B26000010002 – C.I.G.: BA7F6408EA

Operatore economico: *Economico Consorzio Stabile San Pietro scarl Via Nuoro 4 - 92026 Favara (AG), p.IVA. 03037580846*

R.U.P.: ing. Francesca Calì

Contratto: Rep. GCME n. 23 del 04/06/2026, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Agrigento il 09/06/2026 al n. 460 serie 3

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE
E SUPPLETIVA, DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO E DELLO
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “Codice”;
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del “Codice”;
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Vista** la deliberazione n. 25 del 22 gennaio 2026 con la quale la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per la durata di dodici mesi, per i gravi ed ingenti danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni 19-20 - 21 gennaio 2026, hanno interessato il territorio dei Comuni della Regione Siciliana di cui alla relazione con nota prot n. 3210/DRPC del 22 gennaio 2026 del DRPC , allegata alla stessa deliberazione di Giunta;
- Vista** la l.r. n. 3 del 30 gennaio 2026;
- Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30.01.2026 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18.01.2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 04.01.2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di

supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

- Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10.02.2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento i tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;
- Vista** la nota prot. n. 18154 del 12.02.2026 con la quale il Soggetto attuatore, in ottemperanza all'art. 4 comma 2 della suddetta Ordinanza n. 1 del 10.02.2026 del Commissario Delegato, ha trasmesso il Piano degli interventi di somma urgenza già avviati e da inviare, la cui esecuzione è assegnata ai servizi dell'Ufficio regionale del Genio Civile;
- Vista** la nota prot 18516 del 13/02/2026 con la quale è stato trasmesso il verbale di somma urgenza al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC 1180/26 per la copertura della spesa dei lavori;
- Vista** la Disposizione n. 7 del 17.02.2026 del D.G. del DRT Soggetto attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26 con la quale ha autorizzato all'esecuzione delle opere il Servizio di Messina dell'Ufficio regionale del Genio Civile, per un importo complessivo €770.000,00 (di cui € 500.000,00 per lavori ed € 270.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, é stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- Visto** il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01.03.2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31.12.2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista** la Disposizione n. 7 del 17/02/2026 del D.G. del DRT Soggetto Attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26, con cui è stato nominato Responsabile Unico del Progetto in argomento l'Ing. Francesca Calì, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Caltanissetta;
- Vista** la Disposizione n. 10 del 19/02/2026 del D.G. del DRT Soggetto Attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26, con cui sono stati nominati i componenti l'ufficio i Progettazione e Direzione dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data **19/02/2026**;
- Visto** la nota prot. n. 40027 del 30/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;
- Visto** la nota prot. n. 23671 del 30/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione degli "Interventi di somma urgenza (art. 140 D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.) – Comune di Sant'Alessio Siculo – Città Metropolitana di Messina, per la realizzazione di opere provvisoriale a protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare danneggiati, nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), tra via Musumeci e via Sciascia e in zona Sena a confine con il torrente Agrò, a seguito delle eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana, identificati come "Ciclone Harry";
- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 21009 del 18/02/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico Consorzio Stabile San Pietro scarl Via Nuoro 4 - 92026 Favara (AG), p.IVA. 03037580846, Pec: sanpietroscarl@arubapec.it, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica IIIbis iscritto all'albo degli Operatori economici

della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 672, la quale in sede di proposta di affidamento ha designato l'OE COGECA s.r.l. via Falca snc – Vill. La Loggia 92100 Agrigento P.IVA 02923990846 - qualificata per i lavori della categoria: OG 7 Classifica II, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 485.000,00;

Preso atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 19/02/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 485.000,00
A detrarre ribasso concordato del 11,00 %	€ 53.350,00
Importo netto dell'offerta	€ 431.650,00
A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
TOTALE IMPORTO contrattuale	€446.650,00

Vista la perizia giustificativa redatta in data 16/04/2026 ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

Visto la Determinazione n. 264 del 28.04.2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 23/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico;

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data 29/04/2024;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:

A	LAVORI A MISURA			
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	485.000,00	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	15.000,00	
A ₃	Importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	500.000,00	
A ₄	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	485.000,00	
A ₅	Ribasso d'asta (11%)	€	53.350,00	
A ₆	Importo lavori al netto del R. a.	€	431.650,00	
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	<u>15.000,00</u>	
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	446.650,00	446.650,00
A ₅	Costi manodopera	€	60.800,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B ₁	Per IVA (22% su A ₈ + B ₁₀)	€	109.263,00	
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023 Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00	
B ₃	Accantonamento art. 45 comma 5-6-7 D.Lgs. 36/2023 (0,20% del 2%)	€	2.000,00	
B ₄	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B ₂)	€	680,00	
B ₅	Consulenza Specialistica per viedo ispezione subacquea compresa IVA 22%	€	20.500,00	
B ₆	Utilizzo del pontone a bigo o altro mezzo d'opera idoneo, con l'ausilio del palombaro per la collocazione della scogliera e/o mantellata, compresa IVA 22%	€	62.870,00	
B ₇	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)	€	3.500,00	
B ₈	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	€	250,00	

B ₉	Per Imprevisti (10% su A ₃)	€	50.000,00	
B ₁₀	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	<u>1.200,00</u>	
B ₁₁	Ribasso d'asta accantonato	€	<u>53.350,00</u>	
B ₁₂	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato		<u>11.737,00</u>	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	<u>323.350,00</u>	323.350,00
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA	€		770.000,00

Viste le note prot. nn. 54167 del 30/04/2026 e 66112 del 28/05/2026 66112 del 28/05/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisite al protocollo di questa Struttura del Soggetto Attuatore rispettivamente in data 30/04/2026 al n. 24026 e in data 28/05/2026 al n. 24196.;

Visto il Contratto Rep. GCME n. 23 del 04/06/2026, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 09/06/2026 al n. 460 serie 3, stipulato tra l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina e l'Operatore economico *Consorzio Stabile San Pietro scarl Via Nuoro 4 - 92026 Favara (AG), p.IVA. 03037580846*, per l'importo di per un importo netto contrattuale pari ad € 446.650,00, oltre IVA;

Visto il decreto n. 968 del 10/06/2026 del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto e impegno somme, con il quale è stato disposto l'impegno di € € 770.000,00, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso.;

Visto il quadro tecnico economico dell'intervento approvato dal Dirigente generale del DRT con il decreto sopra citato n. 968/2026, dell'importo complessivo di € 770.000,00, come di seguito distinto:

A	LAVORI A MISURA			
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	485.000,00	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	15.000,00	
A ₃	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	500.000,00	
A ₄	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	485.000,00	
A ₅	Ribasso d'asta (11%)	€	53.350,00	
A ₆	Importo lavori al netto del R. a.	€	431.650,00	
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	<u>15.000,00</u>	
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	446.650,00	446.650,00
A ₅	Costi manodopera	€	60.800,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B ₁	Per IVA (22% su A ₈ + B ₁₀)	€	109.263,00	
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00	
B ₃	Accantonamento art. 45 comma 5-6-7 D.Lgs. 36/2023 (0,20% del 2%)	€	2.000,00	
B ₄	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B ₂)	€	680,00	
B ₅	Consulenza Specialistica per viedo ispezione subacquea compresa IVA 22%	€	20.500,00	
B ₆	Utilizzo del pontone a bigo o altro mezzo d'opera idoneo, con l'ausilio del palombaro per la collocazione della scogliera e/o mantellata, compresa IVA 22%	€	62.870,00	
B ₇	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€	3.500,00	
B ₈	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	€	250,00	
B ₉	Per Imprevisti (10% su A ₃)	€	50.000,00	

B ₁₀	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	<u>1.200,00</u>	
B ₁₁	Ribasso d'asta accantonato	€	<u>53.350,00</u>	
B ₁₂	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato		<u>11.737,00</u>	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	<u>323.350,00</u>	323.350,00
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA	€		770.000,00

Vista la nota prot. 67107 del 29/05/2026, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale il 03.06.2026 al n. 24214, con la quale il RUP, *prendendo atto della relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori e trasmessa dallo stesso con nota GC ME prot 67021 del 29/05/2026, dalla quale emergeva che nel corso dell'esecuzione dell'intervento in relazione allo stato dei luoghi, si è reso necessario variare alcune lavorazioni riguardanti la sicurezza e le condizioni del fondale diverse rispetto a quelle stimabili in sede di redazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa del 16/04/2026, chiede l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett.b) e comma 2 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove, dato il contesto di somma urgenza, un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, non senza notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante;*

Vista la Disposizione n.87 del 05/06/2026 con cui il Soggetto Attuatore dispone, tra l'altro, di *prendere atto della nota prot. 67107 del 29/05/2026 e degli elaborati tecnici allegati relativi alla richiesta di redazione della perizia di variante e suppletiva;*

"di prendere atto, per come evidenziato nella nota prot. 67107 del 29/05/2026, che la redazione della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, si rende necessaria per garantire la sicurezza, la piena funzionalità e la protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e dei tratti di lungomare danneggiati, nell'ambito delle finalità di protezione civile sottese alla dichiarazione di somma urgenza.

di prendere atto, che nella relazione tecnica della Direzione Lavori viene evidenziato come, in relazione allo stato dei luoghi, si sia reso necessario variare alcune prestazioni relative alla sicurezza e, ai fini di una migliore efficacia dell'intervento, proseguire l'opera provvisoria per un ulteriore tratto, fino a coprire la parte danneggiata da sifonamento, al fine di limitare quanto più possibile i danni derivanti dagli eventi meteomarinari.

di prendere atto che le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto e comportano un incremento dell'importo contrattuale pari a circa il 22,80% rispetto al valore originario, dato ampiamente rientrante nei limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 120.»di prendere atto che il maggiore importo delle lavorazioni aggiuntive troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico della perizia approvata con D.D.G. n. 757/2026 del 04/05/2026, mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di spesa già individuate;

di dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva proposta risulta pari a € 770.000,00 e che non necessita quindi di ulteriore finanziamenti.

Atteso durante lo svolgimento dei lavori, tali circostanze hanno reso necessaria l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive e integrative, tra cui, in particolare, in relazione allo stato dei luoghi, si è reso necessario variare alcune prestazioni relative alla sicurezza e che, in relazione al fondale ed alle opere esistenti: a seguito di rilievo batimetrico, durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario l'impiego di una maggiore quantità di massi, in quanto è stato necessario modificare la geometria della sezione in relazione alle caratteristiche del fondale allo stato di fatto; è necessario prolungare l'intervento di 31,50 m in quanto necessario per dare continuità al realizzato e congiungerlo efficacemente con l'esistente; le modifiche morfologiche della linea di costa dovute al trasporto di sabbia hanno reso superflua l'esecuzione della videoispezione subacquea originariamente prevista per la valutazione della fondazione della mantellata soggetta a sifonamento oltre che al rilievo della quota batimetrica; le opere sono eseguite tramite la realizzazione di una pista dalla terra ferma, pertanto non si rende più necessario il pontone originariamente previsto per l'esecuzione delle opere via mare, anche alla luce della definizione finale degli interventi secondo il sopralluogo del 20/03/2026 che li ha concentrati nella parte limitrofa alla foce del fiume Sena; è stato necessario incrementare alcune lavorazioni, consistenti nel ripristino della pista mediante rimozione di materiale sabbioso e ricollocazione di strato di tout-venant per poter agevolare i mezzi per lo scarico dei massi lavici fortemente danneggiati a seguito delle mareggiate del 13,14 e 15 aprile 2026.

Tali circostanze, per la natura emergenziale dell'intervento, per l'estensione del tratto interessato e per le

condizioni dei luoghi oggetto di intervento accertabili compiutamente solo in fase esecutiva, non erano integralmente prevedibili ne quantificabili al momento della redazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa del 16/04/2026. Le maggiori lavorazioni, risultano pertanto riconducibili a sopravvenute esigenze tecniche e funzionali, non imputabili a carenze della Direzione dei Lavori o del RUP.

Rilevato che le lavorazioni aggiuntive si configurano come strettamente necessarie ed indispensabili per garantire la sicurezza, la piena funzionalità e la protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare danneggiati, e che la loro omissione comprometterebbe la finalità del presente intervento.

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data in data 12/06/2026, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Visto il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
Artt.140 e 140-bis DLGS n. 36/2023 - Comune di Sant'Alessio Siculo – Città Metropolitana di Messina, per la realizzazione di opere provvisoriale a protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare danneggiati, nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), tra via Musumeci e via Sciascia e in zona Sena a confine con il torrente Agrò, a seguito delle eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana, identificati come "Ciclone Harry". C.U.P. : G51B26000010002 – CIG: BA7F6408EA			
A	LAVORI A MISURA	PROGETTO	P.V. S.
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	485.000,00 €	605.464,54 €
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	15.000,00 €	9.629,61 €
A ₃	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	500.000,00 €	615.094,15 €
A ₄	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	485.000,00 €	605.464,54 €
A ₅	Ribasso d'asta (11%)	53.350,00 €	66.601,10 €
A ₆	Importo lavori al netto del R. a.	431.650,00 €	538.863,44 €
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	<u>15.000,00 €</u>	<u>9.629,61 €</u>
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	446.650,00 €	548.493,05 €
A ₅	Costi manodopera	60.800,00 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B ₁	Per IVA (22% su A ₈)	109.263,00 €	120.668,47 €
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	8.000,00 €	8.000,00 €
B ₃	Accantonamento art. 45 comma 5-6-7 D.Lgs. 36/2023 (0,20% del 2%)	2.000,00 €	
B ₄	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B ₂)	680,00 €	680,00 €
B ₅	Consulenza Specialistica per video ispezione subacquea compresa IVA 22%	20.500,00 €	- €
B ₆	Utilizzo del pontone a bigo o altro mezzo d'opera idoneo, con l'ausilio del palombaro per la collocazione della scogliera e/o mantellata, compresa IVA 22%	62.870,00 €	- €
B ₇	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	3.500,00 €	3.500,00 €
B ₈	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	250,00 €	250,00 €
B ₉	Per Imprevisti (10% su A ₃)	50.000,00 €	- €
B ₁₀	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	1.200,00 €	- €
B ₁₁	Ribasso d'asta accantonato	53.350,00 €	
B ₁₂	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato	11.737,00 €	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	321.350,00 €	133.098,47 €
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	770.000,00 €	681.591,52 €

- Rilevato** che la suddetta perizia contempla non contempla nuovi prezzi;
- Rilevato** che il nuovo importo netto contrattuale è pari a € 548.493,05, oltre IVA, di cui € 538.863,44 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 9.629,61 per i costi di attuazione del piano di sicurezza, che i lavori in variante comportano una maggiore spesa di € 101.843,05, pari a circa il 22,80%, rispetto l'importo del contratto originario e che l'importo complessivo dei lavori, ammonta ad euro 681.591,52 rispetto all'impegno di spesa assunto con decreto del Dirigente generale del DRT 10 giugno 2026, n. 968;
- Preso atto** che per dare compiuti i lavori in appalto, non viene assegnato nuovo termine;
- Considerato** che la variante in corso d'opera, resasi necessaria per effetto di circostanze imprevedute e imprevedibili, rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- Considerato** che il dott. Antonio Alba, Antonio Alba, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Operatore Economico CONSORZIO STABILE SAN PIETRO SCARL con sede in Favara (AG) via Nuoro 4 P.IVA 03037580846, con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione ha assunto l'impegno di eseguire tutte le lavorazioni senza eccezione alcuna alle condizioni di esecuzione contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi di contratto soggetti al ribasso d'asta del 11%;
- Visto** il DDG n. 1569 del 05.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico e l'ing. Santi Trovato, quale dirigente preposto alla struttura Servizio territoriale del Genio Civile di Messina ed i relativi atti aggiuntivi approvati con DDG n. 7 del 09.01.2026, e D.D.G. n. 554/2026 del 03.04.2026 con i quali è stata determinata la proroga del termine di scadenza del contratto;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- Visto** l'art. 5 dell'allegato II.14 del "Codice", recante: "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";
- Visto** l'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, recante: "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";
- Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva di che trattasi è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023 - "Definizioni delle attività del RUP", la Perizia di Variante e Suppletiva e lo Schema di Atto di Sottomissione e il nuovo quadro tecnico economico, come sopra distinto, dell'intervento denominato: Interventi di somma urgenza (art. 140 D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.) – Comune di Sant'Alessio Siculo – Città Metropolitana di Messina, per la realizzazione di opere provvisoriale a protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare danneggiati, nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), tra via Musumeci e via Sciascia e in zona Sena a confine con il torrente Agrò, a seguito delle eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana, identificati come "Ciclone Harry". C.U.P. : G51B26000010002 – C.I.G.: BA7F6408EA
4. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente
Il Responsabile unico del progetto
Ing. Francesca Cali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: *approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello Schema di Atto di Sottomissione e del nuovo quadro tecnico economico*, dell'intervento denominato: "Interventi di somma urgenza (art. 140 D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.) – Comune di Sant'Alessio Siculo – Città Metropolitana di Messina, per la realizzazione di opere provvisorie a protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare danneggiati, nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), tra via Musumeci e via Sciascia e in zona Sena a confine con il torrente Agrò, a seguito delle eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana, identificati come "Ciclone Harry". C.U.P. : G51B26000010002 – C.I.G.: BA7F6408EA"

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Santi Trovato