

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa

O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) - “Lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 140 e 140 bis del D.Lgs. n. 36/2023, per l’eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel porto di Portopalo di Capo Passero (SR)”.

C.U.P.: G65D26000020002 – CIG: BAB0B7D5BA.

Operatore economico: CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A. - Via Vittorio Veneto n. 29 (Benevento) - P.IVA 01483060628

R.U.P.: Dott. Luigi Di Natali

Contratto: Rep. GCSR n. 15 del 15/06/2026, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Benevento il 19 giugno 2026 al n. 521 mod. 3;

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE
E SUPPLETIVA, DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO E
DELLO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “*Codice*”;
- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, di recepimento del “*Codice*”;
- Visto** l’art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Vista** la deliberazione n. 25 del 22 gennaio 2026 con la quale la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per la durata di dodici mesi, per i gravi ed ingenti danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni 19-20-21 gennaio 2026, hanno interessato il territorio dei Comuni della Regione Siciliana di cui alla relazione con nota prot n. 3210/DRPC del 22 gennaio 2026 del DRPC, allegata alla stessa deliberazione di Giunta;
- Vista** la l.r. n. 3 del 30 gennaio 2026;
- Vista** l’O.C.D.P.C. n. 1180 del 30.01.2026 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18.01.2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” con la quale è stata disposta l’attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 04.01.2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi

adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

- Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10.02.2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori – e quale responsabile del coordinamento i tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;
- Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- Visto** il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01.03.2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31.12.2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista** la nota prot. n. 23938 del 24/02/2026 con la quale è stato trasmesso il verbale di somma urgenza al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC 1180/26 per la copertura della spesa dei lavori;
- Vista** la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026 con la quale il Soggetto attuatore, in ottemperanza all'art. 4 comma 2 della suddetta Ordinanza n. 1 del 10.02.2026 del Commissario Delegato, ha trasmesso il Piano degli interventi di somma urgenza già avviati e da inviare, la cui esecuzione è assegnata ai servizi dell'Ufficio regionale del Genio Civile;
- Vista** la Disposizione n. 40 del 02/03/2026 del D.G. del DRT Soggetto attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26 con la quale ha autorizzato all'esecuzione delle opere il Servizio di Siracusa dell'Ufficio regionale del Genio Civile, per un importo complessivo di € 1.850.000,00 (di cui € 1.490.000,00 per lavori a base d'asta compresi € 31.290,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 360.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- Vista** la medesima Disposizione n. 40 del 02/03/2026 del D.G. del DRT Soggetto Attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26, con cui è stato nominato Responsabile Unico del Progetto in argomento il Dott. Luigi Di Natali, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Caltanissetta;
- Vista** la Disposizione n. 42 del 03/03/2026 del D.G. del DRT Soggetto Attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26, con cui sono stati nominati i componenti dell'ufficio di Progettazione e Direzione dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 09/03/2026;
- Visto** la nota prot. n. 40972 del 31/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;
- Visto** la nota prot. n. 23710 dell'01/04/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei *“Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel porto di Portopalo di Capo Passero (SR)”*;
- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata del 04/03/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico Consorzio Stabile Medil s.c.p.a. Via Vittorio Veneto n. 29 – Benevento – P.IVA 01483060628 – PEC: consorziomedil@pec.it - qualificata per i lavori della categoria OG 7 Classifica VIII, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 9712, e all'Operatore Economico designato per parte della esecuzione dei lavori Euroinfrastrutture s.r.l. Via Provinciale n.8 – Santa Venerina (CT) – P.IVA 04022290870 – PEC: euroinfrastrutture@pec.it - qualificata per i lavori della categoria OG 7 Classifica II, iscritto anch'esso al superiore albo al n. 544, al fine di definire

consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 1.490.000,00 di cui € 1.458.710,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 31.290,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Preso atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 04/03/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 1.458.710,00
A detrarre ribasso concordato del 8,95 %	€ 130.554,55
Importo presunto netto dell'offerta	€ 1.328.155,45
A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.290,00
TOTALE IMPORTO contrattuale	€ 1.359.445,45

Vista la perizia giustificativa redatta in data 20/04/2026 ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativa ai lavori in argomento il cui importo complessivo, comprese somme a disposizione, è pari ad € 1.850.000,00;

Vista la Determinazione n. 270/2026 del 29/04/2026 adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa, con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 28/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico;

Visto il verbale di verifica e validazione prot. 0059622 del 13/05/2026 redatto dal RUP, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in pari data;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:

a1	Importo complessivo dei lavori compresi o.s. e mo	€ 1.490.000,00	
	di cui		
a2	Oneri di sicurezza	€ 31.290,00	
a3	manodopera (mo)	€ 357.931,03	
a4	Importo lavori al netto degli o.s. = a1-a2	€ 1.458.710,00	
	a detrarre il ribasso d'asta dell'8,95%	€ 130.554,55	
A	Resta l'importo contrattuale =a4-a5+a2	€ 1.359.445,45	€ 1.359.445,45

ed € 490.554,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la nota prot. n. 0061856 del 19/05/2026 di trasmissione della perizia giustificativa munita del verbale di verifica e validazione, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore in data 19/05/2026 al n. 0024162;

Visto il D.D.G. n. 873 del 20/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, con il quale è stata prenotata la complessiva somma di € 1.850.000,00 da far gravare sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso ed è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativa ai "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.lgs. n. 36/2023, per l'eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel porto di Portopalo di Capo Passero (SR). - C.U.P.: G65D26000020002 - CIG: BAB0B7D5BA" dell'importo complessivo di € **1.850.000,00** di cui € 1.359.445,45 per lavori al netto del concordato ribasso d'asta dell'8,95% ed € 490.554,55 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al sopra riportato QTE;

Vista

la Determina di Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. GCSR n. 15 del 15/06/2026, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento - Ufficio Territoriale di Benevento - in data 19 giugno 2026 al n. 521 mod. 3, stipulato tra l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Siracusa e l'Operatore economico Consorzio Stabile Medil s.c.p.a. con sede in Via Vittorio Veneto n. 29 – Benevento – P.IVA 01483060628, con indicato il quadro tecnico economico post affidamento di seguito riportato:

a1	Importo complessivo dei lavori compresi o.s. e mo	€ 1.490.000,00	
	di cui		
a2	Oneri di sicurezza	€ 31.290,00	
a3	manodopera (mo)	€ 357.931,03	
a4	Importo lavori al netto degli o.s. = a1-a2	€ 1.458.710,00	
	a detrarre il ribasso d'asta dell'8,95%	€ 130.554,55	
A	Resta l'importo contrattuale =a4-a5+a2	€ 1.359.445,45	€ 1.359.445,45
B	Somme a disposizione		
	di cui		
b1	Imprevisti	€ 149.000,00	
b2	Rilievi, accertamenti, indagini e prove in situ e in laboratorio propedeutiche all'intervento e affidate dal Comune di Portopalo di CP	€ 136.720,00	
b3	spese conferimento a discarica	€ 26.944,54	
b4	Incentivi art. 45 commi 2 e 5 del codice	€ 23.840,00	
b5	IRAP su incentivi	€ 2.026,40	
b5	spese assicurazione progettista	€ 2400,00	
b6	Contributo ANAC	€ 660,00	
b7	Spese durante l'intervento per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche;	€ 10.409,06	
b8	Spese strumentali ex art. 41 comma 10 del dlgs 36/2023	€ 8.000,00	
b9	Accantonamento ribasso d'asta	€ 130.554,55	
B	Totale somme a disposizione	€ 490.554,55	€ 490.554,55
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO = A+B		€ 1.850.000,00

Visto

il D.D.G. n. 1067 del 24/06/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, con il quale sono stati approvati il sopra indicato quadro tecnico-economico post affidamento, giusta la superiore determina Rep GCSR n. 15 del 15/06/2026 adottata del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile -Servizio di Siracusa, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, nonché la Determina di "Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto" Rep. GCSR n. 15 del 15/06/2026, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento - Ufficio Territoriale di Benevento - in data 19 giugno 2026 al n. 521 mod. 3;

Visto

il D.D.G. n. 1078 del 29/06/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, con il quale è stato disposto l'impegno di **€ 1.496.825,45**, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario **U.2.02.01.09.011**, esercizio finanziario in corso, come di seguito distinto:

A	Importo contrattuale	€ 1.359.445,45
b2	Rilievi, accertamenti, indagini e prove in situ e in laboratorio propedeutiche all'intervento affidate dal comune di Portopalo di C.P.	€ 136.720,00
b6	Contributo ANAC	€ 660,00
	Sommano	€ 1.496.825,45

Vista

la nota prot. n. 0070127 del 08/06/2026, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale il 09/06/2026 al n. 24233, con la quale il RUP, *prendendo atto della relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori e trasmessa dallo stesso con nota GCSR n. 67644 del 03/06/2026 e con nota integrativa prot. n. 69179 del 05/06/2026, dalla quale emergeva che nel corso dell'esecuzione dell'intervento in relazione allo stato dei luoghi, si è reso necessario variare alcune lavorazioni per*

garantire l'eliminazione del pericolo, il ripristino della continuità strutturale del molo e la messa in sicurezza della banchina, diverse rispetto a quelle stimabili in sede di redazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa del 20/04/2026, chiede l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett.b) e comma 2 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove, dato il contesto di somma urgenza, un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, non senza notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante;

Vista la Disposizione n. 91 del 17/06/2026 con cui il Soggetto Attuatore dispone, tra l'altro, *di prendere atto della nota prot. n. 0070127/2026 e degli elaborati tecnici allegati relativi alla richiesta di redazione della perizia di variante e suppletiva;*

“di prendere in considerazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 1 lett. L dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, la necessità della redazione della perizia di variante e di prendere in considerazione l'utilizzo delle somme disponibili nel quadro economico, incluse le somme per imprevisti e le ulteriori economie disponibili;

che seguirà apposito DDG dello scrivente di approvazione del Quadro Tecnico Economico della perizia di variante e suppletiva, [...], sul capitolo di spesa 500070 “Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;

di dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva proposta risulta pari a € 1.850.000,00;

che ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le modifiche e le variazioni devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;

che il RUP dei lavori in argomento è onerato ad osservare e applicare le procedure inerenti al contenuto del comma 14 e del comma 15 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

di attenersi in considerazione della tipologia dei lavori in argomento al contenuto dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.”

Preso atto che le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto e comportano un incremento dell'importo contrattuale pari a circa l'11,92% rispetto al valore originario, dato ampiamente rientrante nei limiti previsti sia dal comma 3 che dal comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e che il maggiore importo delle lavorazioni aggiuntive troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico della perizia approvata con DDG n. 873 del 20/05/2026, mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di spesa già individuate;

Atteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori e a seguito del completamento delle ispezioni - in parte subacquee nella parete verticale di attracco lato porto e in parte interne alla banchina – il successivo materiale riempimento delle cavità ha richiesto un impiego di calcestruzzo significativamente maggiore rispetto alle stime effettuate in sede di progettazione originaria di somma urgenza, in quanto oltre al ripristino delle cavità individuate dalle indagini propedeutiche che comunque presentavano un grado di incertezza dell'ordine di almeno il 5% il calcestruzzo ha colmato i preesistenti vuoti tra gli elementi lapidei, di minore dimensione (e pertanto non rilevati dalle indagini), che tuttavia erano diffusi lungo tutta la banchina. Ciò, unitamente all'aumento conseguente del numero di micropali necessario a consolidare anche connesse ulteriori zone critiche, ha comportato un aumento del livello finale di sicurezza e un conseguente aumento di costo, che si è contenuto comunque entro i limiti dell'11,92%, inferiore al limite del 15% di cui all'art. 120 comma 3 lettera b.

Considerato che tali difformità determinano la necessità di incrementare le quantità di alcune lavorazioni già previste nella proposta di affidamento diretto concordata e negoziata del 04/03/2026 - Contratto in corso di stipula, tra cui, in particolare, l'impiego di maggiori quantità di calcestruzzo idraulico per colmata delle cavità e l'aumento del numero dei micropali tipo Tubifix Ø 25 cm, lunghezza 12,00 m, da n. 100 (inizialmente concordati) a n. 120, con un incremento di n. 20 unità dovuto al maggior volume da consolidare; tali circostanze, in ragione della natura emergenziale dell'intervento nonché delle effettive condizioni delle cavità interne al corpo del molo e delle aperture nella parete verticale, risultate di dimensioni e volumi significativamente superiori a quelli stimati in sede progettuale, non erano integralmente prevedibili né quantificabili al momento della redazione del verbale di somma

urgenza e della perizia giustificativa del 20/04/2026. Le suddette condizioni, accertabili compiutamente solo in fase esecutiva, sono emerse infatti all'esito delle ispezioni subacquee della parete verticale lato porto e mediante forature per la colmata dei vuoti; le maggiori lavorazioni, risultano pertanto riconducibili a sopravvenute esigenze tecniche e funzionali, non imputabili a carenze della Direzione dei Lavori o del RUP.

- Rilevato** che le lavorazioni aggiuntive si configurano come strettamente necessarie ed indispensabili per garantire come strettamente necessarie ed indispensabili per garantire l'eliminazione del pericolo, il ripristino della continuità strutturale del molo e la messa in sicurezza della banchina, e che la loro omissione comprometterebbe la finalità del presente intervento.
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 26/06/2026, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- Visto** il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito riportato, in cui nella colonna a destra sono indicati gli importi della perizia originaria approvata con il sopra citato DDG DRT n. 873/2026;

Voce	Descrizione	VARIANTE	PERIZIA APPROVATA
IMPORTO TOTALE STANZIAMENTO		€ 1.850.000,00	€ 1.850.000,00
A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA			
a1	Oneri di sicurezza	€ 35.402,71	€ 31.290,00
a2	Manodopera	—	€ 357.931,03
	Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza (A – a1)	€ 1.632.239,45	€ 1.458.710,00
	A detrarre: ribasso d'asta 8,95%	€ 146.085,43	€ 130.554,55
RESTA L'IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI		€ 1.521.556,73	€ 1.359.445,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Imprevisti	€ 0,00	€ 149.000,00
b2	Rilievi, accertamenti, indagini e prove in situ e in laboratorio propedeutiche all'intervento, affidate dal Comune di Portopalo di Capo Passero	€ 136.720,00	€ 136.720,00
b3	Spese conferimento a discarica	€ 19.000,00	€ 26.944,54
b4	Spese incentivi funzioni tecniche art. 45, commi 2 e 5, D.Lgs. 36/2023	€ 23.840,00	€ 29.800,00
b5	IRAP 8,50% su incentivi	€ 2.026,40	€ 2.026,40
b6	Spese assicurative progettista	€ 642,32	€ 400,00
b7	Contributo ANAC	€ 660,00	€ 660,00
b8	Spese durante l'intervento per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 7.000,00	€ 7.449,07
b9	Spese strumentali ex art. 41, comma 10, D.Lgs. 36/2023	€ 8.000,00	€ 7.000,00

b10	Accantonamento ribasso d'asta	—	€ 130.554,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€ 197.888,72	€ 490.554,55
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A + B)		€ 1.719.445,45	€ 1.850.000,00
C) ECONOMIE CONSEGUITE			
ECONOMIA RISPETTO ALLO STANZIAMENTO ORIGINARIO		€ 130.554,55	—
TORNANO A QUADRARE		€ 1.850.000,00	—

Rilevato che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva, pari a Euro 1.521.556,73 (unmilione cinquecentoventunomilacinquecentocinquantasei/73) IVA esclusa, comprensivi di Euro 35.402,71 per oneri della sicurezza, la quale comporta un aumento netto rispetto al contratto originario di euro 162.111,28, è mantenuto entro il limite dell'importo di euro 1.850.000,00 finanziato con D.D.G. n. 873 del 20/05/2026, rimanendo inoltre invariata l'economia di euro 130.554,55 derivante dal ribasso d'asta;

Preso atto che per dare compiuti i lavori in appalto, non viene assegnato nuovo termine;

Considerato che la variante in corso d'opera, resasi necessaria per effetto di circostanze imprevedibili, rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che l'ing. Nicolò Trovato, nato a Messina il 06/11/1973 e ivi domiciliato in Via Nuova Panoramica dello Stretto, n. 3204 - C.F: TRVNL73S06F158Q, nella qualità di Procuratore dell'Operatore Economico Consorzio Stabile Medil S.C.p.A., con sede in via Vittorio Veneto n. 29 - c.a.p. 82100, Benevento, P. IVA 01483060628, giusta procura conferitagli con atto repertorio n. 9898, raccolta n. 7668, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento il 07/12/2020 al n. 9021, serie 1T, con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione ha assunto l'impegno di eseguire tutte le lavorazioni senza eccezione alcuna alle condizioni di esecuzione contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi di contratto soggetti al ribasso d'asta dell'8,95%;

Visto il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale l'Ing. Maurizio Vaccaro è stato nominato Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 5 dell'allegato II.14 del "Codice", recante: "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";

Visto l'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, recante: "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva di che trattasi è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023 - "Definizioni delle attività del RUP", la Perizia di Variante e Suppletiva e lo Schema di Atto di Sottomissione e il nuovo quadro tecnico economico, come sopra distinto, dell'intervento denominato: *"Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140*

e 140 bis del D.Lgs. n. 36/2023, per l'eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel porto di Portopalo di Capo Passero (SR). C.U.P.: G65D26000020002 – CIG: BAB0B7D5BA”.

4. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Siracusa.

Il proponente
Il Responsabile unico del progetto
Dott. Luigi Di Natali



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del “Codice”, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello Schema di Atto di Sottomissione e del nuovo quadro tecnico economico, dell'intervento denominato: “Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs. n. 36/2023, per l'eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel porto di Portopalo di Capo Passero (SR). C.U.P.: G65D26000020002 – CIG: BAB0B7D5BA”.

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Siracusa.

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Maurizio Vaccaro

