


| Descrizione attività                                     | Inizio  | Durata(gg) | Fine     |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Nomina Responsabile del Procedimento                     | 1/2/21  | 4          | 5/2/21   |
| Determina a contrarre                                    | 1/3/21  | 15         | 16/3/21  |
| Elaborazione Bando e Disciplinare di gara                | 27/1/22 | 7          | 3/2/22   |
| Pubblicazione Bando e Disciplinare di Gara               | 3/3/22  | 62         | 4/5/22   |
| Espletamento della gara. Proposta di Aggiudicazione.     | 11/5/22 | 125        | 13/9/22  |
| Decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione | 13/9/22 | 3          | 16/9/22  |
| Verifica dei requisiti                                   | 19/9/22 | 14         | 3/10/22  |
| Stipula del contratto                                    | 4/10/22 | 37         | 10/11/22 |
| Espletamento della Fornitura/Esecuzione dei lavori       | 3/10/22 | 400        | 7/11/23  |
| Messa in esercizio/Collauda                              | 7/11/23 | 180        | 5/5/24   |

Titolo del grafico



- Nomina Responsabile del Procedimento
- Determina a contrarre
- Elaborazione Bando e Disciplinare di gara
- Pubblicazione Bando e Disciplinare di Gara
- Espletamento della gara. Proposta di Aggiudicazione.
- Decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione
- Verifica dei requisiti
- Stipula del contratto
- Espletamento della Fornitura/Esecuzione dei lavori
- Messa in esercizio/Collauda