



Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

DETERMINA N. 19 DEL 16.01.2025

Oggetto: Oggetto: OCDPC n. 558/2018 “Opere per il completamento e la sistemazione spondale e pulizia del torrente Bagni nel Comune di Sciacca (AG)” - Piano Investimenti Cod. SI_AG_01410 CUP: J87H21005570001 - CIG 97828642C3

Impresa: Co. Ant. S.r.L. con sede legale in via G. D’Annunzio snc. Mussomeli (CL) P. IVA 01620800852

Contratto di appalto: Rep. 12832 del 10.08.2023 registrato all’Agenzia delle Entrate di Agrigento il 30.08.2023 al n. 582 Serie 1

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito “Codice”;

Vista la L.R. n. 12 del 12.10.2023 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti;

Visto il DPR n. 439 del 13.02.2023 con il quale in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 74 del 10.02.2023 è stato conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Vista l’O.C.D.P.C. 558 del 15.11.2028 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

Considerato che, che nel Piano degli interventi approvato è compreso, tra gli altri, l’intervento denominato "*Opere per il completamento e la sistemazione sponda/e e pulizia del torrente Bagni nel comune di Sciacca*" nel Comune di Sciacca - Piano investimenti Cod. SI_AG_01410. Importo complessivo stimato € 1.500.000,00 CUP: J87H21005570001

Vista la Deliberazione n. 481 del 19 novembre 2021 "Individuazione del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità quale soggetto attuatore degli interventi tecnici conseguenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi";

Vista la Disposizione n. 538 del 06.05.2022 con la quale il Commissario Delegato dell’OCDPC 558/2018 ha nominato il Dipartimento Regionale Tecnico Soggetto Attuatore per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione degli interventi ricompresi nel piano degli Investimenti predisposto dal Commissario Delegato

Visto il D.D.G. n. 780 del 14 Giugno 2022 che ha conferito all'Arch. Salvatore La Mendola l'incarico di dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento con decorrenza dal 16.06.2022;

Visto il D.D.G. n. 1486 del 05.10.2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, ha nominato il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Salvatore Alessi;

Visto il Progetto esecutivo dei lavori denominati "Opere per il completamento e la sistemazione spondale e pulizia del torrente Bagni nel Comune di Sciacca (AG)" - Piano Investimenti Cod. SI_AG_01410 CUP: J87H21005570001 - CIG 97828642C3 redatto in data 31.03.2023 da funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 2024 con il seguente Q.T.E.

A) Importo dei lavori € **994.390,64**

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 14.490,55

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 979.900,09

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori € 218.765,94

2) Incentivi per la progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 19.887,81

3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere etc. € 19.887,81

4) Variazioni contrattuali (art. 106 D. Lgs 50/2016)
(IVA compresa) € 79.551,25

5) Oneri conferimento in centri di recupero e/o scarica
(cod. cer 17.05.04) (compreso IVA) € 90.000,00

6) Oneri conferimento in centri di recupero e/o scarica
(cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino
ad una distanza di 50 km.) ed IVA € 10.000,00

7) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche
tecniche etc. € 3.000,00

8) Spese per riproduzione progetto IVA compresa € 500,00

9) Spese pubblicità legale € 1.500,00

10) Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. € 375,00

11) Revisione prezzi e/o altri oneri a carico
dell'Amministrazione e arrotondamenti € 62.141,55

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 505.609,36 **505.609,36**

Importo complessivo del progetto (Disposizione DRPC n. 538 del 06.05.2022) € **1.500.000,00**

Visto il contratto di appalto del 10.08.2023 Rep. n. 12832 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 30.08.2023 al n. 582 Serie 1;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 22.06.2023;

Visto il verbale di concreto inizio dei lavori del 29.06.2023;

Preso atto della variazione del contributo ANAC da € 375,00 ad € 410,00 e le spese per pubblicità legale da € 1.500,00 ad € 805,20 in data 01.01.2024 è stato rimodulato il Q.T.E. come di seguito:

A) Importo dei lavori

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 14.490,55

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 979.900,09

Ribasso d'asta del 31,2955 su € 979.900,09 € 306.664,63

Importo al netto del ribasso d'asta € 673.235,46

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 14.490,55

Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta € **687.726,01**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori € 151.299,72

2) Incentivi per la progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 19.887,81

3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere etc. € 19.887,81

4) Variazioni contrattuali (art. 106 D. Lgs 50/2016)
(IVA compresa) € 79.551,25

5) Oneri conferimento in centri di recupero e/o scarica
(cod. cer 17.05.04) (compreso IVA) € 90.000,00

6) Oneri conferimento in centri di recupero e/o scarica
(cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino

ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€	10.000,00	
7) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€	3.000,00	
8) Spese per riproduzione progetto IVA compresa	€	500,00	
9) Spese pubblicità legale	€	805,20	
10) Contributo ANAC	€	410,00	
11) Revisione prezzi e/o altri oneri a carico dell'Amministrazione e arrotondamenti	€	<u>62.141,55</u>	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	437.483,34	437.483,34

C) Economie:

Ribasso d'asta del 31,2955%	€	306.664,63	
IVA 22% sul ribasso d'asta	€	67.466,22	
Variazione ANAC e pubblicità legale	€	<u>659,80</u>	
Sommano le economie	€	374.790,65	€ 374.790,65
Importo complessivo del progetto (Disposizione n. 538 del 06.05.2022)	€		1.500 000,00

Preso atto della nota copiosa corrispondenza intrattenuta con la Ditta Diamont Bridge Management Italia S.r.L., proprietaria dei terreni in corrispondenza dell'attraversamento in c.a. presente sul torrente Bagni e per ultimo, in risposta alla nota di quest'Ufficio prot. 143998 del 03.11.2023 ha manifestato l'assoluta indisponibilità all'intervento proposto di demolizione e ricostruzione dell'attraversamento.

In considerazione che il completamento dei lavori di progetto dipende anche dall'esecuzione della demolizione dell'attraversamento e dall'eventuale ricostruzione, in data 17.11.2023 veniva disposta la sospensione dei lavori a partire dal 20.11.2023.

In data 16.12.2024 è stata disposta la ripresa dei lavori a partire dal 18.12.2024 per dare corso a quanto richiesto dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia nota prot. 21827 del 04.09.2024 con la quale chiedeva di tenere sgombero da detriti e vegetazione il corso d'acqua anche nella parte limitrofa e sottostante l'attraversamento oggetto di ricorso al Tribunale.

Da sopralluogo effettuato dal Direttore dei lavori e da informazioni acquisite, è emerso che il DRPC Sicilia ha ultimato i lavori di propria competenza ma è rimasto un tratto di circa 150 metri dove i muri laterali del torrente, con un'altezza media di 3 metri, sono in buona parte ribaltati creando restrizione del corso d'acqua e pertanto necessita ricostruire le sponde con la realizzare di un'opera di ingegneria naturalistica in continuità sia a quello già realizzato a monte da quest'ufficio del Genio Civile di Agrigento e a valle realizzato dal Dipartimento Regionale della Protezione civile, pertanto risulta necessario redigere una perizia di variante e suppletiva alla fine di mitigare il rischio esondazione.

Per quanto sopra rappresentato, considerato che le variazioni che si propongono non discendono da fatti imputabili al progettista, al direttore dei lavori o all'impresa esecutrice, si ritiene necessario apportare le variazioni rispetto alle previsioni progettuali e di apportare delle variazioni in più o in meno sulle quantità previste in progetto al fine di ottimizzare le previsioni progettuali

La variazione non pregiudica né altera la finalità del progetto ma, anzi, ne fornisce una più compiuta funzionalità.

Con prot. n. 155803 del 23.12.2024 il Direttore dei lavori richiedeva al Responsabile Unico del Progetto l'autorizzazione alla redazione di perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

Il Responsabile Unico del Progetto, ritenute condivisibili le motivazioni esposte, con nota prot. 156921 del 30.12.2024 ha autorizzato la perizia di variante e suppletiva.

Conseguentemente il Direttore dei lavori ha redatto in data 07.01.2025 perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 dell'importo complessivo netto di € 1.500.000,00 con il seguente Q.T.E.:

A) Importo dei lavori	€	1.191.370,50	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>28.880,84</u>	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.162.489,66	
Ribasso d'asta del 31,2955% su € 1.162.489,66	€	<u>363.806,95</u>	
Importo al netto del ribasso d'asta	€	798.682,71	

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	28.880,84
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta	€	827.563,55
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 22% sui lavori	€	182.063,98
2) Incentivi per la progettazione art. 45 comma 3 D. Lgs.		
36/2023 (80% del 2%)	€	19.061,93
3) Incentivi per la progettazione art. 45 comma 3 D. Lgs.		
36/2023 (20% del 2%)	€	4.765,48
4) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere	€	10.000,00
5) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn.	€	1.464,00
6) Spese pubblicità legale	€	805,20
7) Contributo ANAC	€	410,00
8) Revisione prezzi, art 26 D.L. 50/2022 e/o altri oneri		
a carico dell'Amministrazione	€	<u>62.141,55</u>
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	280.712,14
C) Economie da ribasso d'asta contrattuale, IVA sul ribasso d'asta ed altre economie		
	€	<u>391.724,31</u>
Importo complessivo del progetto (Disp. n. 538 del 06.05.2022)	€	1.500.000,00

Nel complesso le categorie di lavorazioni inerenti alle voci di progetto, hanno richiesto un opportuno incremento in ragione delle necessità urgenti, indifferibili ed imprevedibili scaturenti dallo stato di fatto dei luoghi.

La variazione non pregiudica né altera la finalità del progetto ma, anzi, ne fornisce una più compiuta funzionalità e rientra all'interno del finanziamento di cui alla Disposizione n. 538 del 06.05.2022 per l'importo complessivo di € 1.500.000,00.

L'importo dei maggiori lavori, al netto del ribasso d'asta, risulta essere di € 139.837,54 oltre IVA per € 30.764,26 importo complessivo € 170.601,80 corrispondente allo 20% dell'importo contrattuale.

Per far fronte alla maggiore spesa si utilizzeranno gli imprevisti pari ad € 79.551,25 ed € 91.050,55 dalle economie di conferimento in discarica.

Accertato che l'importo richiesto per i maggiori lavori con un aumento dell'importo contrattuale di € 139.837,74 oltre € 30.764,26 per IVA, corrispondente al 20% e rientrano nell'importo finanziato con Disposizione del DRPC Sicilia n. 538 del 06.05.2022 di € 1.500.000,00 per il progetto denominato "Opere per il completamento e la sistemazione spondale e pulizia del torrente Bagni nel Comune di Sciacca (AG)" - Piano Investimenti Cod. SI_AG_01410 CUP: J87H21005570001 - CIG 97828642C3;

Ritenuto di dovere approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 09.12.2024, di rimodulare il Quadro Tecnico Economico ed approvare lo schema di atto di sottomissione a seguito della suddetta perizia di variante e suppletiva;

Accertato che con la sottoscrizione della presente si attesta che l'utilizzo delle economie è necessario per le opere in variante e precisamente:

- si riferisce esclusivamente all'intervento nell'ambito del quale le economie si sono generate;
- sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto;
- derivano da circostanze impreviste ed imprevedibili, tese a realizzare, migliorare e completare le opere originariamente non previste nel progetto finanziato e posto a base di gara.

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 20.12.2024;
- di approvazione dello schema dell'atto di sottomissione allegato della perizia ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

- di rimodulare il Q.T.E. come di seguito specificato:

A) Importo dei lavori	€ 1.191.370,50
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 28.880,84
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.162.489,66
Ribasso d'asta del 31,2955% su € 1.162.489,66	€ 363.806,95
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 798.682,71
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 28.880,84
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta	€ 827.563,55

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori	€ 182.063,98
2) Incentivi per la progettazione art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 19.061,93
3) Incentivi per la progettazione art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023 (20% del 2%)	€ 4.765,48
4) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere	€ 10.000,00
5) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn.	€ 1.464,00
6) Spese pubblicità legale	€ 805,20
7) Contributo ANAC	€ 410,00
8) Revisione prezzi, art 26 D.L. 50/2022 e/o altri oneri a carico dell'Amministrazione	€ 62.141,55

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 280.712,14 280.712,14

C) Economie da ribasso d'asta contrattuale, IVA sul ribasso d'asta ed altre economie

€ 391.724,31

Importo complessivo del progetto (Disp. n. 538 del 06.05.2022) € **1.500 000,00**

- **di trasmettere** la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia Via Abela, 5 PALERMO (dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);
- **di assicurare** l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sul sito internet della Regione Siciliana

Il Responsabile Unico del Progetto

f.to **Arch. Pietro Distefano**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93*