



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale Genio Civile – Servizio di Agrigento

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - "Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana".

OGGETTO: Eventi meteomarinari del 19, 20 e 21 Gennaio 2026 – Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art.140 e 140 bis del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture stradali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry".

C.U.P. : G55F26000250002 – CIG: BA33E047E1

Determina approvazione perizia di variante e suppletiva

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";
- Vista** la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;
- Vista** la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 *"Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"* ;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";
- Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
- Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;
- Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del

coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

- Visto** il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico".
- Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;*
- Visto** l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture;
- Visto** l'art. 3 dell'OCDP n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;
- Visto** il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio **di Agrigento** in data 25/01/2026, trasmesso con nota prot. **n.9840 del 28/01/2026** al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità' e dei Trasporti, comprensivo della dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati;
- Vista** la nota prot. 9842 del 28/01/2026 con la quale quest'Ufficio ha chiesto al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico l'autorizzazione a procedere con l'urgenza del caso all'affidamento e all'esecuzione dei lavori in regime di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.
- Vista** la nota prot. 9984 del 28/01/2026 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha autorizzato l' Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento a procedere con l'urgenza del caso all'affidamento e all'esecuzione dei lavori in regime di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.
- Vista** la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;
- Visto** il D.D.G. n. 107 del 27/01/2026 di nomina del Responsabile unico del progetto e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori di seguito elencati:
- Responsabile Unico del Progetto Arch. Pietro Di Stefano, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Progettista e Direttore dei Lavori dott. Luigi Di Natali Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Progettista - Direttore Operativo CSP -CSE geom. Gianfranco Vullo, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Progettista - Direttore Operativo Dott. Gerlando Sciume', Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile ;
 - Progettista-Ispettore di Cantiere geom. Gaspare Patti -funzionario del Servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Predisposizione documenti di gara e collaboratori alle attività del RUP Patrizia Ragusa, e Salvatore Alessi Funzionari in servizio rispettivamente al Servizio di Caltanissetta e al servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 03/02/2026;

- Visto** il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;
- Vista** la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa **sul Capitolo n. 500012** *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* intestato al DPRC;
- Vista** la nota prot. n.40190 del 30/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;
- Vista** la nota prot. n. 23683 del 31/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dell'intervento di ricostruzione della strada di collegamento tra la banchina di attracco della nave e la centrale elettrica nell'Isola di Linosa (AG).
- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 10624 del 29/01/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico IDROGEDIL S.R.L. con sede in Via Gaetano Filangieri n. 34 -90133 PALERMO P.IVA 00276690823, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 3, classifica III, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana al n. 686, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 485.000,00;
- Preso** atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 30/01/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 485.000,00
A detrarre ribasso concordato del 6,20%	<u>€ 30.070,00</u>
Importo presunto netto dell'offerta	€ 454.930,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 15.000,00</u>
TOTALE IMPORTO presunto contrattuale	€ 469.930,00

- Vista** la perizia giustificativa redatta in data 27/02/2026 ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;
- vista** la Determinazione n. 258 del 27/04/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento con la quale e' stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 09/03/2026 e 18/03/2026 nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.
- Visto** il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data **27/04/2026**
- Visto** il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:

A	Importo totale dei lavori		€ 500.000,00
A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta		€ 11.485,98
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 488.514,02
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 6,20 %		€ 30.287,87
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 458.226,15
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza		€ 11.485,98
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.		€ 469.712,13

B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori (A5)	€ 103.336,67	
2	Contributo ANAC	€ 250,00	
3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 8.000,00	
4	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	€ 2.000,00	
5	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (8,50 di 8.000,00)	€ 680,00	
6	Imprevisti 10%	€ 50.000,00	
7	Accantonamento somme per caro materiali	€ 25.000,00	
8	Rimborso spese e attività plus oraria del RUP e della D.L.	€ 28.000,00	
9	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 34.070,00	
10	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 12.000,00	
11	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 3.000,00	
12	Ribasso asta del 6,20 %	€ 30.287,87	
13	IVA 22% sul ribasso d'asta	€ 6.663,33	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 303.287,87	€ 303.287,87
	Importo complessivo della perizia giustificativa		€ 773.000,00

- Vista** la nota prot. n. 53480 del 29/04/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo di questa Struttura del Soggetto Attuatore in data 29/04/2026 al n. 24010;
- Visto** il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è stato delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa **500012**, denominato *“Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile”* Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, fino alla concorrenza di **€ 18.105.540,00**;
- Visto** il **D.D.G. n.745 del 30/04/2026** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, ed è stato prenotato l'impegno della somma complessiva di **€ 773.000,00**, da far gravare sul capitolo di spesa n. **500012** *“Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile”* Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso;
- Vista** la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 *“Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale”* della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;
- Visto** il **D.D.G. n. 850 del 15/05/2026** del Dirigente Generale del DRT, con il quale è stata annullata la prenotazione dell'impegno della somma di € 773.000,00 sul capitolo 500012, di cui al D.D.G. n. 745 del 30/04/2026, ed è stata contestualmente mantenuta l'approvazione della perizia

giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., di cui all'art. 1 del medesimo D.D.G. n. 738;

- Visto** il **D.D. n. 1511 del 18 maggio 2026** del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il **Capitolo di spesa 500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"* con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;
- Visto** il Decreto interdipartimentale **n. 422 del 18/05/2026** di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul **capitolo di spesa 500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"*, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
- Visto** il **D.D.G. n. 863 del 19/05/2026** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è prenotato l'impegno della somma complessiva di € 773.000,00, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul **capitolo di spesa n. 500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"*, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso";
- Vista** la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 12 del 25.05.2026 registrata a Palermo il 03/06/2026 al n. 626 serie 3, acquisita al prot. n. 24224 del 05/06/2026, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii. sottoscritta dal Dirigente dell' Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Agrigento e dal **sig. Ferlito Salvatore , nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX e residente a XXXXXXXX in via XXXXXXXXXXXX C.F.:XXXXXXXXXXXXXXXXXX , n. q. di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico IDROGEDIL s.r.l. con sede legale a Palermo in Via G. Filangieri 34, PALERMO P.IVA 00276690823**, per l'affidamento dei lavori denominati "Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture stradali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry".CUP: G55F26000250002-CIG: BA33E047E16;
- Visto** il **D.D.G. n. 940 del 08/06/2026** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è stata approvata la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. **12 del 25.05.2026** registrata a Palermo il 03/06/2026 al n. 626 serie 3, acquisita al prot. n. 24224 del 05/06/2026, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii.
- Vista** la determinazione dirigenziale dell'Ufficio del Genio Civile – Servizio di Agrigento n. **397 del 11/06/2026** di rimodulazione del quadro tecnico economico per allineamento al disposto normativo ex art. 45 c.5 del D.Lgs. n. 36/2023; di seguito riportato:

A	Importo totale dei lavori		€ 500.000,00
A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta		€ 11.485,98
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 488.514,02
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 6,20 %		€ 30.287,87
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 458.226,15
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza		€ 11.485,98
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.		€ 469.712,13
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori (A5)	€ 103.336,67	
2	Contributo ANAC	€ 250,00	

3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 8.000,00	
4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (8,50 di 8.000,00)	€ 680,00	
5	Imprevisti 10%	€ 50.000,00	
6	Accantonamento somme per caro materiali	€ 25.000,00	
7	Rimborso spese e attività plus oraria del RUP e della D.L.	€ 28.000,00	
8	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 34.070,00	
9	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 14.000,00	
10	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 3.000,00	
11	Ribasso asta del 6,20 %	€ 30.287,87	
12	IVA 22% sul ribasso d'asta	€ 6.663,33	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 303.287,87	€ 303.287,87
	Importo complessivo della perizia giustificativa		€ 773.000,00

Visto il D.D.G. n. 984 del 12/06/2026 con il quale è stato approvato il Quadro tecnico-economico rimodulato, giusta determina n. 397 del 11/06/2026 del Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile -Servizio di Agrigento

Vista la disposizione n.92 del 22/06/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con la quale in relazione alla richiesta di presa d'atto circa la necessità di redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.b) e comma 2, avanzata dal RUP con nota prot. 75470 del 19/06/2026 ha disposto:

di prendere atto della nota prot. 75470 del 19/06/2026 e degli elaborati tecnici allegati relativi alla richiesta di redazione della perizia di variante e suppletiva;

di prendere atto, per come evidenziato nella nota prot. 75470 del 19/06/2026 e nella relazione tecnica della D.L. trasmessa con nota prot. 76078 del 22/06/2026 che la redazione della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e comma 2, è finalizzata all'esecuzione di lavori supplementari non previsti nell'appalto iniziale, ove dato il contesto di somma urgenza, un eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, oltre a causare notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante. Essa si rende necessaria per garantire la sicurezza della circolazione, la funzionalità dell'infrastruttura, la durabilità dell'intervento nell'ambito delle finalità di protezione civile, sottese alla dichiarazione di somma urgenza. E inoltre viene evidenziato che nel corso della esecuzione dei lavori ed a seguito dell'esecuzione delle attività preliminari di pulizia e verifica della sede stradale, si sono evidenziate le effettive condizioni dei luoghi, diverse e più gravose rispetto a quelle stimate in sede di redazione del verbale di somma urgenza e relativa perizia giustificativa, in quanto è emersa la necessità di eseguire le seguenti lavorazioni non prevedibili in sede di consegna avvenuta con modalità di somma urgenza, giusta art.140 del D.Lgs. 36/2023, consistenti in :

- maggiori quantità di scavo a sezione obbligata per l'esecuzione della fondazione del costruendo muro di sostegno;
- Modifica delle quantità di pietrame, resasi necessaria per la totale schermatura lato mare del muro di contenimento in blocchi modulari in calcestruzzo vibrato costituenti il muro di sostegno della strada, prescritta dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
- Maggiori quantità di Fondazione stradale e di conglomerati bituminosi;

- Maggiori quantità di fondazione in cls dei muri da realizzare in pietrame ai bordi della strada;
- Maggiori quantità di ricostruzione muri in pietrame ai bordi della strada.
- "di prendere atto che il maggiore importo delle lavorazioni aggiuntive troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico della perizia approvata con DD.D.G. n. 745 del 30/05/2026, mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di spesa già individuate;
- di dare atto che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva proposta risulta pari a € 736.048,80, con una economia di € 36.951,20 rispetto alla perizia giustificativa approvata con D.D.G. n. 745 del 30/05/2026, e che pertanto l'intervento non necessita di ulteriori finanziamenti;
- che seguirà apposito DDG dello scrivente di approvazione del Quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva;
- che ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le modifiche e le variazioni devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;
- che il RUP dei lavori in argomento é onerato ad osservare e applicare le procedure inerenti al contenuto del comma 14 e del comma 15 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- di attenersi in considerazione della tipologia dei lavori in argomento al contenuto dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Preso atto che nel corso della esecuzione dei lavori ed a seguito dell'esecuzione delle attività preliminari di pulizia e verifica della sede stradale, si sono evidenziate le effettive condizioni dei luoghi, diverse e più gravose rispetto a quelle stimate in sede di redazione del verbale di somma urgenza e relativa perizia giustificativa, in quanto è emersa la necessità di eseguire le seguenti lavorazioni non prevedibili in sede di consegna avvenuta con modalità di somma urgenza, giusta art.140 del D.Lgs. 36/2023, consistenti in :

- maggiori quantità di scavo a sezione obbligata per l'esecuzione della fondazione del costruendo muro di sostegno;
- modifica delle quantità di pietrame, resasi necessaria per la totale schermatura lato mare del muro di contenimento in blocchi modulari in calcestruzzo vibrato costituenti il muro di sostegno della strada, prescritta dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
- maggiori quantità di Fondazione stradale e di conglomerati bituminosi;
- maggiori quantità di fondazione in cls dei muri da realizzare in pietrame ai bordi della strada; maggiori quantità di ricostruzione muri in pietrame ai bordi della strada.

Accertato che, le suddette circostanze sono emerse esclusivamente in fase esecutiva e che :

- risultano impreviste e imprevedibili, non rilevabili con l'ordinaria diligenza nella fase di somma urgenza;
- derivano dalla reale condizione del corpo stradale e delle relative pertinenze, accertata solo dopo l'avvio delle lavorazioni;
- non risultano riconducibili a difetti di diligenza imputabili alla Stazione Appaltante, al Responsabile Unico del Progetto o alla Direzione Lavori, essendo emerse esclusivamente in fase esecutiva a seguito della concreta scoperta e lavorazione del piano viario;
- si configurano altresì, quali lavori supplementari resisi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in quanto indispensabili alla funzionalità e sicurezza dell'opera e non separabili sotto il profilo tecnico ed economico dall'intervento principale.

Rilevato che, le lavorazioni aggiuntive si configurano come strettamente necessarie ed indifferibili ed indispensabili per garantire la circolazione, la piena funzionalità dell'arteria e coerenti con le finalità di protezione civile sottese alla dichiarazione di somma urgenza.

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 24/06/2026, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito distinto:

A	Importo totale dei lavori	€ 615.396,50	
---	---------------------------	--------------	--

A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.333,37	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 599.063,13	
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 6,20 %	€ 37.141,91	
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 561.921,22	
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza	€ 16.333,37	
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.	€ 578.254,59	€ 578.254,59
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori (A5)	€ 127.216,01	
2	Contributo ANAC	€ 250,00	
3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 8.000,00	
4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€ 680,00	
5	Rimborso spese RUP e della D.L.	€ 9.648,20	
6	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta, compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 6.000,00	
7	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 6.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 157.794,21	€ 157.794,21
	Importo complessivo perizia di variante e suppletiva		€ 736.048,80
	Economie		
	Ribasso asta contrattuale del 6,20 %	€ 30.287,87	
	IVA 22% sul ribasso d'asta	€ 6.663,33	
	Importo totale economie	€ 36.951,20	€ 36.951,20
	Importo complessivo prenotato con D.D.G. 863 del 19/05/2026		€ 773.000,00

- Rilevato** che la suddetta perizia contempla N.04 nuovi prezzi dei quali n.1 desunto da apposite analisi e n.3 dal vigente Prezzario Unico Regionale Lavori Pubblici, sui quali, in considerazione che i lavori sono stati eseguiti nell'Isola minore di Linosa (AG) è stata applicata una maggiorazione percentuale massima fino al 30 %.
- Rilevato** che il nuovo importo netto contrattuale è pari a € 578.254,59, oltre IVA, di cui € 561.921,22 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 16.333,37 per i costi di attuazione del piano di sicurezza, per cui i lavori in variante comporteranno una maggiore spesa di € 108.542,43, pari a circa il 23,11% rispetto all'importo del contratto originario, e che l'importo complessivo della perizia di variante ammonta ad euro 736.048,80, determinando un'economia di spesa di € 36.951,20 rispetto alla prenotazione dell'impegno di spesa assunto con decreto del Dirigente Generale n. 863 del 19/05/2026 ;
- Preso atto** che per dare compiuti i lavori in appalto, non viene assegnato nuovo termine;
- Considerato** che la variante in corso d'opera, resasi necessaria per effetto di circostanze imprevedute e imprevedibili, rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- Considerato** che il Sig. Salvatore Ferlito, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Operatore Economico IDROGEDIL S.r.l. - Via Gaetano Filangieri n. 34 - 90133 Palermo (PA) - P.IVA 00276690823 ., con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione ha assunto l'impegno di eseguire tutte le lavorazioni senza eccezione alcuna alle condizioni di esecuzione contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi di contratto e a quelli concordati, soggetti al ribasso d'asta del 6,20 %;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- Visto** l'art. 5 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023 ;
- Visto** l' art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023 -
- Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

PROPONE DI DETERMINARE

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;

2. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva di che trattasi è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
3. di approvare, la Perizia di Variante e Suppletiva, lo Schema di Atto di Sottomissione e il nuovo quadro tecnico economico sotto riportato, dell'intervento denominato: Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art.140 e 140 bis del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture stradali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry".C.U.P. : **G55F26000250002 - CIG: BA33E047E1:**

A	Importo totale dei lavori	€ 615.396,50	
A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.333,37	
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 599.063,13	
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 6,20 %	€ 37.141,91	
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€ 561.921,22	
A1.1	a sommare Oneri di sicurezza	€ 16.333,37	
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.	€ 578.254,59	€ 578.254,59
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori (A5)	€ 127.216,01	
2	Contributo ANAC	€ 250,00	
3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 8.000,00	
4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€ 680,00	
5	Rimborso spese RUP e della D.L.	€ 9.648,20	
6	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta, compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 6.000,00	
7	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 6.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 157.794,21	€ 157.794,21
	Importo complessivo perizia di variante e suppletiva		€ 736.048,80
	Economie		
	Ribasso asta contrattuale del 6,20 %	€ 30.287,87	
	IVA 22% sul ribasso d'asta	€ 6.663,33	
	Importo totale economie	€ 36.951,20	€ 36.951,20
	Importo complessivo prenotato con D.D.G. 863 del 19/05/2026		€ 773.000,00

4. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento.

f.to

IL RUP

Arch. Pietro Distefano

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE - SERVIZIO DI AGRIGENTO

- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, si è conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Visto** il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista la nota del sottoscritto, n.q. di Dirigente Generale del DRT, prot. n. 66776 del 29.05.2026, con la quale assume ad interim le funzioni di Dirigente dell'ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Agrigento, nelle more della definizione delle procedure per la nomina del nuovo Dirigente;

ADOTTA

- la superiore proposta di Determina, che si intende qui trascritta e riportata avente ad oggetto: **Determina approvazione perizia di variante e suppletiva** - Eventi meteomarinari del 19, 20 e 21 Gennaio 2026 – Comune di Lampedusa e Linosa (AG). Interventi di somma urgenza (art.140 e 140 bis del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per la risoluzione dei danni subiti dalle infrastrutture stradali di primissimo intervento sul territorio dell'Isola di Linosa (AG), il cui ripristino non è procrastinabile, derivanti dall'evento calamitoso identificato come "Harry". **C.U.P. : G55F26000250002 - CIG: BA33E047E1.**

DISPONE

- la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Agrigento

Agrigento

f.to

Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad interim
Duilio Alongi