D.D.G. N. 1819 del 21.10.2026

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3 – DIGHE

PSC ex FSC - Patto per il Sud della Regione Siciliana
"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia". CUP: G98H18000100001 – CIG: 9414041863 - Codice Caronte SI_1_19925.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.02.1948, n. 2;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R.S. del 05/04/2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n° 9";

VISTO l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm..ii.;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 – *"Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii....."*;

VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n° 13: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";*

VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016, ed in particolare l'art. 24 "*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";*

VISTA la L.R. n.1 del 26/01/2017 – "*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA";*

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e ss.mm.ii. – *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";*

VISTA la Legge n. 120 del 11/09/2020 – *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);*

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 11.01.2017 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la L.R. 05/01/2026, n° 1 *"Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028"*;

VISTA la L.R. 05/01/2026, n° 2 *"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028"*;

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n° 1906 del 21/11/2024 con il quale è stato conferito al funzionario direttivo ing. Marco Bonvissuto, in servizio presso il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, la Posizione Organizzativa e Professionale, di cui agli artt. 19 e 20 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale, "P.O. 7 – Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)";

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n° 3331 del 18/06/2026 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n° 239 del 12 giugno 2026, è stata disposta della Siciliana con cui si procede alla proroga dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, già conferito al Dott. Arturo Vallone con la citata deliberazione di G.R. 224/2024, per un periodo di mesi dodici;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante *"Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"*;

VISTO l'art. 1, comma 703 della Legge 23/12/2014 n° 190 ("Legge di Stabilità"), il quale ha disposto che fossero individuate le aree tematiche nazionali ed i relativi obiettivi strategici ai fini della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 *"Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse"* con la quale vengono assegnate alla regione Sicilia 2.320,4 milioni di euro;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con al quale è stato approvato lo schema per il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, unitamente ai prospetti – Allegato A- contenenti l'identificazione di interventi prioritari, l'importo complessivo e le risorse previste per la loro attuazione, tra cui per il Settore Prioritario "4. Ambiente", Intervento Strategico 6". Interventi di recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti" per un importo di € 44.223.500,00;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 5 dell'11 gennaio 2017 *"Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per il SUD - Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)- Approvazione"*;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale delle programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 350 del 11 gennaio 2017 concernente: *"Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del SUD) - aggiornamento dell'elenco degli interventi della deliberazione della Giunta regionale n.301 del 10 settembre 2016 – Allegato "B"(Allegato A)*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 18 gennaio 2017, con la quale si approva l'Allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 ed il relativo format delle schede di progetto contenente i cronoprogrammi fisici, procedurali e finanziari;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 21/01/2017 *"Delibera di Giunta Regionale n° 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento Allegato "B" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 301 del 10 settembre 2016 – Modifica"*;

VISTA la circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 del Dipartimento regionale del Bilancio e Tesoro, Unità di Staff 4-Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione nella quale vengono riportati gli adempimenti di natura finanziaria per gli interventi previsti nel Patto per il SUD, e la relativa istituzione dei capitoli in entrata, tra i quali il cap. n. 7473 denominato *"Assegnazioni dello stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per la conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti"*;

VISTA la Deliberazione n° 303 del 28 agosto 2018 *"FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana. Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto – Settore d'Intervento Acqua e rifiuti – Dighe ed acquedotti – Deliberazione della Giunta regionale n° 29 del 21 gennaio 2017"*;

VISTA la pista di controllo *"Realizzazione di OO.PP. e acquisizione di beni e servizi a Titolarità dell'articolazione 4.a.6 (Interventi di recupero, consolidamento e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti)"* approvata con D.D.G. n.1975 del 27.12.2017 e trasmessa all'UCO, Dirigente del Servizio 4, con nota prot. n. 4763 del 02.02.2018;

VISTA la Delibera CIPE 28/02/2018 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo" (Delibera n. 26/2018)* ed in particolare: punto 2.1 *"……. viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016."*; punto 2.3 *"L'obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 44, comma 7, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n° 34 *(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi),* convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, tutti gli interventi finanziati nell'ambito dei programmi di coesione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, purché in possesso di determinati requisiti, convergono in un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» (PSC);

CONSIDERATO che, fra i requisiti per il transito degli interventi nel nuovo PSC, al comma 7, lettera b), del citato art. 44, D.L. 34/2019 è previsto l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente

vincolanti entro il 31/12/2022, in luogo del 31/12/2021, previsto dalla sopra citata Delibera CIPE 26/2018;

VISTO il comma 6 del citato art. 44 del D.L. n. 34 del 2019 e ss.mm.ii., in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonché i soggetti attuatori, ove già individuati;

VISTA la Delibera n. 2 del 29.4.2021, *"Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione"*, pubblicata sulla GURI n.142 del 16.06.2021, con la quale il CIPESS, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del D.L. n. 34/2019 e ss.mm.ii.,, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti per la programmazione 2014/2020 in un quadro unitario; e dispone di fare confluire nella Sezione Ordinaria del PSC le risorse dei tre cicli di Programmazione FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, rispondenti ai requisiti di cui al comma 7a e 7b dell'art.44 del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera n. 32 del 29.4.2021, pubblicata sulla GURI n.189 del 9.8.2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana ed ha disposto l'istituzione di un Comitato di sorveglianza (CdS) che ai sensi del punto 4 della citata Delibera n. 2: approva la metodologia ed i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione; esamina eventuali proposte di modifiche al PSC, approva le proposte di modifica sostanziali del Piano inerenti alla sostituzione di interventi già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità ed infine esprime il parere ai fini delle modifiche di competenza del CIPESS;

CONSIDERATO che, con l'approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, i precedenti strumenti programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, riclassificati ai sensi del comma 1 ex art. n. 44 del DL n.34/2019 e s.m.i., cessano la loro efficacia, fermo restando quanto previsto nella "Disciplina finale e transitoria" di cui alla delibera CIPESS n.2/2021;

VISTO il D.D.S. n. 1322 del 19.06.2016 con il quale il Dirigente del Servizio 4 ha conferito all'Ing. Salvatore Stagno, Funzionario direttivo in servizio presso il DRAR – S4.01, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei *"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti tecnologici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR"*;

VISTO il D.D.S. n. 55 del 22.01.2019 con il quale il Dirigente pro-tempore del Servizio 4, in virtù della delega con D.D.G. n° 1155/2018, ha disposto la conferma dell'incarico di cui al D.D.S. n. 1322 del 19.06.2016 del Dirigente del Servizio 4, conferito all'Ing. Salvatore Stagno, Funzionario direttivo in servizio presso il DRAR – S4.01, di Responsabile Unico del Procedimento, per i seguenti interventi inseriti nella Delibera di G.R. n° 303/2018:

- intervento "Id 1763 – *"Progettazione e lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR: Lotto 1 (Scanzano Rossella, San Giovanni, Castello, adduttore Castello, Gorgo, Comunelli, Cimia, Disueri, Furore, Gibbesi)"*, dell'importo complessivo pari a € 1.528.984,00;
- intervento "Id 1764 – *"Progettazione e lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR: Lotto 2 (Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia)"*, dell'importo complessivo pari a € 1.173.355,00.

VISTO l'intervento Id 1763 – *"Progettazione e lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR: Lotto 2 (Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia)"*, dell'importo complessivo pari a € 1.528.984,00;

VISTO l'art. 44, comma 7, lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n° 34 *(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi),* convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale, tutti gli interventi finanziati nell'ambito dei programmi di coesione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, purché in possesso di

determinati requisiti, convergono in un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» (PSC);

CONSIDERATO che, l'intervento in argomento è transitato fra gli interventi nel nuovo PSC, i quanto ai sensi del comma 7, lettera b), del citato art. 44, D.L. 34/2019, ha generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2022, così come previsto dalla citata Delibera CIPE 26/2018;

VISTO il D.D.S. n° 1705 del 17/12/2019 con il quale è stata disposta ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione del "Servizio di architettura e ingegneria relativo alla progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento "Id 1764 – Progettazione e lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR: Lotto 2 (Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia)" – CUP: G98H18000100001 – CIG: 78632184C4, in favore dell'Operatore Economico: Costituendo R.T.I.: Ing. Giovanni Cascio (Mandataria), Cascio Sistemi Industriali S.r.l., Ing. Cesare Caramazza, Dott. Piero Merk, Ing. Andrea Danilo Alotta (Giovane professionista) (Mandanti), con sede in Palermo (PA), Via Adone n° 6, che ha offerto un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 46.091,16, con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 36,363%;

VISTO il D.D.G. n° 182 del 04/03/2020 con il quale ad esito delle verifiche sulla comprova dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all'affidatario, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione, disposta con D.D.S. n° 1705 del 17/12/2020, del "Servizio di architettura e ingegneria relativo alla progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per l'intervento "Id 1764 – Progettazione e lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR: Lotto 2 (Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia)" – CUP: G98H18000100001 – CIG: 78632184C4, in favore dell'Operatore Economico: R.T.I.: Ing. Giovanni Cascio (Mandataria), Cascio Sistemi Industriali S.r.l., Ing. Cesare Caramazza, Dott. Piero Merk, Ing. Andrea Danilo Alotta (Giovane professionista) (Mandanti), con sede in Palermo (PA), Via Adone n° 6;

VISTO il Progetto esecutivo dei *"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia"*, aggiornato al Nuovo Prezzario Regionale LL.PP. Giugno 2022 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022, redatto dal R.T.I.: Ing. Giovanni Cascio (Mandataria), Cascio Sistemi Industriali S.r.l., Ing. Cesare Caramazza, Dott. Piero Merk, Ing. Andrea Danilo Alotta (Giovane professionista) (Mandanti), con sede in Palermo (PA), Via Adone n° 6, dell'importo complessivo di € 1.607.000,00 di cui € 1.109.716,69 per lavori incluso oneri della sicurezza ed € 497.283,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Parere favorevole in Linea Tecnica reso dal R.U.P, prot. n° 34992 del 29/09/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011, n° 12, sul Progetto esecutivo dei *"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia"*. CUP: G98H18000100001 – CIG: 9414041863;

VISTO il Rapporto conclusivo di verifica completo dei verbali di verifica intermedi, redatto dal verificatore Ing. Leonardo Geraci in data 21/09/2022, del Progetto esecutivo dei *"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia"*, per l'importo complessivo di € 1.546.794,86, di cui € 1.129.655,62 per lavori ed € 417.139,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Verbale di validazione prot. n° 34994 del 20/09/2022, redatto dal RUP in pari data ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.D.G. n° 1067 del 14/10/2022 con il quale, fra l'altro:

- è approvato in linea amministrativa il Progetto esecutivo dei *"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia"*. CUP: G98H18000100001 – CIG: 9414041863, aggiornato al Nuovo Prezzario Regionale LL.PP. Giugno 2022 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022, dell'importo complessivo di € 1.607.000,00 di cui € 1.109.716,69 per lavori incluso oneri della sicurezza ed € 497.283,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- è indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori in argomento e contestualmente, sono approvati il bando di gara ed i relativi allegati;

VISTO il Verbale di gara n° 2 del 01/12/2022, con il quale la Commissione di gara presso l'UREGA Sez. di Enna, costituita ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto in argomento, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della citata L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., per come nel seguito:

- 1° classificato: Edil Vincent S.r.l., con sede in Maletto (CT), Via Pietro Nenni n° 14/A, CAP 95035, C.F. e P. IVA 04767380878, che ha offerto un ribasso del 30,646% e pertanto il prezzo di € 780.287,89;
- 2° classificato: Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - CONS. COOP. - Società Cooperativa, con sede in Forlì (FC), Via Luigi Galvani n° 17/B, CAP 47122, C.F. 01352970667 e P. IVA: 02035820840, che ha offerto il ribasso del 30,6362% e pertanto il prezzo di € 780.393,24;

VISTO il D.D.G. n° 49 del 01/02/2023 con il quale è stata disposta: ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al citato Verbale di gara n° 2 del 01/12/2022, redatto dalla Commissione di gara presso l'UREGA Sez. di Enna, costituita ai sensi dell'art. 7, comma 9, della L.R. n° 12/2011 e ss.mm.ii., relativa all'appalto dei *"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia"*. CUP: G98H18000100001 – CIG: 9414041863, per come nel seguito:

- 1° classificato: Edil Vincent S.r.l., con sede in Maletto (CT), Via Pietro Nenni n° 14/A, CAP 95035, C.F. e P. IVA 04767380878, che ha offerto un ribasso del 30,646% e pertanto il prezzo di € 780.287,89;
- 2° classificato: Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro - CONS. COOP. - Società Cooperativa, con sede in Forlì (FC), Via Luigi Galvani n° 17/B, CAP 47122, C.F. 01352970667 e P. IVA: 02035820840, che ha offerto il ribasso del 30,6362% e pertanto il prezzo di € 780.393,24;

CONSIDERATO che con il citato D.D.G. n° 49/2023 è stata inoltre disposta l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai *"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia"*. CUP: G98H18000100001 – CIG: 9414041863, in favore dell'Operatore Economico Edil Vincent S.r.l., con sede in Maletto (CT), Via Pietro Nenni n° 14/A, CAP 95035, C.F. e P. IVA 04767380878, che ha offerto un ribasso del 30,646% e pertanto il prezzo di € 780.287,89, oltre IVA al 22%;

VISTA la Delibera CIPESS 15 febbraio 2022 recante *"Fondo sviluppo e coesione 2021 – 2027 – Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (Delibera n. 1/2022)"*, con la quale, per l'intervento in argomento è stato concesso il finanziamento aggiuntivo della somma di € 470.000,00;

VISTA la Determina n° 7754 del 05/06/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, con la quale, in attuazione di quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 1 del 2022, è stata confermata l'assegnazione dell'importo pari a € 470.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e

Coesione – Programmazione 2021/2027, per l'attuazione dell'intervento: *"Progettazione e lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR: Lotto 2 (Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia)"* – CUP: G98H18000100001;

VISTO il Contratto stipulato in data 20/02/2025 con il quale sono stati affidati i *"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia"*. CUP: G98H18000100001 – CIG: 9414041863, all'Operatore Economico Edil Vincent S.r.l., con sede in Maletto (CT), Via Pietro Nenni n° 14/A, CAP 95035, C.F. e P. IVA 04767380878, per l'importo di € 745.519,96 al netto del ribasso offerto del 30,646%, oltre € 34.767,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € 780.287,89 oltre IVA al 22%;

VISTO il D.D.G. n° 911 del 26/06/2025 con il quale è stata disposta l'approvazione del Contratto d'appalto stipulato in data 20/02/2025, allegato al presente provvedimento, con il quale sono stati affidati i *"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia"*. CUP: G98H18000100001 – CIG: 9414041863, all'Operatore Economico Edil Vincent S.r.l., con sede in Maletto (CT), Via Pietro Nenni n° 14/A, CAP 95035, C.F. e P. IVA 04767380878, per l'importo di € 745.519,96 al netto del ribasso offerto del 30,646%, oltre € 34.767,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € 780.287,89 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO che, con il citato D.D.G. n° 911/2025, è stata disposta la rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo in argomento, a seguito della gara d'appalto, per come nel seguito:

QUADRO ECONOMICO		
A Lavori a misura	**€ 780.287,89**	**€ 780.287,89**
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 30,646%	€ 745.519,96	
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.767,93	
B Somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 424.808,98**	**€ 424.808,98**
B.1 IVA sui lavori (22%)	€ 171.663,34	
B.2 Competenze tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, CSP, incluso IVA e CNPA	€ 58.480,47	
B.3 Competenze tecniche DL e CSE, incluso IVA e CNPA	€ 76.598,86	
B.4 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 22.194,33	
B.5 Oneri per trasformazione Mt/Bt incluso IVA	€ 20.000,00	
B.6 Imprevisti e lavori in economia (5% su A)	€ 56.104,72	
B.7 Spese commissione di gara servizi IVA incluso	€ 4.157,84	
B.8 Contributo ANAC gara servizi	€ 30,00	
B.9 Incentivi per funzioni tecniche gara servizi	€ 579,42	
B.10 Oneri di conferimento a discarica	€ 15.000,00	
Sommano		**€ 1.205.096,87**
Economie da ribasso d'asta nella disponibilità della S.A.	€ 401.903,12	**€ 401.903,13**
Torna il TOTALE		**€ 1.607.000,00**

CONSIDERATO inoltre che, con il medesimo D.D.G. n° 911/2025 è stato disposto l'impegno della somma immediatamente disponibile di € 909.954,69, sul capitolo n. 642089 nella rubrica del Dipartimento acqua e rifiuti denominato *"Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero, consolidamento, conservazione e riqualificazione di infrastrutture idriche ivi comprese le dighe e gli acquedotti" - Patto per il sud"* – Beni immobili, Codice Siope U.2.02.01.09.010, a valere sull'iscrizione di cui al D.D. n° 1715 del 13/11/2024, nell'Esercizio finanziario 2025, per i *"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia"*. CUP: G98H18000100001 – CIG: 9414041863, in favore di Edil Vincent S.r.l., con sede in Maletto (CT), Via Pietro Nenni n° 14/A, CAP 95035, C.F. e P. IVA 04767380878;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 07/04/2025;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori il Direttore dei lavori ha manifestato la necessità di procedere alla redazione di una variante per una serie di circostanze quali:

– *"imprevisti derivati da condizioni che la stazione appaltante e il gruppo di progettazione non poteva prevedere con l'ordinaria diligenza;*
– *variazione delle opere, mantenendone la natura generale, per soluzioni tecniche di migliore esecuzione o che ne permettano un costo di realizzazione inferiore a parità di caratteristiche;*
– *prestazioni supplementari per lavori che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale".*

VISTA la perizia di variante datata 05/06/2026, trasmessa dal Direttore dei Lavori con PEC assunta al prot. DRAR n. 37405 in data 21/09/2026 e successiva modifica ed integrazione del 05/10/2026, dell'importo complessivo entro le somme di € 1.643.355,00 di cui € 1.075.405,11 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 34.767,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 533.181,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composta dei seguenti elaborati:

- V1 - Relazione tecnica
- V2 – Diga Sciaguana – Planimetria generale e corpi principali con impianti elettrici e distribuzione principale
- V3 – Diga Nicoletti – Planimetria generale e corpi principali con impianti elettrici e distribuzione principale
- V4 – Diga Olivo – Planimetria generale e corpi principali con impianti elettrici e distribuzione principale
- E1 – Analisi nuovi prezzi
- E2 – Elenco prezzi
- E3 - Computo metrico estimativo
- E4 – Quadro economico
- E5 – Quadro di incidenza della manodopera
- E6 – Quadro comparativo

VISTO il quadro economico della suddetta perizia di variante dell'importo complessivo entro le somme complessivamente assentite di € 1.643.355,00 di cui € 1.075.405,11 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 34.767,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 533.181,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per come nel seguito:

A Lavori a misura		**€ 1.110.173,04**
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.075.405,11	
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.767,93	
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 533.181,96**
B.1 IVA sui lavori (22%)	€ 244.238,07	
B.2 Competenze tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, CSP, incluso IVA e CNPA	€ 58.480,47	
B.3 Competenze tecniche DL e CSE, incluso IVA e CNPA	€ 71.313,98	
B.4 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 4.105,39	
B.5 Oneri per trasformazione Mt/Bt incluso IVA	€ 0,00	
B.6 Imprevisti e lavori in economia (5% circa su A)	€ 52.211,15	
B.7 Spese commissione di gara servizi IVA incluso	€ 4.157,84	
B.8 Contributo ANAC gara servizi	€ 30,00	
B.9 Incentivi per funzioni tecniche gara servizi	€ 579,42	
B.10 Oneri di conferimento a discarica	€ 0,00	
B.11 Competenze redaz variante incluso IVA e CNPA	€ 41.152,64	
B.12 Forniture connesse ai lavori IVA inclusa	€ 56.913,00	

TOTALE		**€ 1.643.355,00**

CONSIDERATO la perizia, come si rileva dalla Relazione tecnica, è stata redatta per fare fronte alle seguenti variazioni:

- *Diga Sciaguana:*
  - *Sostituzione armature stradali esterne e proiettori dell'area vasca/calice;*
  - *Prosecuzione del cavidotto di distribuzione elettrica interrata verso i cunicoli drenaggi per collegamento torre 3;*
  - *Installazione ponte radio al posto del cavo di fibra ottica per trasmissione dati;*
  - *Rimodulato l'intervento sui quadri elettrici per venire incontro agli interventi previsti in altro stralcio sulla casa di guardia, previsto il mantenimento della fornitura in MT, la sostituzione del quadro BT e la sostituzione del quadro generale;*
- *Diga Nicoletti:*
  - *Aggiunta la sostituzione delle armature stradali esterne e dei proiettori di brandeggiamento;*
  - *Realizzazione di nuovo cavidotto per cunicoli e torre B;*
  - *Installazione ponte radio al posto del cavo di fibra ottica per trasmissione dati;*
  - *Eliminazione degli interventi previsti sulla casa di guardia, ufficio preposto e ufficio;*
- *Diga Olivo:*
  - *Sostituzione del quadro di consegna e linea di collegamento al Q.G., non revisionabili;*
  - *Dismissione del GE n.1 200 kVA ed installazione di un nuovo GE di taglia equivalente in esecuzione per esterno. La manutenzione ordinaria/straordinaria prevista sul GE è risultata antieconomica. Inoltre, il locale non rispetta i requisiti per le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco per potenze tra 25 e 350 kW;*
  - *Dismissione del GE n.2 80 kVA ed installazione di un nuovo GE di taglia equivalente in esecuzione per esterno. La manutenzione ordinaria/straordinaria prevista sul GE è risultata antieconomica. Inoltre, il locale non rispetta i requisiti per le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco per potenze tra 25 e 350 kW;*
  - *Sostituzione corpi illuminanti esterni casa di guardia e proiettori di brandeggiamento, escluse le armature del coronamento in quanto già oggetto di sostituzione da appalto separato;*
  - *Realizzazione di nuovi cavidotti al servizio delle torri faro A/B/C/D in quanto inutilizzabili, utilizzo di mezzi meccanici per pulizia dalle ceppaie e realizzazione della viabilità prima di poter raggiungere le aree;*
  - *Realizzazione di nuovo canale portacavi per sostituzione cavidotto danneggiato in ingresso alla torre di manovra paratoie;*
  - *Realizzazione di nuovo cavidotto cabina-cunicoli di drenaggio in quanto schiacciati e inutilizzabili;*
  - *Realizzazione di nuova tubazione dorsale per illuminazione cunicolo drenaggi DX;*
  - *Realizzazione di nuova distribuzione elettrica interrata per la posa della linea di alimentazione del punto 0 / Vasca di smorzamento.*

VISTA la Determina prot. n° 39509 del 05/10/2026 con la quale il RUP ha espresso parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011, n. 12, così come modificata ed integrata dalla L.R. n° 8 del 17/05/2016, sulla suddetta Perizia di variante in corso d'opera;

PRESO ATTO che le dette variazioni sono imputabili a circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e pertanto la Perizia di variante è redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che così recita: *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: […] c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; […] se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. […]."*;

RITENUTO pertanto di dovere procedere all'approvazione della Perizia di variante datata 05/06/2026, trasmessa dal Direttore dei Lavori con PEC assunta al prot. DRAR n. 37405 in data 21/09/2026 e successiva modifica ed integrazione del 05/10/2026, dell'importo complessivo entro le somme di € 1.643.355,00 di cui € 1.075.405,11 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 34.767,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 533.181,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per come nel seguito:

A Lavori a misura		**€ 1.110.173,04**
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.075.405,11	
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.767,93	
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 533.181,96**
B.1 IVA sui lavori (22%)	€ 244.238,07	
B.2 Competenze tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, CSP, incluso IVA e CNPA	€ 58.480,47	
B.3 Competenze tecniche DL e CSE, incluso IVA e CNPA	€ 71.313,98	
B.4 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 4.105,39	
B.5 Oneri per trasformazione Mt/Bt incluso IVA	€ 0,00	
B.6 Imprevisti e lavori in economia (5% circa su A)	€ 52.211,15	
B.7 Spese commissione di gara servizi IVA incluso	€ 4.157,84	
B.8 Contributo ANAC gara servizi	€ 30,00	
B.9 Incentivi per funzioni tecniche gara servizi	€ 579,42	
B.10 Oneri di conferimento a discarica	€ 0,00	
B.11 Competenze redaz variante incluso IVA e CNPA	€ 41.152,64	
B.12 Forniture connesse ai lavori IVA inclusa	€ 56.913,00	
TOTALE		**€ 1.643.355,00**

CONSIDERATO che la perizia di variante trova copertura finanziaria per € 1.173.355,00 su risorse PSC ex FSC 2014/2020 di cui alla Deliberazione di G.R. n° 303 del 28 agosto 2018, e per € 470.000,00 su risorse FSC 2021/2027 di cui alla Delibera CIPESS n° 1/2022 e Determina n° 7754 del 05/06/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali;

DATO ATTO che le somme a disposizione dell'Amministrazione sono allocate nel quadro economico solo quale previsione di spesa, senza che ciò costituisca preventiva approvazione;

DATO ATTO altresì che all'approvazione della Perizia di variante disposta con il presente provvedimento, seguirà la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi tra l'impresa e la Stazione Appaltante, nonché la relativa successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante stessa e l'impegno delle maggiori somme per come sopra detto;

D E C R E T A

Art. 1

E' disposta l'approvazione della Perizia di variante dei *"Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia". CUP: G98H18000100001 – CIG: 9414041863*, datata 05/06/2026, trasmessa dal Direttore dei Lavori con PEC assunta al prot. DRAR n. 37405 in data 21/09/2026 e successiva modifica ed integrazione del 05/10/2026, dell'importo complessivo entro le somme di € 1.643.355,00 di cui € 1.075.405,11 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 34.767,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 533.181,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composta dei seguenti elaborati:

- V1 - Relazione tecnica
- V2 – Diga Sciaguana – Planimetria generale e corpi principali con impianti elettrici e distribuzione principale
- V3 – Diga Nicoletti – Planimetria generale e corpi principali con impianti elettrici e distribuzione principale
- V4 – Diga Olivo – Planimetria generale e corpi principali con impianti elettrici e distribuzione principale
- E1 – Analisi nuovi prezzi
- E2 – Elenco prezzi
- E3 - Computo metrico estimativo
- E4 – Quadro economico
- E5 – Quadro di incidenza della manodopera
- E6 – Quadro comparativo

Art. 2

E' disposta l'approvazione del quadro economico della Perizia di variante di cui all'art. 2, dell'importo complessivo entro le somme di € 1.643.355,00 di cui € 1.075.405,11 per lavori al netto del ribasso d'asta, € 34.767,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 533.181,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per come nel seguito:

A Lavori a misura		**€ 1.110.173,04**
A.1 Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.075.405,11	
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.767,93	
B Somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 533.181,96**
B.1 IVA sui lavori (22%)	€ 244.238,07	
B.2 Competenze tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, CSP, incluso IVA e CNPA	€ 58.480,47	
B.3 Competenze tecniche DL e CSE, incluso IVA e CNPA	€ 71.313,98	
B.4 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 4.105,39	
B.5 Oneri per trasformazione Mt/Bt incluso IVA	€ 0,00	
B.6 Imprevisti e lavori in economia (5% circa su A)	€ 52.211,15	
B.7 Spese commissione di gara servizi IVA incluso	€ 4.157,84	
B.8 Contributo ANAC gara servizi	€ 30,00	
B.9 Incentivi per funzioni tecniche gara servizi	€ 579,42	
B.10 Oneri di conferimento a discarica	€ 0,00	
B.11 Competenze redaz variante incluso IVA e CNPA	€ 41.152,64	
B.12 Forniture connesse ai lavori IVA inclusa	€ 56.913,00	
TOTALE		**€ 1.643.355,00**

Art. 3

Le somme a disposizione dell'Amministrazione sono allocate nel quadro economico solo quale previsione di spesa, senza che ciò costituisca preventiva approvazione.

Art. 4

All'approvazione della Perizia di variante disposta con il presente provvedimento, seguirà la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi tra l'impresa e la Stazione Appaltante, nonché la relativa successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante stessa nonché all'impegno delle maggiori somme occorrenti.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Salvatore Stagno)

Documento firmato da:
SALVATORE STAGNO
19.10.2026 06:29:48 UTC

P.O7 "Supporto nel Settore della Gestione Tecnico-Amministrativa delle Dighe (S.03)"
(Ing. Marco Bonissoni)

MARCO
BONISSONI
REGIONE
SICILIANA
20.10.2026
13:30:43
GMT+02:00

Il Dirigente generale
(Dott. Arturo Vallone)

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
20.10.2026
16:32:07
GMT+02:00