Determina n. 890 **del** 27/10/2026

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Trapani

OGGETTO: Ciclone Harry - **Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023**, per il ripristino degli attracchi navali e degli aliscafi oltre ripristino della banchina in prossimità conduttura di approvvigionamento idrico e del gasolio di alimentazione della centrale elettrica nel Porto dell'isola di Levanzo del Comune di Favignana (TP)"

C.U.P.: G65D26000040001 - CIG: BAC69D0E78

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO
Art. 120 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023 e ss.mm.ii

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- **Vista** la deliberazione n. 25 del 22 gennaio 2026 con la quale la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per la durato di dodici mesi, per i gravi ed ingenti danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni 19-20 - 21 gennaio 2026, hanno interessato il territorio dei Comuni della Regione Siciliana di cui alla relazione con nota prot n. 3210/DRPC del 22 gennaio 2026 del DRPC , allegata alla stessa deliberazione di Giunta ;
- **Vista** la l.r. n. 3 del 30 gennaio 2026;
- **Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30.01.2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18.01.2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- **Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 04.01.2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;
- **Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10.02.2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;
- **Vista** la nota prot. n. 18154 del 12.02.2026 con la quale il Soggetto attuatore, in ottemperanza all'art. 4 comma 2 della suddetta Ordinanza n. 1 del 10.02.2026 del Commissario Delegato,

trasmette il Piano degli interventi di somma urgenza già avviati e da inviare, la cui esecuzione è assegnata ai servizi dell'Ufficio regionale del Genio Civile;

- **Vista** la nota prot 24723 del 25.02.2026 con la quale è stato trasmesso il verbale di somma urgenza al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC 1180/26 per la copertura della spesa dei lavori;
- **Vista** la Disposizione n. 46 del 04.03.2026 del D.G. del DRT Soggetto attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26 con la quale ha autorizzato all'esecuzione delle opere il Servizio di Trapani dell'Ufficio regionale del Genio Civile, per un importo complessivo € 600.000,00 (di cui € 450.000,00 per lavori a base d'asta oltre € 50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione).
- **Visti** il D.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016, la L.R. 12/2011e ss.mm.ii. modificata dalla L.R. 12/2023 come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n.3;
- **Vista** la L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. come in ultimo modificato dalla L.R. n. 12/2023 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, é stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Visto** il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01.03.2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31.12.2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **Visto** il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico dirigenziale alla struttura ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani;
- **Visto** l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 30/12/2025 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31 marzo 2026;
- **Visto** l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 27/03/2026 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 30/06/2026;
- **Visto** l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 22/06/2026 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31/12/2026;
- **Visto** il D.D.G. n.1227 del 06/03/2026 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 24/02/2026, l'Ing. Giuseppe Alessandro Marino è trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno, ai sensi dell'art.1, comma 165, della legge 207/2024;
- **Vista** la Disposizione n. 46 del 04/03/2026 del D.G. del DRT nella qualità di Soggetto Attuatore, con la quale l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani è stato autorizzo all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Favignana (TP), per complessivi € 600.000,00 (di cui € 500.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari ad € 50.000,00 ed € 100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e contestualmente nomina la figura del RUP nella persona della Geom. Gisella Stampa, Funzionario del Servizio di Trapani dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- **Viste** le successive Disposizioni n. 55 del 10.03.2026 e n. 94 del 03/07/2026 entrambe del D.G. del DRT come sopra nominato, con le quali sono stati nominati i componenti dell'ufficio di Progettazione e di Direzione dei lavori, nonchè i collaboratori del RUP per gli aspetti amministrativi;
- **Visto** il verbale di consegna parziale dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge del 09/04/2026;
- **Visto** il verbale di consegna definitiva dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge del 05/05/2026;
- **Vista** la perizia giustificativa redatta in data 25/06/2026 ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

- **Vista** la Determinazione n. 499 del 06/07/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) con la quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati entro il termine massimo del 02/07/2026 e ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico;
- **Visto** il verbale di verifica e validazione del RUP, redatto ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, prot. n. 85775 del 14/07/2026;
- **Visto** il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO						
"Soggeto Attuatore e responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026"						
Lavori di somma urgenza Porto di Levanzo (TP)						
Importo lavori stimati con verbale di somma urgenza del 25/02/2026						
	Descrizione	***%***	***Importi***		***Totali***	
L.1	Importo dei lavori stimati		€	450.000,00		
	Sicurezza		€	50.000,00		
	Somme a disposizione		€	100.000,00		
			Totale Intervento previsto		**€**	**600.000,00**
Proposta di affidamento ed importi concordati con ditta affidataria						
	Importo dei lavori stimati		€	450.000,00		
	Ribasso	***11%***	***€***	***49.500,00***		
L.2	Importo per lavori concordato e sottosscritto		€	400.500,00		
	Sicurezza		€	50.000,00		
	Totale al netto del ribasso		€	450.500,00		
	Somme a disposizione		€	100.000,00		
T.Gen			***Totale Intervento ipotizzato***		**€**	**550.500,00**
QTE di Perizia Giustificativa						
A1	lavori a corpo		€	-00		
A2	Lavori a misura		€	387.414,34		
	Di cui manodopera		*€*	*91.564,57*		
Tot. A			***Totale lavori presunto***		**€**	**387.414,34**
T.1	***Ribasso da trattiva diretta concordata***	***11%***	***€***	***42.615,58***	***€***	***344.798,76***
Costi della sicurezza						
S.2	Costi della sicurezza da perizia		€	47.797,36		
T.2	***Totale costi della sicurezza (non soggetto a ribasso) T2***				**€**	**47.797,36**
	Totale intervento comprensivo degli oneri della sicurezza				**€**	**392.596,12**
Maggiorazione prevista dal D.A. n. 2/Gab del 17 gennaio 2024 per Isola minore (30 %)						
	Totale lavori (€ 344,798,76)	***30%***	***103.439,63***		***€***	***448.238,39***
	Costi sicurezza (47,797,36)	***30%***	***14.339,21***		***€***	***62.136,57***
	Totale da contrattualizzare				***€***	***510.374,96***
Lavori esenti I.V.A. art. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972						
	SOMME A DISPOSIZIONE					
B.1	*Imprevisti*	**3%**			€	15.240,11
B.2	*Competenze tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023)*	**2%**	€	8.964,77		
B.2.1	*Incentivi di cui all'art.45 d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., calcolati secondo il DP n.578/Gab del 10/12/2024 (nella misura dell'80%)*	**80%**			€	7.171,81
B.3	*IRAP su spese incentivi tecnci (8,5% di B.2.1)*	**8,50%**			€	609,60
B.4	*Contributo ANAC (S.A.)*				€	250,00
B.5	*Spese missioni*				€	6.871,79
B.6	*Oneri di conferimento a discarica*				€	10.286,29
B.7	*Spese per prove di laboratorio, prove di carico, accertamenti e verifiche tecniche, caratterizzazione materiali*				€	6.579,86
B.8	***Ribasso d'asta accantonato***				€	42.615,58
T.3	***Totale somme a disposizione***				**€**	**89.625,04**
	Totale spese intervento previsto (T1+T2+T3)				**€**	**600.000,00**

- **Visto** il D.D.G. n. 1269 del 17/07/2026 del Dirigente Generale del D.R.T. - Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia del lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 ed è stato prenotato l'impegno della somma complessiva di € 600.000,00 da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso;

- **Vista** la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 17 AC del 23/07/2026, registrata all'Agenzia delle Entrate di Trapani il 30/07/2026 al numero 586 Serie 3 ed acquisita al protocollo dell' Ufficio del Genio Civile al n. 92750 del 31/07/2026, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani e dal sig. Gaetano Virga, nato a nato a xxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx C.F.: XXXXXXXXXXXXXX residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n.q. di Legale Rappresentante, dell'Operatore Economico COREIM S.r.l. con sede in Via Vittorio Emanuele n. 94 – 90024 GANGI (PA)- P.IVA: 06730900823, per l'affidamento dei lavori denominati "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.140-140bis del D.Lgs. 36/2023, per il ripristino degli attracchi navali e degli aliscafi oltre ripristino della banchina in prossimità conduttura di approvvigionamento idrico e del gasolio di alimentazione della centrale elettrica nel Porto dell'isola di Levanzo del Comune di Favignana (TP)" C.U.P.: G65D26000040001 – CIG: BAC69D0E78;
- **Visto** il D.D.G. n. 1387 del 03/08/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è stata approvata la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 17 AC del 23/07/2026 registrata all'Agenzia delle Entrate di Trapani al n. 586 serie 3, acquisita al protocollo dell' Ufficio del Genio Civile di Trapani al n. 92750 del 31/07/2026, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.D.G. n. 1403 del 06/08/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale, per consentire la definizione dei lavori, è stata trasformata la prenotazione n. 32 di cui al D.D.G. n. 1269 del 17/07/2026, in impegno definitivo sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, per la somma complessiva di € 510.624,96, di cui l'importo di € 510.374,96 per lavori al netto compreso oneri di sicurezza per l' O.E. COREIM S.r.l., e l'importo di € 250,00 per il pagamento del Contributo ANAC;
- **Richiamato** il carattere di strategicità assoluta ed insostituibile che l'intervento in argomento ha rivestito affinchè venisse garantito il collegamento territoriale, commerciale, il pubblico soccorso e la sussistenza socio-economica della comunità isolana;
- **Preso atto** dell'Ordine di Servizio n. 2 del 27/07/2026, impartito dal Direttore dei Lavori all'impresa esecutrice, con il quale è stata disposta l'esecuzione di maggiori quantità delle lavorazioni già previste nel progetto approvato con D.D.G. n. 1269 del 17/07/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (D.R.T.), in considerazione delle criticità emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori. In particolare, a seguito delle operazioni di demolizione e della conseguente messa a nudo delle strutture portanti del coronamento della banchina, è stato riscontrato uno stato di degrado delle medesime tale da rendere necessario un incremento delle lavorazioni progettualmente previste, al fine di migliorare le condizioni di stabilità e sicurezza del coronamento della banchina e dei sistemi di ormeggio del nuovo approdo per aliscafi, anche in relazione alle sollecitazioni idrodinamiche indotte dalle manovre e dall'operatività dei mezzi veloci.
- **Considerato che** per garantire la massima efficacia dell'intervento, si è reso necessario ripristinare le strutture portanti di coronamento della banchina;
- **Accertato che** tali circostanze, nonostante l'ordinaria diligenza e le valutazioni tecniche esperibili in fase di redazione del verbale di somma urgenza e della perizia giustificativa del 25/06/2026, non risultavano integralmente prevedibili né quantificabili. Le conseguenti modifiche delle quantità delle lavorazioni originariamente previste si rendono necessarie per assicurare la stabilità, la sicurezza e la piena funzionalità delle opere, senza alterare la natura generale del contratto e senza che le sopravvenute esigenze possano essere ricondotte a carenze progettuali o a difetti di diligenza imputabili alla Stazione Appaltante, al Responsabile Unico del Progetto o alla Direzione dei Lavori.
- **Considerato** che i lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023, sono indispensabili alla funzionalità e sicurezza dell'opera;
- **Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 31/07/2026, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. C) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- **Rilevato** che nella suddetta perizia di variante non sono stati **introdotti Nuovi Prezzi (NP)** né categorie di lavoro non contemplate nel contratto originario che possano in ogni modo aver cambiato la natura dell'appalto in quanto le modifiche si sono limitate a variazioni di pura misurazione delle voci esistenti;
- **Visto** il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
QTE come da perizia giustificativa approvata con DDG n.1269/26				
A1a	lavori a corpo		€ -00	
A2a	Lavori a misura		€ 387.414,34	
	Di cui manodopera		*€ 91.564,57*	
Tot. A			*Totale lavori presunto*	€ **387.414,34**
T.1	*Ribasso da trattativa diretta concordata*	*11%*	*€ 42.615,58*	*€ 344.798,76*
Costi della sicurezza				
S.1	Costi della sicurezza da perizia		€ 47.797,36	
Tot.S1	*Totale costi della sicurezza (non soggetto a ribasso) T2*			€ **47.797,36**
T.2	*Totale intervento da contrattualizzare (comprensivo degli oneri della sicurezza)*			€ **392.596,12**
Maggiorazione prevista dal n. 2/Gab del 17 gennaio 2024 per Isola minore 30 %				
	Totale lavori (€ 344,798,76)	*30%*	*103.439,63*	*€ 448.238,39*
	Costi sicurezza (47,797,36)	*30%*	*14.339,21*	*€ 62.136,57*
Tot.B	*Totale contratto d'appalto Rep. n. 17/AC del 23/07/26*			*€ 510.374,96*
Lavori esenti I.V.A. art. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972				
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	*Imprevisti*	**3%**		€ 15.240,11
B.2	*Competenze tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023)*	**2%**	€ 8.964,77	
B.2.1	*Incentivi di cui all'art.45 d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., calcolati secondo il DP n.578/Gab del 10/12/2024 (nella misura dell'80%)*	**80%**		€ 7.171,81
B.3	*IRAP su spese incentivi tecnci (8,5% di B.2.1)*	**8,50%**		€ 609,60
B.4	*Contributo ANAC (S.A.)*			€ 250,00
B.5	*Spese missioni*			€ 6.871,79
B.6	*Oneri di conferimento a discarica*			€ 10.286,29
B.7	*Spese per prove di laboratorio, prove di carico, accertamenti e verifiche tecniche, caratterizzazione materiali*			€ 6.579,98
B.8	*Economie derivanti dal ribasso d'asta*			€ 42.615,46
T.3	***Totale somme a disposizione***			€ 89.625,04
			Totale spese intervento previsto (TB+T3)	€ 600.000,00
QTE perizia di variante suppletiva ed di assestamento finale				
A1b	lavori a corpo		€ -00	
A2b	Lavori a misura		€ 447.877,67	
	Di cui manodopera		*€ 106.352,29*	
Tot. C			*Totale lavori da perizia*	€ **447.877,67**
Costi della sicurezza				
S.2	Costi della sicurezza da perizia		€ 50.119,40	
T.S2	*Totale costi della sicurezza (non soggetto a ribasso) T2*			€ **50.119,40**
			Totale perizia di variante	€ **497.997,07**
T.4	*Ribasso contrattuale su Tot. A*	*11%*	*€ 49.266,54*	*€ 398.611,13*
Maggiorazione prevista dal n. 2/Gab del 17 gennaio 2024 per Isola minore 30 %				
	Totale lavori (€ 398.611,13)	*30%*	*119.583,34*	*€ 518.194,46*
	Costi sicurezza (50.119,40)	*30%*	*15.035,82*	*€ 65.155,22*
T.5	*Nuovo importo contrattuale da atto di sottomissione*			*€ 583.349,68*
Somme a disposizione post perizia di variante suppletiva e di assestamento				
		Importi iniziali	*Importi del QTE approvato utilizzati per la perizia di variante*	*Somme a disposizione*
B.1	Imprevisti	15.240,11 €	***15.240,11 €***	
B.2	Competenze tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023)			
B.2.1	Incentivi di cui all'art.45 d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., calcolati secondo il DP n.578/Gab del 10/12/2024 (nella misura dell'80%)	7.171,81 €		7.171,81 €
B.3	IRAP su spese incentivi tecnci (8,5% di B.2.1)	609,60 €		609,60 €
B.4	Contributo ANAC (S.A.)	250,00 €		250,00 €
B.5	Spese missioni	6.871,79 €	***5.870,88 €***	1.000,91 €
B.6	Oneri di conferimento a discarica	10.286,29 €	***9.942,61 €***	343,68 €
B.7	Spese per prove di laboratorio, prove di carico, accertamenti e verifiche tecniche, caratterizzazione materiali	6.579,98 €	***2.929,98 €***	3.650,00 €
B.8	Ribasso d'asta	42.615,46 €	***38.991,14 €***	
B.9	Economie da ribasso d'asta			3.624,32
T.6	**Totali**	**89.625,04 €**		
T.7			72.974,72 €	
T.8				**16.650,32 €**
			Totale spese intervento previsto (T5+T8)	€ **600.000,00**

- **Considerato** che dal suddetto QTE emerge che il nuovo importo contrattuale, scaturente dalla perizia di variante redatta e dall'atto di sottomissione sottoscritto tra il D.L e l'O.E. COREIM s.r.l in data 31/07/2026, ammonta ad **€ 583.349,68** a fronte di un importo di **€ 510.374,96** già

precedentemente contrattualizzato e approvato con D.D.G. n. 1387 del 03/08/2026;

- **Considerato** che l'incremento contrattuale di **€ 72.974,72** così determinato, trova allocazione nella rielaborazione delle somme a disposizione del QTE approvato con D.D.G. n. 1269 del 17/07/2026, sulla base degli importi realmente sostenuti e più precisamente, nel totale utilizzo dell'importo di cui alla voce B.1 (*Imprevisti)* per € 15.240,11, nel parziale utilizzo degli importi delle voci, B.5 *(Spese missioni)* per € 5.870,88*,* B.6 *(Oneri conferimento a discarica)* per € 9.942,61, B.7 *(Spese per prove di laboratorio….)* per € 2.929,98 e B.8 (*Ribasso d'asta accantonato)* per € 38.991,14;
- **Considerato** che il Geom. Gaetano Virga, n. q. di legale rappresentante della **Coreim srl** con sede in via Vittorio Emanuele II n. 94 P.I. 067330900823, con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione del 31/07/2026 ha assunto l'impegno di eseguire tutte le lavorazioni senza eccezione alcuna alle condizioni di esecuzione contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi di contratto e a quelli concordati, soggetti al ribasso d'asta del 11,00 %;
- **Considerato** che non è stata attivata la procedura mediante la richiesta di utilizzo delle economie provenienti dal ribasso al Dirigente Generale D.R.T. - Soggetto attuatore Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 e l' invio della perizia di variante suppletiva , tra l'altro già redatta e firmata dalle parti in data 31/07/2026 con relativo atto di sottomissione, in quanto l'evolversi delle lavorazioni e la necessità di riattivare le funzionalità della banchina, risorsa strategica per l'isola in termini commerciali sociali turistici sanitari, hanno distratto lo scrivente RUP dall'espletare un ovvio, elementare quanto dovuto adempimento amministrativo;
- **Considerato** che con nota protocollo n. 05 del 06/08/2026, acquisita in data 10/08/2026 al protocollo di questo ufficio con il n. 95379, l' O.E. COREIM S.r.l. ha notificato al D.L. Ing. Luigi Cimino e al RUP, l'ultimazione dei lavori alla data del medesimo 06/08/2026;
- **Considerato** che la somma tra il nuovo importo contrattuale pari ad **€ 583.349,68** e l'importo delle somme a disposizione residue pari ad **€ 16.650,32** coincide appieno con l'importo di **€ 600.000,00** finanziato per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- **Considerato** altresì che i lavori di che trattasi risultano ad oggi compiutamente conclusi in conformità a quanto previsto nell' originaria perizia giustificativa approvata con D.D.G. n. 1269 del 17/07/2026;
- **Considerato** che la struttura preposta all'ormeggio degli aliscafi è stata regolarmente e positivamente collaudata giusta certificato del 16/09/2026;
- **Considerato** che con propria nota prot. 107491 del 21/09/2026, il sottoscritto RUP ha comunicato alla STA di Trapani e a tutti gli enti e società interessati (Comune di Favignana, Capitaneria di Porto di Trapani, Area Marina Protetta Isole Egadi, Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, Liberty Lines e Siremar/Caronte Tourist) la cessazione di ogni attività di cantiere dalle aree oggetto dei lavori per consentirne il loro pieno riutilizzo;
- **Considerato** che a seguito di quanto sopra e a far data dal 22/09/2026, tutte le operazioni di ormeggio nel porto di Levanzo sono riprese nel pieno rispetto dei collegamenti sociali, turistici ed economici previsti;
- **Considerato** che l'incremento dei costi di realizzazione degli interventi, computato dal D.L. in **€ 72.974,72**, trova piena copertura economica all'interno dell'importo complessivo del finanziamento pari ad € 600.000,00 approvato con D.D.G. n. 1269 del 17/07/2026;
- **Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- **Visto** l'art. 5 dell'allegato II.14 al D.Lgs n. 36/2023 ;
- **Visto** l' art. 8, p.to 1) lett. l) dell'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023;
- **Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

PROPONE DI DETERMINARE

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;

2. di dare atto che la perizia di variante e suppletiva di che trattasi è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
3. di chiedere al Dirigente Generale D.R.T. - Soggetto attuatore Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'utilizzazione di parte delle somme del ribasso d'asta accantonate previste nel QTE approvato con D.D.G. n. 1269 del 17/07/2026, per l'importo pari a **€ 38.991,14**, resosi necessarie per l'adeguamento delle misure effettive delle lavorazioni di cui alle voci originarie di contratto;
4. di approvare, la Perizia di Variante e Suppletiva redatta il 31/07/2026 , l'Atto di Sottomissione sottoscritto in pari data e il nuovo QTE sotto riportato, relativo all'intervento denominato " Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, per il ripristino degli attracchi navali e degli aliscafi oltre ripristino della banchina in prossimità conduttura di approvvigionamento idrico e del gasolio di alimentazione della centrale elettrica nel Porto dell'isola di Levanzo del Comune di Favignana (TP)"- C.U.P.: G65D26000040001 - CIG: BAC69D0E78

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
QTE come da perizia giustificativa approvata con DDG n.1269/26				
A1a	lavori a corpo		€ -00	
A2a	Lavori a misura		€ 387.414,34	
	Di cui manodopera		€ 91.564,57	
Tot. A			*Totale lavori presunto*	€ 387.414,34
T.1	*Ribasso da trattativa diretta concordata*	*11%*	€ 42.615,58	€ 344.798,76
Costi della sicurezza				
S.1	Costi della sicurezza da perizia		€ 47.797,36	
Tot.S1	*Totale costi della sicurezza (non soggetto a ribasso) T2*			€ 47.797,36
T.2	*Totale intervento da contrattualizzare (comprensivo degli oneri della sicurezza)*			€ 392.596,12
Maggiorazione prevista dal n. 2/Gab del 17 gennaio 2024 per Isola minore 30 %				
	Totale lavori (€ 344,798,76)	*30%*	*103.439,63*	€ 448.238,39
	Costi sicurezza (47,797,36)	*30%*	*14.339,21*	€ 62.136,57
Tot.B	*Totale contratto d'appalto Rep. n. 17/AC del 23/07/26*			€ 510.374,96
Lavori esenti I.V.A. art. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972				
	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	*Imprevisti*	3%		€ 15.240,11
B.2	*Competenze tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023)*	2%	€ 8.964,77	
B.2.1	*Incentivi di cui all'art.45 d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., calcolati secondo il DP n.578/Gab del 10/12/2024 (nella misura dell'80%)*	80%		€ 7.171,81
B.3	*IRAP su spese incentivi tecnci (8,5% di B.2.1)*	8,50%		€ 609,60
B.4	*Contributo ANAC (S.A.)*			€ 250,00
B.5	*Spese missioni*			€ 6.871,79
B.6	*Oneri di conferimento a discarica*			€ 10.286,29
B.7	*Spese per prove di laboratorio, prove di carico, accertamenti e verifiche tecniche, caratterizzazione materiali*			€ 6.579,98
B.8	*Economie derivanti dal ribasso d'asta*			€ 42.615,46
T.3	***Totale somme a disposizione***			€ 89.625,04
			Totale spese intervento previsto (TB+T3)	€ 600.000,00
QTE perizia di variante suppletiva ed di assestamento finale				
A1b	lavori a corpo		€ -00	
A2b	Lavori a misura		€ 447.877,67	
	Di cui manodopera		€ 106.352,29	
Tot. C			*Totale lavori da perizia*	€ 447.877,67
Costi della sicurezza				
S.2	Costi della sicurezza da perizia		€ 50.119,40	
T.S2	*Totale costi della sicurezza (non soggetto a ribasso) T2*			€ 50.119,40
			Totale perizia di variante	€ 497.997,07
T.4	*Ribasso contrattuale su Tot. A*	*11%*	€ 49.266,54	€ 398.611,13
Maggiorazione prevista dal n. 2/Gab del 17 gennaio 2024 per Isola minore 30 %				
	Totale lavori (€ 398.611,13)	*30%*	*119.583,34*	€ 518.194,46
	Costi sicurezza (50.119,40)	*30%*	*15.035,82*	€ 65.155,22
T.5	*Nuovo importo contrattuale da atto di sottomissione*			€ 583.349,68
Somme a disposizione post perizia di variante suppletiva e di assestamento				
		Importi iniziali	*Importi del QTE approvato utilizzati per la perizia di variante*	*Somme a disposizione*
B.1	Imprevisti	15.240,11 €	*15.240,11 €*	
B.2	Competenze tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023)			
B.2.1	Incentivi di cui all'art.45 d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., calcolati secondo il DP n.578/Gab del 10/12/2024 (nella misura dell'80%)	7.171,81 €		7.171,81 €
B.3	IRAP su spese incentivi tecnci (8,5% di B.2.1)	609,60 €		609,60 €
B.4	Contributo ANAC (S.A.)	250,00 €		250,00 €
B.5	Spese missioni	6.871,79 €	*5.870,88 €*	1.000,91 €
B.6	Oneri di conferimento a discarica	10.286,29 €	*9.942,61 €*	343,68 €
B.7	Spese per prove di laboratorio, prove di carico, accertamenti e verifiche tecniche, caratterizzazione materiali	6.579,98 €	*2.929,98 €*	3.650,00 €
B.8	Ribasso d'asta	42.615,46 €	*38.991,14 €*	
B.9	Economie da ribasso d'asta			3.624,32
T.6	**Totali**	**89.625,04 €**		
T.7			**72.974,72 €**	
T.8				**16.650,32 €**
			Totale spese intervento previsto (T5+T8)	€ 600.000,00

5. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani.

Il RUP
Geom. Gisella Stampa
Firmato

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI TRAPANI

- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, si è conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Visto** il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- **Visto** il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico dirigenziale alla struttura ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani;
- **Visto** l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 30/12/2025 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31 marzo 2026;
- **Visto** l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 27/03/2026 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 30/06/2026;
- **Visto** l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 22/06/2026 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31/12/2026;
- **Visto** il D.D.G. n.1227 del 06/03/2026 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 24/02/2026, l'Ing. Giuseppe Alessandro Marino è trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno, ai sensi dell'art.1, comma 165, della legge 207/2024;
- **Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- **Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
- **Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

- **Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;
- **Preso atto** e fatta propria la proposta formulata di cui sopra per l'adozione della presente determinazione;
- **Dato atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

- la parte narrativa in premessa per come riportata del presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- la superiore proposta di Determina, che si intende qui trascritta e riportata avente ad oggetto : **DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO** per i *"Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, per il ripristino degli attracchi navali e degli aliscafi oltre ripristino della banchina in prossimità conduttura di approvvigionamento idrico e del gasolio di alimentazione della centrale elettrica nel Porto dell'isola di Levanzo del Comune di Favignana (TP)"* CUP : G65D26000040001 – CIG : BAC69D0E78;

DISPONE

- la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giuseppe Alessandro Marino
Firmato