

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio del Genio Civile Catania

Determina n. 909 ***del*** 29/10/2026

Rimodulazione QTE a seguito della Deliberazione di Giunta n. 300 del 27-07-2026 - Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014/2020 Asse 4 importo finanziato € 8.600.000,00 relativo alla "Realizzazione dei Nuovi Uffici Giudiziari siti in Viale Africa – Catania". Di cui alla Deliberazione n. 411 del 29 settembre 2021*. "Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni2021/2027.*

C U P : G 65I21000100002 – CIG 89906631D1

IL DIRIGENTE TECNICO CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Visto lo statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la L.R. 15 maggio 2000, n.10;
Vista la L.R. 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
Visto il D.P.R.S. 27/06/2019, n. 12 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. del 17/03/2016, n.3. Modifiche del D.P.R.S. 18/1/2013, n. 6 e s.m.i.;
Vista la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 8/7/1977, n. 47 e s.m.i.: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
Visto il Dlgs 23/6/2011, n. 118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
Visto l'art. 11 della L.r. 13/1/2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1/1/2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato Dlgs n.118/2011, e s.m.i. secondo quanto previsto dallo stesso art.11;
Visto l'art. 2 della L.r. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del Dlgs 23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, comma 1, della L.r. 13/1/2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amm.ne Reg.le le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.r. n. 32/2015";
Visto il decreto legislativo n. 158 del 27/12/2019 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
Visto l'articolo 1, comma 178, lett. d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio statale2021/2023);
Visto il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogato con D.D.G. n. 148 del 29/01/2026 fino al 31/03/2026 e , prorogato di

ulteriori 3 mesi dalla delibera di Giunta Regionale n. 104 del 18/03/2026;

Visto il DDG 1219 del 13/07/2026 di differimento del termine di durata dell'incarico dirigenziale in scadenza il prossimo 30/06/2026 fino alla data del 31/12/2026 o, se antecedente, fino all'entrata in vigore del regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimenti regionali, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 12/06/2026 ;

Visto il D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, con il quale, vista la deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la Circolare n. 19 emessa con prot. 33838 del 11/7/2016 dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro– Ragioneria Generale della Regione;

Vista la Circolare n. 3 del 16/2/2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

Vista la delibera CIPE n. 25 del 10/8/2016 concernente il "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lett. b) e c)della Legge n. 190/2014";

Vista la delibera n. 26/2016 del 10/8/2016 del CIPE - FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse, pubblicato nella GURI - Serie Generale n. 267 del 15/11/ 2016;

Vista la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: "Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo" e successive modifiche;

Vista la delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020: "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – Modifica della delibera n. 26/2016";

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 recante 'Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione';

Visto il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio, al fine di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;

Vista la deliberazione della Giunta reg.le n. 301 del 10/9/2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati "A" e "B" nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l'importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;

Vista la deliberazione della Giunta reg.le n. 29 del 21/1/2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento "Allegato B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10/9/2016 – Modifica;

Visto l'intervento avente per oggetto "*Interventi sulle sedi degli Uffici Giudiziari (Cittadella Giudiziaria Catania)*" del costo complessivo di € 40.000.000,00 rientrante nell'intervento strategico "Interventi mirati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici di valenza pubblica (Presidi di Legalità)" e incluso nel citato allegato "B" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/2017**,** per il finanziamento del quale sono assegnate risorse del FSC 2021-2027 per l'importo di € 40.000.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta reg.le n. 430 del 18/09/2017 con la quale sono state approvate le modifiche all'allegato "B" di cui alla deliberazione della Giunta reg.le n. 29 del 21 gennaio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 294 dell'08/08/2019 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD Regione Siciliana - Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione giugno 2019";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 401 del 05/11/2019 con la quale si approva la modifica alla tabella B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – FSC 2021/2027 - concernente " *Interventi sulle sedi degli Uffici Giudiziari (Cittadella Giudiziaria di Catania)*";

Visto l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana firmato il 9 luglio 2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17

dicembre 2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 6 agosto 2020: "Legge regionale 12 maggio 2020, n.9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: "FSC 2014/2020. Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto";
Vista la Deliberazione di giunta Regionale n. 605 del 29/12/2020 con la quale vengono trasferite al Dipartimento Regionale Tecnico tutte le attività connesse alla realizzazione dell'opera di che trattasi, compresi compiti di Centro di responsabilità della spesa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione";
Vista la deliberazione n. 289 del 1 luglio 2021: "Ricognizione Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027", con la quale la Giunta regionale ha apprezzato la ricognizione degli interventi da finanziare con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e di attivare, contestualmente, il procedimento previsto dall'art.50, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, da ultimo modificato dall'art. 33, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, propedeutico alla definitiva approvazione da parte della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 387 del 7 settembre 2021 con la quale la Giunta regionale ha disposto di confermare la ricognizione degli interventi ex deliberazione della Giunta regionale n. 289 dell'1 luglio 2021, recante 'Ricognizione Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027;
Vista la deliberazione n. 411 del 29 settembre 2021 con la quale la Giunta regionale ha deliberato, tenuto conto delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 7 settembre 2021, di approvare il prospetto recante 'Interventi su anticipazioni FSC 2021/2027 e le relative schede intervento nelle quali è compreso il progetto in esame per l'importo complessivo di € 40.000.000,00;
Visto il progetto redatto dal RTP "Cibinel-Laurenti-Martocchia architetti associati" relativo ai ***"Lavori per la realizzazione dei Nuovi Uffici Giudiziari di Catania"*** **siti in V.le Africa –** ***Catania,*** e il relativo verbale di validazione e parere tecnico del 29/10/2021 a firma del RUP;
Visto il D.D.G. n. 1672 del 04/11/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale è stato nominato responsabile unico del procedimento per i *Lavori di costruzione dei "Nuovi Uffici Giudiziari" da realizzarsi* in V.le Africa – Catania l'ing. Gaetano Laudani;
Visto il D.D.G. n. 1932/2021 del 25/11/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha costituito l'ufficio di direzione lavori nominando ing. Ignazio Cassaniti quale direttore dei lavori.
Visto la determina a contrarre n. 577 del 23 novembre 2021 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha autorizzato il R.U.P., Ing. Gaetano Laudani, all'espletamento della garacon procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di procedere all'indizione della relativa gara mediante bando e disciplinare pubblici per l'affidamento dei lavori, avvalendosi di quanto previsto dalle disposizioni di 5 cui all'art. 1, comma 5, della Legge 14.06.2019, n. 55 (c.d. Sblocca cantieri), giusta nota dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 11626 del 16.11.2021, nonché sono stati approvati tutti gli elaborati di gara relativi all'intervento.
Considerato che nelle more della definizione del finanziamento, come previsto dall'art.1 comma 5 del D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019, l'Ufficio del Genio Civile di CATANIA, ha proceduto, giusta Determina a contrarre n. 273 del 02/05/2022 all'affidamento dei lavori in argomento all'Operatore Economico Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l. con sede in Sant'Agata Li Battiati, via Barriera del Bosco, n. 53, P. IVA e C.F. 02043450879,che ha offerto un ribasso del 18,333%, sull'ammontare complessivo dell'appalto pari ad € 31.004.723,17, oltre IVA (euro trentunomilioniquattromilasettecentoventitre/17) oltre IVA, a seguito del quale i lavori al netto del ribasso d'asta ascendono € 24.540.678,44 per lavori a misura, oltre a € 955.035,49 per oneri della sicurezza, per un totale di € 25.495.713,93 e somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € 7.783.294,79 per un totale che ascende ad € 40.000.000,00;
Preso atto del D.D.G. n. 1049/2022 del 21/07/2022 del Direttore Generale del D.R.T. di accertamento delle somme;
Visto il D.D.G. n. 1104/2022 del 29/07/2022 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro- Ragioneria

Generale della Regione – ha istituito il capitolo 8106 di pertinenza di questo Dipartimento Regionale Tecnico "*Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Ordinaria – FSC 2021-2027 per gli interventi mirati alla Riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici di valenza pubblica (Presidi di legalità*)" – Codice finanziario E.4.02.01.01.001, rinviando l'istituzione del capitolo di spesa al momento della contestuale iscrizione sullo stesso delle somme accertate in entrata;

Vista la nota prot. n. 114155 del 12/08/2022 con la quale il DRT ha chiesto l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nella propria rubrica del Bilancio della Regione Siciliana, denominato " *Spese per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione FSC – anticipazione 2021/2027 per gli interventi mirati alla riqualificazione ed alla messa in sicurezza degli edifici di valenza pubblica (presidi di legalità)"*, Codice finanziario U.2.03.01.02.003, N.F.35 (contributi agli investimenti a comuni) e la variazione in termini di competenza e di cassa della somma di € 10.000.000,00 esercizio finanziario 2022, la variazione in termini di competenza somma di € 15.000.000,00 esercizio finanziario 2023 e della somma di € 15.000.000,00 esercizio finanziario 2024, per il finanziamento del progetto "Lavori per la realizzazione dei nuovi uffici giudiziari di Catania" siti in V.le Africa – Catania*;*

Preso atto del D.D.G. n. 1220 del 31/08/2022 del Direttore Generale del D.R.T. di impegno di € 40.000.000,00, comprensivo delle somme per accantonamenti previsti dall'art.26 del D.L. 17/05/2022 n. 50, di cui € 10.000.000,00 esercizio finanziario 2022, € 15.000.000,00 esercizio finanziario 2023 ed € 15.000.000,00 esercizio finanziario 2024, con imputazione sul capitolo di bilancio di spesa 684205 "Codice finanziario U.2.03.01.02.003 - N.F.35" e di finanziamento dell'appalto denominato "Lavori per la realizzazione dei nuovi uffici giudiziari di Catania" siti in V.le Africa – Catania";

Visto il D.D. n. 1235/2022 del 24/08/2022 di istituzione del capitolo di spesa n. 684205 nel Bilancio della Regione Siciliana, Codice finanziario U.2.03.01.02.003, N.F.35 (contributi agli investimenti a comuni), sul quale sono stati iscritti la somma di € 10.000.000,00 esercizio finanziario 2022, la somma di € 15.000.000,00 esercizio finanziario 2023 e la somma di € 15.000.000,00 esercizio finanziario 2024, per il finanziamento del progetto "*Lavori per la realizzazione dei nuovi uffici giudiziari di Catania"* siti in V.le Africa – Catania;

Visto il contratto d'appalto, stipulato in data 28/09/2022 tra Dipartimento Regionale Tecnico e l' O. E. Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l., con sede in San Giovanni La Punta via S. S. Crocifisso n. 19, 95037, P. IVA OMISSIS, nella persona dell'ing. Fabio Sebastiano Colombrita, in qualità di Rappresentante Legale, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo (CT) al repertorio n. 1780 Serie 1 del 12/10/2022;

Visto il D.D.G. 1815 del 08/11/2022 di approvazione del contratto d'appalto stipulato in data 28/09/2022 Rep. n. 19, tra l'arch. Salvatore Lizzio, nella qualità di Dirigente Generale del DRT, giusta nomina con decreto D.P. Reg. n. 2760 del 18 giugno 2020, in rappresentanza della stazione appaltante e il Sig Fabio Sebastiano Colombrita, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l., con sede legale a San Giovanni La Punta (CT), Via Santissimo Crocifisso n.19, Part. IVA 02043450879, registrato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo, al n. 1780 - Serie 1 del 12.10.2022;

Visto il D.D.G. 54/2023 del 18/01/2023 di nomina della collegio consultivo tecnico;

Visto la nota prot. n. 107568 del 02.08.2023 e successiva nota integrativa prot. 109538 del 07/08/2023 con la quale il RUP ha autorizzato la redazione della perizia di variante e suppletiva condividendo le motivazioni esposte dal Direttore dei lavori;

Vista la nota prot. n. 111588 del 14.08.2023 del Dirigente Generale che ha autorizzato la modifica dell'importo contrattuale portandolo, al netto del ribasso del 18,333 % a € 27.152.297,78;

Visto che la copertura economica della perizia di variante e suppletiva si trova nel quadro economico presente nel D.D.G. 1220/2022 del 31/08/2022 di "FINANZIAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME occorrenti per "Realizzazione dei nuovi Uffici Giudiziari siti in Viale Africa – Catania". Capitolo di entrate 8106 Deliberazione n. 411 del 29 settembre 2021."Interventi a valere sui fondi FSC. Anticipazioni 2021/2027.

Vista la perizia di variante e suppletiva, redatta in conformità alla normativa vigente ed in particolare alle norme previste dal D.Lgs. n.50/2016 e dal Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010, per come recepita dalla L.R. n.12 del 12/07/2011, limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti MIT per la quale il RUP in data 01.09.2023 ha espresso parere tecnico favorevole; ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12.07.2011, per l'importo complessivo al netto del ribasso di € 27.152.297,78;

Visto il D.D.G. 1409/2023 di approvazione del quadro economico rimodulato come da perizia di variante e suppletiva e di modifica dell'importo contrattuale;

Vista la nota del Dirigente Generale del DRT, prot. N. 131858 del 29.10.2024, con la quale autorizzava il RUP alla modifica dell'importo contrattuale utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022

e quelle per gli imprevisti presenti nel QTE;
Visto il D.R.S. n. 624 del 23/04/2025 di approvazione della seconda perizia di variante e suppletiva;
Visto l'Atto di Sottomissione stipulato in data 07/05/2025 – Rep. A/C n. 06 del 07/05/2025 – Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania – Ufficio Territoriale di Catania (CT) il 09/06/2025 al n. 1154 serie 3;
VISTO IL QTE RIMODULATO A SEGUITO delle variazioni IRAP approvato con D.R.S. 2152 del 26/11/2025 :

Lacori per la realizzazione dei Nuovi Uffici Giudiziari siti in Viale Africa Catania			
CUP: G65I21000100002 **CIG:** 89906631D1.			
Rimodulazione per variazione IRAP			
QUADRO ECONOMICO			
Importo lavori		**€ 35.491.707,99**	
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.721.558,32	
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		**€ 33.770.149,67**	
A detrarre il ribasso d'asta del 18,333%		€ 6.191.081,54	
Restano i lavori al netto		€ 27.579.068,13	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.721.558,32	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		**€ 29.300.626,45**	**€ 29.300.626,45**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22% su € 29.300.626,45	€ 6.446.137,82		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 507.487,23		
Art. 23 comma 11-bis D.Lgs 50/2016)	€ 250.000,00		
Supporto al RUP (Giuridico, architettonico, impiantistico)	€ 30.000,00		
Spese di Pubblicazione IVA compresa	€ 44.129,29		
Oneri di accesso alla discarica IVA Compresa	€ 302.252,13		
Indennità pareri Enti (ASL, VVF, ANAC)	€ 1.400,00		
Consulente specialistico impianti (compreso IVA e oneri)	€ 45.000,00		
Spese commissione giudicatrice concorso	€ 160.583,92		
Prove di laboratorio materiali IVA compresa	€ 219.000,00		
Colleggio Consultivo Tecnico	€ 326.000,00		
Assicurazione Art. 2 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 30.000,00		
Spese collaudo tecnico amm.vo, statico e certificato energetico (compresa IVA e oneri 4%)	€ 470.000,00		
IRAP a carico dell'amministrazione	€ 21.000,00		
Spese per allaccio servizi (Enel, Sidra, Telecom, compreso fornitura e installazione cabina di trasformazione)	€ 758.444,50		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	**€ 9.611.434,89**		€ 9.611.434,89
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			**€ 38.912.061,34**
Compensazione Art. 26 D.L. 50/2022, già pagata all'Impresa al 3° SAL per lavori a tutto il 08/05/2024.	€ 891.753,00		
IVA 22% su compenzazione al 3° SAL	€ 196.185,66		
SOMMANO	**€ 1.087.938,66**		€ 1.087.938,66
		TOTALE	**€ 40.000.000,00**

Vista L. Regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale 2026/2028";
Vista la L. Regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028;
Vista la Deliberazione n. 13 del 12 gennaio 2026. "Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

Vista la nota prot. n. **45960** del **13/04/2026** di richiesta di erogazione fondi per compensazione revisione prezzi materiali (art. 26 D.L. 50/2022 es.m.i.) e di trasmissione della relazione giustificativa del caro materiali, per € **8.587.128,94**;

Vista la nota prot **47114** del **15/04/2026** con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha evidenziato la necessità di garantire la copertura finanziaria dei maggiori importi stimati per "adeguamento prezzi" per l'intervento *"**Lavori per la costruzione dei "Nuovi Uffici Giudiziari" siti in Viale Africa – Catania**"* – CUP: G65I21000100002 – SI_1_34255, proponendo la riprogrammazione delle risorse del Programma sopra citato al fine di destinare l'importo a € **8.600.000,00 al co-finanziamento dell'intervento *"Lavori per la costruzione dei "Nuovi Uffici Giudiziari" siti in Viale Africa – Catania"* – CUP: G65I21000100002 – SI_1_34255** e l'intervento di **"Riqualificazione del percorso stradale in occasione della visita papale nell'isola di Lampedusa (AG)",** il cui importo ammonta ad euro **1.335.000,00**. mediante l'assorbimento integrale delle economie disponibili sull'Asse 4 e di una quota parte delle economie disponibili sull'Asse 2;per un totale fabbisogno aggiuntivo di € **9.935.000,00;**

Vista la nota prot **23560** del **12/06/2026** dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità avente come oggetto la Proposta di riprogrammazione del Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020, Asse 2-3-4;

Vista la deliberazione n. **300 del 27 luglio 2026. di approvazione della riprogrammazione delle risorse finanziarie di rispettiva competenza** del Dipartimento regionale tecnico e del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti a valere sul POC Sicilia 2014/2020, Assi 2 "Sostenere l'attuazione del *Green Deal* europeo", 3 "Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" e 4 "Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani",nei termini di cui alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione 14 luglio 2026, n.10256 e relativi atti, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 23 luglio 2026, n. 17769.

Ritenuto Alla luce di quanto detto sopra di dover rimodulare il quadro tecnico economico dell'intervento *"**Lavori per la costruzione dei "Nuovi Uffici Giudiziari" siti in Viale Africa – Catania**"* – CUP: G65I21000100002 – SI_1_34255, al fine di poter utilizzare le predette risorse aggiuntive € **8.600.000,00, così come delibera di Giunta n. 300 del 27/07/2026;**

Ritenuto di dover procedere alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico (QTE) relativo alla 2ª Perizia di Variante, al fine di consentire la liquidazione del 9° SAL bis maturato per l'adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 17/05/2022 n. 50 (lavori contabilizzati a tutto il 23.03.2026), per un importo lordo di € 518.024,59 (di cui € 424.610,32 per imponibile ed € 93.414,27 per IVA al 22%);

Preso Atto della temporanea indisponibilità dei fondi regionali dedicati al caro materiali per l'importo richiesto, e della necessità inderogabile di provvedere al pagamento delle spettanze del Soggetto Esecutore nei termini di legge;

Preso Atto che la copertura finanziaria temporanea per il citato importo di € 518.024,59 trovi capienza all'interno delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione (Quadro B del QTE), mediante storno parziale dalla voce *"Spese per allacci e servizi (Enel, Sidra, Telecom, compenso per fornitura e installazione cabina di trasformazione)"*;

Ritenuto che la sopra citata voce del Quadro B dovrà essere puntualmente reintegrata per l'importo di € 518.024,59 a valere sui trasferimenti relativi alle risorse aggiuntive complessive pari ad € **8.600.000,00**, non appena le stesse saranno effettivamente erogate ed iscritte in bilancio;

Dare Atto dell'economia derivata dall'importo non dovuto di € 0,80 sulla fattura 5/2024 dell'Ing. Trainiti Maurizio , liquidata con D.R..S. 1497/2024 componente del C.C.T. e della conseguente eliminazione per il pari importo sull'impegno 1/2024 capitolo 684205 come da Delibera di riaccertamento 339 del 22/09/2026

Visto quanto sopra descritto il QTE viene rimodulato come segue:

Lacori per la realizzazione dei Nuovi Uffici Giudiziari siti in Viale Africa Catania			
CUP: G65I21000100002 **CIG:** 89906631D1.			
Rimodulazione integrazione somme x compensazione art. 26 L 50/2022			
QUADRO ECONOMICO			
Importo lavori		**€ 35.491.707,99**	
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.721.558,32	
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		**€ 33.770.149,67**	
A detrarre il ribasso d'asta del 18,333%		€ 6.191.081,54	
Restano i lavori al netto		€ 27.579.068,13	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.721.558,32	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		**€ 29.300.626,45**	**€ 29.300.626,45**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22% su € 29.300.626,45	€ 6.446.137,82		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 507.487,23		
Art. 23 comma 11-bis D.Lgs 50/2016)	€ 249.676,23		
Supporto al RUP (Giuridico, architettonico, impiantistico)	€ 30.000,00		
Spese di Pubblicazione IVA compresa	€ 44.129,29		
Oneri di accesso alla discarica IVA Compresa	€ 302.252,13		
Indennità pareri Enti (ASL, VVF, ANAC)	€ 1.400,00		
Consulente specialistico impianti (compreso IVA e oneri)	€ 45.000,00		
Spese commissione giudicatrice concorso	€ 160.583,92		
Prove di laboratorio materiali IVA compresa	€ 219.000,00		
Colleggio Consultivo Tecnico	€ 326.000,00		
Assicurazione Art. 2 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 30.000,00		
Spese collaudo tecnico amm.vo, statico e certificato energetico (compresa IVA e oneri 4%)	€ 470.000,00		
IRAP a carico dell'amministrazione	€ 21.000,00		
Spese per allaccio servizi (Enel, Sidra, Telecom, compreso fornitura e installazione cabina di trasformazione)	€ 240.419,91		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	**€ 9.093.086,53**		**€ 9.093.086,53**
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			**€ 38.393.712,98**
Accantonamento Art. 26 D.L. 50/2022,	€ 7.473.791,45		
Iva su accantonamento	€ 1.644.234,12		
Compensazione Art. 26 D.L. 50/2022, già pagata all'Impresa	€ 891.753,00		
IVA 22% su compenzazione già pagata	€ 196.185,66		
SOMMANO	**€ 10.205.964,23**		**€ 10.205.964,23**
ECONOMIE			
economie	**€ 322,79**		**€ 322,79**
		TOTALE	**€ 48.600.000,00**

Dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in preambolo, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte ed approvate in ogni loro parte;
di rimodulare il Quadro Tecnico Economico (QTE) *dell'intervento "**Lavori per la costruzione dei "Nuovi Uffici Giudiziari" siti in Viale Africa – Catania**" – CUP: G65I21000100002 – SI_1_34255,:*

- per consentire l'utilizzo delle *risorse aggiuntive pari ad € **8.600.000,00, di cui alla Deliberazione di***

Giunta n. 300 del 27.07.2026 .

-per garantire la copertura finanziaria e la conseguente liquidazione del **9° SAL bis** ex art. 26 del D.L. 50/2022 per adeguamento prezzi, per l'importo complessivo di € **518.024,59** lordi, di cui € 424.610,32 per imponibile ed € 93.414,27 per IVA;

- per assicurare la rendicontazione a seguito della liquidazione di un minore importo al membro del CCT pari ad € 0,80;

Lacori per la realizzazione dei Nuovi Uffici Giudiziari siti in Viale Africa Catania			
CUP: G65I21000100002 **CIG:** 89906631D1.			
Rimodulazione integrazione somme x compensazione art. 26 L 50/2022			
QUADRO ECONOMICO			
Importo lavori		**€ 35.491.707,99**	
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.721.558,32	
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		**€ 33.770.149,67**	
A detrarre il ribasso d'asta del 18,333%		€ 6.191.081,54	
Restano i lavori al netto		€ 27.579.068,13	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.721.558,32	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		**€ 29.300.626,45**	**€ 29.300.626,45**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22% su € 29.300.626,45	€ 6.446.137,82		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.113 comma 3 D.Lgs 50/2016) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 507.487,23		
Art. 23 comma 11-bis D.Lgs 50/2016)	€ 249.676,23		
Supporto al RUP (Giuridico, architettonico, impiantistico)	€ 30.000,00		
Spese di Pubblicazione IVA compresa	€ 44.129,29		
Oneri di accesso alla discarica IVA Compresa	€ 302.252,13		
Indennità pareri Enti (ASL, VVF, ANAC)	€ 1.400,00		
Consulente specialistico impianti (compreso IVA e oneri)	€ 45.000,00		
Spese commissione giudicatrice concorso	€ 160.583,92		
Prove di laboratorio materiali IVA compresa	€ 219.000,00		
Colleggio Consultivo Tecnico	€ 326.000,00		
Assicurazione Art. 2 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 30.000,00		
Spese collaudo tecnico amm.vo, statico e certificato energetico (compresa IVA e oneri 4%)	€ 470.000,00		
IRAP a carico dell'amministrazione	€ 21.000,00		
Spese per allaccio servizi (Enel, Sidra, Telecom, compreso fornitura e installazione cabina di trasformazione)	€ 240.419,91		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	**€ 9.093.086,53**		**€ 9.093.086,53**
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			**€ 38.393.712,98**
Accantonamento Art. 26 D.L. 50/2022,	€ 7.473.791,45		
Iva su accantonamento	€ 1.644.234,12		
Compensazione Art. 26 D.L. 50/2022, già pagata all'Impresa	€ 891.753,00		
IVA 22% su compenzazione già pagata	€ 196.185,66		
SOMMANO	**€ 10.205.964,23**		**€ 10.205.964,23**
ECONOMIE			
economie	**€ 322,79**		**€ 322,79**
		TOTALE	**€ 48.600.000,00**

Dispone la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'Ufficio e sul sito web

Il Dirigente del Servizio
Capo dell'Ufficio
Dott. ing. Gaetano Laudani

Firma digitale sostituita ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93. Il presente decreto pubblicato nel rispetto del "principio di pertinenza e non eccedenza" previsto nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" e modificato dal D.Lgs n. 101/2018

GAETANO LAUDANI
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
29.10.2026 11:35:41
GMT+02:00