Determina Rep. n. 963 del 10/11/2026

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Genio Civile di Catania

*Delibera di Giunta Regionale n. 442/2021 – **Comune di Aci Catena – Città metropolitana di Catania** – Lavori di realizzazione di impianti per lo smaltimento acque piovane che scorrono lungo Via Allegracuore, Cubisia e V. Emanuele.*

CIG: B73371F67D – CUP: G38B22006990008

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE

SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO SOMME, DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Adamo funzionario direttivo, nella qualità di Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, giusta nomina del Dirigente Generale del DRT n.1717 del 24/10/2024.

Visto lo statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R.S. 28/02/1979, n. 70, concernente l'approvazione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 15 maggio 2000, n.10;

Vista la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

Visto il D.Lgs. n. 123 del 30/06/2011, Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della L. n. 196 del 31/12/2019 e ss.mm.ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. n. 16 del 11/08/2017;

Visto l'art. 4 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto l'art. 11 della L.R. 3/2015, secondo il quale, a decorrere dal 01/01/2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso art. 11;

Visto l'art. 2 della L.R. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto

dall'art. 79 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art. 11, co. 1, della L.R. 3/2015, continuano ad applicarsi all'Amm.ne Reg.le le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima L.R. 32/2015";

Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019, "Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", integrata dalla L.R. n. 13 del 2020, "disposizione per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti";

Visto il D.Lgs. 158/2019 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

Vista la Legge Regionale 5 marzo 2020, n. 7 con cui la Regione, nelle more dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile ai principi statali di armonizzazione contabile, continua ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 lettere a) e b) e 13, della L.R. n.3/2015 e ss.mm.ii.;

Visto l'articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali" a decorrere dal 01 luglio 2021;

Viste le circolari n. 11 del 01/07/2021, n. 17 del 10/12/2021 e n. 9 del 20/06/2022 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Centrale della Regione;

Visto il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 – rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 e, come in ultimo modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;

Visto il Decreto Presidenziale 05/04/2022, n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 01/06/2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

Visto il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data e prorogato con D.D.G. n. 1219 del 13/07/2026 fino al 31/12/2026;

Visto il D.P. n. 448 del 13/02/2023 con cui, all'ing. Duilio Alongi, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni due a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;

Vista la Legge Regionale 9 gennaio 2025 n.1, recante "Legge di stabilità regionale 2025-2027";

Vista la Legge Regionale 9 gennaio 2025 n.2, che ha approvazione il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche

ed integrazioni, Allegato 4/I – 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

Vista la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)";

Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto l'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che così recita: 'Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette 'vie di fuga') confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischi idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116';

Visto l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana firmato il 9 luglio 2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17 dicembre 2019;

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 recante 'Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione';

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 17 dicembre 2020: "POC Sicilia 2014/2020 - Riprogrammazione risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento comunitario del PO FSR Sicilia 2014/2020 ex deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 24 aprile 2019";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: "Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione";

Vista la nota n. 1918 del 08 gennaio 2021 con cui il Dirigente Generale ha trasmesso all'Autorità di bacino e al Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana l'elenco degli interventi contro il dissesto idrogeologico da finanziare per un importo

complessivo di € 15.841.858,00, all'interno del quale sono presenti i lavori in oggetto per un importo di € 260.000,00;

Vista la nota del Presidente della Regione prot. n. 20635 del 30 settembre 2021 di trasmissione della nota prot. n. 11781 del 29 settembre 2021 del Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana concernente: "Proposta di ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – Ridefinizione interventi" riguardante tra l'altro la proposta di finanziamento delle opere indicate nella nota prot. 1918 del 08 gennaio 2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 19 ottobre 2021 recante "Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico", che ha individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Centro di responsabilità per l'attuazione del piano di interventi urgenti per la messa insicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, per un importo complessivo pari ad euro

15.841.858,00, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292/2021;

Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e, in particolare, l'articolo 5 recante 'Norme di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari';

Visto il documento della Stazione appaltante di Indirizzo alla Progettazione (DIP) redatto ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, così come disposto dell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trasmesso al D.G. del DRT con nota prot. n. 59929 del 27/04/2023 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, da cui risulta il quadro economico per un importo di €260.000,00;

Vista la capienza delle somme necessarie per l'intervento in questione all'interno dello stanziamento di cui alla Deliberazione n. 442 del 19 ottobre 2021"Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico";

Vista la nota prot. 165298 del 28/10/2021 con la quale questo Dipartimento ha chiesto l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – da finanziare con le risorse del programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC), con la codificazione finanziaria E. 4.02.01.01.001;

Visto il D.D. n. 2275/2021 del 23/12/2021 con il quale il Dipartimento Regionale del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – ha istituito il capitolo 8031 di pertinenza di questo Dipartimento regionale tecnico "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico" – Codice finanziamento E.4.02.01.01.001;

Visto il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 il quale dispone, tra l'altro, che nel caso di trasferimenti erogati a "rendicontazione" da soggetti che non adottano il principio della competenza potenziata, l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

Visto il D.D.G. n. 672 del 16/05/2023, con la quale veniva accertata per l'E.F. 2023 la somma

complessiva di € 260.000,00 sul capitolo di entrata 8031 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – codice finanziario E.4.02.01.01.001";

Visto il DDG n. 1340 del 05/09/2023 di Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP) geom. Santo La Rosa;

Vista la Deliberazione n. 312 dell'11 ottobre 2024 della Giunta Regionale di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, con cui l'impegno 22/2023, come da reimputazione al 2024, viene rinominato 22/2024;

Visto il DDG n.1717 del 24/10/2024 di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Massimo Adamo Funzionario P.O. del Genio Civile di Catania, in sostituzione del precedente RUP nominato con DDG n.1340 del 05/09/2023;

Visto il D.D.G. n. 1576 del 18/09/2025 di nuovo accertamento sul capitolo di entrata 8031 di complessivi € 225.091,49 occorrenti all'esecuzione dei lavori in oggetto, quanto a € 32.027,89 per l'E.F. 2025 e € 193.063,60 per l'E.F. 2026;

Visto il D.D.G. n. 2033 del 27/10/2025 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro di iscrizione delle somme per il 2025 e 2026 sul capitolo di spesa 684176;

Vista la Determina n. 451 del 16/07/2025 di aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, CIG n. B73371F67D, all'impresa Angelico Costruzioni S.r.l., con sede legale in Via R. Borghi, n. 27, CAP 97014, Ispica (RG), C.F. e P.I. 01670060886, Rappresentante Legale, Amministratore Unico e Direttore tecnico il sig. Angelico Carmelo, nato a Ragusa (RG) il 16/06/1982, C.F. NGLCML82H16H163F, che ha offerto un ribasso del 25,000%, la cui applicazione determina un importo contrattuale di € 130.237,24, di cui € 10.948,95 per oneri di sicurezza, oltre IVA a norma di legge;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023 del 27/10/2025, assunto al protocollo n. 123863 del 30/10/2025;

Visto il D.R.S. 2565 del 22/12/2025 di approvazione QTE post gara e di impegno e prenotazione somme su E.F. 2025 e E.F. 2026;

Visto Il Direttore dei Lavori, in data 05/08/2026, accerta che le opere eseguite risultano già funzionali rispetto agli obiettivi per i quali sono state progettate;

Vista la relazione del Direttore dei Lavori che spiega e motiva le necessità per cui alla redigente perizia di variante e suppletiva dei lavori sopra specificati, il cui importo dei lavori passa da € 170.000,00 (inclusi oneri della sicurezza pari ad € 10.948,95 ed esclusa IVA) a € 186.581,19 (inclusi gli oneri della sicurezza che rimangono invariati ed esclusa IVA). L'importo contrattuale (ribasso del 25,000%) passa da € 130.237,24 (inclusi gli oneri della sicurezza ed esclusa IVA) ad € 142.673,13 (inclusi gli oneri della sicurezza invariati pari a €10.948,95 ed esclusa IVA). La variante rientra entro il 10% dell'importo contrattuale quindi nelle somme massime consentite dal D.Lgs. 36/2023 per gli imprevisti.

Visto l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi redatto in data 30/10/2026 e registrato presso Agenzia delle Entrate U.T. di Modica (Direz. Prov. di ragusa) in data 09/11/2026 cod. ufficio TX3 n. atto 312 serie 3;

Visto il quadro economico rimodulato a seguito della perizia di variante che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTI DA QUADRO RIMODULATO DD 2565/2026	IMPORTI DA QUADRO RIMODULATO A SEGUITO DI VARIANTE SUPPLETIVA
a) Lavori		
a.1 Importo lavoi inclusa sicurezza	€ 170.000,00	€ 186.581,19
a.2 Importo i costi della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 10.948,95	€ 10.948,95
a.3 Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 159.051,05	€ 175.632,24
a.4 Ribasso d'asta del 25%	€ 39.762,76	€ 43.908,06
a.5 Importo dei lavori ribassato al netto della sicurezza	€ 119.288,29	€ 131.724,18
a.6 A sommare i costi della sicurezza	€ 10.948,95	€ 10.948,95
a.7 Importo contrattuale (lavori + Sicurezza)	**€ 130.237,24**	**€ 142.673,13**
b) Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1 IVA sui lavori (22% di a.7)	€ 28.652,19	€ 31.374,69
b.2.a Incentivi Tecnici (max 2%*80%*a1)	€ 2.720,00	€ 2.254,86
b.2.b IRAP su b.2.a		€ 154,32
b.3 Corrispettivi Servizi di architettura e ingegneria	€ 27.775,56	€ 27.775,56
b.4 C.N.P.A.I.A. (4%) + IVA (22%) sui corrispettivi SIA	€ 7.466,07	€ 7.466,07
b.5 Oneri per conferimento a discarica (IVA inclusa)	€ 4.000,00	€ 4.000,00
b.6.a Indagini (IVA inclusa)	€ 3.500,00	€ 3.172,00
b.6.b Prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 1.500,00	€ 1.500,00
b.7 Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00
b.8 Imprevisti sui lavori e arrotondamenti < 10% dei lavori	€ 4.091,24	€ 0,00
b.9 Accantonamento ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023	€ 48.785,37	€ 0,00
Sommano somme a disposizione della stazione appaltante	**€ 128.740,43**	**€ 77.947,50**
Totale intervento	€ 258.977,67	€ 220.620,63
c) economie post gara che hanno modificato il finanziamento		
c.1 – Ribasso d'asta su b.3 e b4	**€ 1.022,33**	**€ 1.022,33**
c.2 – Economie ulteriori oltre c.1		**€ 38.357,04**
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO a+b-c	**€ 260.000,00**	**€ 260.000,00**

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in preambolo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte**: L'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** in riferimento ai lavori: Delibera di Giunta Regionale n. 442/2021 – Comune di Aci Catena – Realizzazione di impianti per lo smaltimento acque piovane che scorrono lungo Via Allegracuore, Via Cubisia e V. Emanuele. **CIG: B73371F67D – CUP: G38B22006990008**

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, co. 5, della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. del 8 maggio 2015, n. 9.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Adamo
Firma digitale sostituita ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CATANIA

Visto il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, conferisce al

Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla medesima data; prorogato con D.D.G. n. 1219 del 13/07/2026 fino al 31/12/2026;

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina e qui si intendono integralmente riportate;

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP per quanto in oggetto;

Preso atto **e fatta propria** la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, co. 41, della L. 190/2012 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

DETERMINA

di adottare la superiore proposta di determinazione che si intende qui trascritta e integralmente riportata, **L'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** in riferimento ai lavori: Delibera di Giunta Regionale n. 442/2021 – Comune di Aci Catena – Realizzazione di impianti per lo smaltimento acque piovane che scorrono lungo Via Allegracuore, Cubisia e V. Emanuele. **CIG: B73371F67D – CUP: G38B22006990008.**

Dirigente Capo del Servizio Regionale
del Genio Civile di Catania
ing. Gaetano Laudani
Firma digitale sostituita ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993